



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 230/SMC/2021

Juara - MT, 12 de agosto de 2021.

Ao Senhor
Luciano A. de Oliveira e Outros
Veredores Municipais

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 965/2021
Data: 16/08/2021 - Horário: 13:41
Administrativo

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 430/2021 – 16/08/2021

Assunto: Resposta ao Ofício 219/GVLO/2021

Assunto: Ofício nº 230/SMC/2021 - Em resposta do Ofício nº 219/GVLO/2021 - Referente previsão para conclusão da Obra do Bloco de Leitos de Estabilização do Hospital Municipal.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade informar a Vossa Senhoria o andamento e evolução da obra do contrato 024/2021 – **TÉRMINO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO DO HOPITAL MUNICIPAL DE JUARA – MT.**

A obra encontra-se com 73,18% de serviços já executados, medidos e pagos, conforme medições realizadas pela fiscal da obra. A evolução da obra se deu de forma satisfatória até meados de Julho/2021, porém o piso granilite apresentou patologias na execução – ocorreram desemplacamentos – e está sendo refeito em diversos ambientes, para que a referida obra seja entregue com a qualidade prevista em projeto, planilha e memorial.

Devido a esse retrabalho a finalização dos demais serviços tem se dado de forma lenta, já que os cômodos atingidos ficam indisponíveis por alguns dias para que haja a cura do piso. Ressalto que a patologia apresentada está relacionada diretamente à execução da obra, portanto suas correções estão sendo feitas sobre custeio da empresa, não gerando danos financeiros ao município.

Houve também a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a alteração da pintura devido a necessidade sanitária da obra onde a pintura precisa resistir as lavagens frequentes, tendo sido incluso a aplicação de tinta acrílica



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

acetinada nas paredes e laje internos, o que também influenciou na necessidade de prorrogação do prazo.

A empresa contratada apresentou nessa semana a solicitação de um aditivo de prazo, para a finalização dos trabalhos, que será estendido para mais 30 dias, tempo suficiente para que sejam realizadas as correções necessárias e a conclusão da obra.

Informo ainda que há serviços executados após a última medição realizada em 13/07/2021, porém não houve solicitação de nova medição por parte da empresa devido aos retrabalhos em andamento, portanto o percentual de serviços executados acumulados devem apresentar um maior índice em breve.

Considerando o cronograma previsto pela licitação de 150 dias o percentual executado até a presente data ultrapassa os 120 dias, log, pode-se confirmar que o prazo a ser aditivado (30 dias) será suficiente para a conclusão e entrega da obra.

Sem mais para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

Att

Suziane Regina Silva da Rocha

Arquiteta e Urbanista CAU A158548-7

Portaria de Fiscalização 192/2021

Joaquim Tolovi Junior

Secr. Adjunto de Cidade

Port. n° 058/2021