



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ofício nº 284/SMC/2022

Juara-MT, 04 de outubro de 2022.

Ao Senhor
LUCIANO OLIVETTO
Câmara Municipal de Juara

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1481/2022
Data: 07/11/2022 - Horário: 14:29
Administrativo

ASSUNTO: Andamento de obras

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 601/2022 – 07/11/2022

Assunto: Ofício nº 284/SMC/2022 - Em resposta ao Ofício nº 256/GVLO/2022 -
Referente informações relacionadas as obras de pavimentação asfáltica dos Bairros
Porto Seguro, Cruzeiro do Sul e Rua Argentina.

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que lhe cumprimento, venho através deste informar a Vossa Senhoria quanto aos andamentos dos serviços realizados na obra do Cruzeiro do Sul (Contrato 194/22), Porto Seguro (Contrato 126/22) e Rua Argentina com demais vias (Contrato 226/22).

Referente ao andamento da obra do Cruzeiro do Sul, a mesma se encontra com 62,14% da obra concluída segundo a quantificação da 6ª medição elaborada no dia 20 de outubro de 2022, em resumo a etapa de drenagem interna no bairro fora concluída faltando apenas no que se refere a rede de drenagem destinada aos dissipadores, a parte de terraplanagem também fora concluída as composições de base e sub-base do bairro inteiro, faltando então trechos de imprimação, capa asfáltica, meios fios e sinalização viária. O prazo de execução em vigência irá até o dia 01/03/2023 conforme mostra o cronograma físico-financeiro anexado a este documento.

Quanto ao contrato 194/22 do bairro Porto Seguro, a obra se encontra com 49,07% da obra concluída segundo a 5ª medição elaborada no dia 23 de agosto de 2022, em resumo a rede de drenagem fora completamente concluída incluindo os dissipadores, faltando então alguns trechos para executar os serviços de terraplanagem, capa asfáltica, meios fios e sinalização viária. O prazo de execução em vigência irá até o dia 13 de novembro de 2022 com previsão de aditivo de prazo de execução para mais 180 dias para conclusão das tarefas. Vale ressaltar que o percentual concluído in loco é maior que o percentual medido, onde por escolha do construtor alguns serviços já executados ainda não foram pagos.

No que se refere ao contrato 226/22 da rua Argentina e demais vias urbanas, o percentual concluído atualmente é de 23,18% conforme a 2ª medição realizada no dia 19 de setembro de 2022, podendo ser encontradas como concluídas as ruas Elizeu G. dos Santos, Gonçalves Dias, Ulisses Vieira e cerca de 50% de capa asfáltica e 100% de drenagem da Rua Argentina, faltando então trechos a serem concluídos de drenagem das vias que a denominam e trechos de terraplanagem, capa asfáltica, meios fios e sinalização viária. Vale citar que este contrato contempla rede de drenagem e os tubos de concreto a serem utilizados estão sendo fabricados pela empresa contratada internamente na fábrica da mesma.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Sem mais, antecipo os agradecimentos.

Atenciosamente,

JOAQUIM TOLOVI JUNIOR
SEC. ADJUNTO DE CIDADE
PORTARIA 058/2021

PATRICIA DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL – FISCAL DE OBRAS
RNP 1219724645



PREFEITURA MUNICIPAL
JUARA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS BAIRRO CRUZEIRO DO SUL
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL JUARA

ADITIVO DE PRAZO - 90 DIAS
PERIODO 05/10/2022 A 01/03/2023

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO																					
Etapa	Descrição do Serviço	Total (R\$)	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%	270 dias	%
1.0	SERVICOS PRELIMINARES E INSTALÇÃO DE CANTERO DE OBRA	36.932,08	0,61%	36.932,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	184.510,47	3,07%	27.676,57	15,00%	27.676,57	15,00%	36.902,09	20,00%	9.225,52	5,00%	18.451,05	10,00%	18.451,05	10,00%	18.451,05	10,00%	18.451,05	10,00%	9.225,52	5,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	3.862.086,20	53,98%	336.208,62	10,00%	672.417,24	20,00%	1.008.625,86	30,00%	672.417,24	20,00%	1.68.104,31	5,00%	1.68.104,31	5,00%	1.68.104,31	5,00%	1.68.104,31	5,00%	46.043,95	2,00%
4.0	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL	2.302.187,61	38,33%	0,00	0,00%	575.549,40	25,00%	575.549,40	25,00%	575.549,40	25,00%	12.006,15	10,00%	24.012,30	20,00%	24.012,30	20,00%	24.012,30	20,00%	14.012,30	20,00%
5.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	120.061,50	2,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.006,15	10,00%	12.006,15	10,00%	12.006,15	10,00%	12.006,15	10,00%	12.006,15	10,00%	12.006,15	10,00%
	Valor Total	6.005.787,86	100,00%	400.817,27	6,67%	1.275.643,21	21,24%	1.621.077,36	26,99%	1.269.198,32	21,13%	509.853,35	8,49%	313.671,39	5,22%	325.677,54	5,42%	256.611,61	4,27%	33.237,82	0,55%
	Total Acumulado	6.005.787,86	100,00%	400.817,27	6,67%	1.676.460,48	27,91%	3.297.537,84	54,91%	4.566.736,16	76,04%	5.076.589,50	84,53%	5.390.260,89	89,75%	5.715.938,43	95,17%	5.972.550,04	99,45%	6.005.787,86	100,00%

Patricia da Silva
ENGENHEIRA CIVIL - PATRICIA DA SILVA
PORTARIA FISCAL 298/22

Patricia da Silva
Engenheira Civil
CREA RNP Nº 1218724045
Port. N° 298/22

quarta-feira, 5 de outubro de 2022



CNPJ: 05.305.434/0001-13

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZARA/MT.
BARRIO: ABRIL DO AMERICA, VIA AILTONIA E LOTAMENTO GOVEIA - LOTE 3
OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM FISIO E DRENAGEM RUIVA.
VALOR DA OBRA: R\$ 2.927.113,09
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.927.113,09
FEVEREIRO DE 2022 R\$ 140.939,56

PRAZO PREVISÃO: 007/2022

OBJETO: LABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUZARA - MT

OBJETO: LABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUZARA - MT



Item	Descrição dos Serviços	Peso (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS				
			Concedente	Proporiente	%	Concedente	Proporiente	%	Concedente	Proporiente	%	Concedente	Proporiente	%	Concedente	Proporiente	%
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6,96	R\$ 203.713,69	R\$ 32.297,52	16,67%	R\$ 32.297,52	R\$ 1.697,76	16,67%	R\$ 32.297,52	R\$ 1.697,76	16,67%	R\$ 32.297,52	R\$ 1.697,76	16,67%	R\$ 32.297,52	R\$ 1.697,76	16,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,02	R\$ 59.040,80	R\$ 4.888,01	8,28%	R\$ 4.888,01	R\$ 304,86	20%	R\$ 4.888,01	R\$ 304,86	20%	R\$ 4.888,01	R\$ 304,86	20%	R\$ 4.888,01	R\$ 304,86	20%
3	SERVIÇOS TECNOLÓGICO DE SOLOS	1,04	R\$ 30.480,43	R\$ 8.988,01	29,5%	R\$ 8.988,01	R\$ 569,23	20%	R\$ 8.988,01	R\$ 569,23	20%	R\$ 8.988,01	R\$ 569,23	20%	R\$ 8.988,01	R\$ 569,23	20%
4	TERRAPLENAGEM	6,29	R\$ 183.950,01	R\$ 98.681,25	53,7%	R\$ 98.681,25	R\$ 6.245,10	3,1%	R\$ 98.681,25	R\$ 6.245,10	3,1%	R\$ 98.681,25	R\$ 6.245,10	3,1%	R\$ 98.681,25	R\$ 6.245,10	3,1%
5	PAVIMENTO ASFALTICO E DRENAGEM	11,30	R\$ 348.420,68	R\$ 34.099,96	10%	R\$ 34.099,96	R\$ 2.192,10	20%	R\$ 34.099,96	R\$ 2.192,10	20%	R\$ 34.099,96	R\$ 2.192,10	20%	R\$ 34.099,96	R\$ 2.192,10	20%
6	DRENAGEM TEMPERADA	6,58	R\$ 193.495,96	R\$ 54.861,35	28,3%	R\$ 54.861,35	R\$ 3.484,21	20%	R\$ 54.861,35	R\$ 3.484,21	20%	R\$ 54.861,35	R\$ 3.484,21	20%	R\$ 54.861,35	R\$ 3.484,21	20%
7	FORNACIMENTO DE TUBOS	15,67	R\$ 458.704,39	R\$ 130.730,75	28,5%	R\$ 130.730,75	R\$ 8.860,57	30%	R\$ 130.730,75	R\$ 8.860,57	30%	R\$ 130.730,75	R\$ 8.860,57	30%	R\$ 130.730,75	R\$ 8.860,57	30%
8	FORNACIMENTO DE TUBOS	12,69	R\$ 371.434,69	R\$ 35.286,29	9,5%	R\$ 35.286,29	R\$ 1.857,17	10%	R\$ 35.286,29	R\$ 1.857,17	10%	R\$ 35.286,29	R\$ 1.857,17	10%	R\$ 35.286,29	R\$ 1.857,17	10%
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V	1,39	R\$ 40.544,69	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V	1,39	R\$ 40.544,69	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%
TOTAL SERVIÇOS		100,00	R\$ 2.927.113,09	R\$ 480.769,65	17,75%	R\$ 480.769,65	R\$ 26.829,88	17,75%	R\$ 480.769,65	R\$ 26.829,88	17,75%	R\$ 480.769,65	R\$ 26.829,88	17,75%	R\$ 480.769,65	R\$ 26.829,88	17,75%
TOTAL ANUENCIAMENTO		100,00	R\$ 2.927.113,09	R\$ 152.450,26	5,21%	R\$ 152.450,26	R\$ 9.648,82	5,21%	R\$ 152.450,26	R\$ 9.648,82	5,21%	R\$ 152.450,26	R\$ 9.648,82	5,21%	R\$ 152.450,26	R\$ 9.648,82	5,21%
TOTAL			R\$ 5.854.226,18	R\$ 633.219,91		R\$ 633.219,91	R\$ 36.478,70		R\$ 633.219,91	R\$ 36.478,70		R\$ 633.219,91	R\$ 36.478,70		R\$ 633.219,91	R\$ 36.478,70	

Patricia da Silva

Patricia da Silva
Engenheira Civil
CREA RNP Nº 1219724045
Port N.º 890 / 22

CALSIBA MIO CONSTRUTORA EMBU EPP
 CNPJ: 02.838.244/0001-44
 Estrada Maria Adeline, nº 244-M, Bairro Cidade de Recreio Leste Maria
 91161-011 - Porto Alegre - RS
 calsibaconstrutora@gmail.com (051)9558-3248

CALSIBA MIO CONSTRUTORA EMBU EPP
 CNPJ: 02.838.244/0001-44
 Estrada Maria Adeline, nº 244-M, Bairro Cidade de Recreio Leste Maria
 91161-011 - Porto Alegre - RS
 calsibaconstrutora@gmail.com (051)9558-3248

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS PORTO SEGURO
 PROPR: PREFEREIRA MUNICIPAL JURUA
 PROCESSO: CR/80/2021
 DATA: 24/01/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS PORTO SEGURO
 PROPR: PREFEREIRA MUNICIPAL JURUA
 DATA: 10/08/2022

Etapas	Descrição do Serviço	Total (R\$)	CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO																									
			30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%	270 dias	%	300 dias	%	330 dias	%	360 dias	%		
1.0	SERVIC0S PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CAIXETES	33.259,06	13.259,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	18.220,14	4.705,28	25,82%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%	18.220,14	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	423.620,23	212.310,11	50,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%	423.620,23	100,00%
4.0	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL	201.298,95	100.649,47	50,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%	201.298,95	100,00%
5.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	51.762,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
	Valor Total	6.536.374,24	3.043.926,79	46,58%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%
	Total Acumulado	6.536.374,24	3.043.926,79	46,58%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%	6.536.374,24	100,00%

PATRICIA DA SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA RNP 12197246/5
 PORTARIA FISCAL 289/22

Patricia da Silva
 Engenheira Civil
 CREA RNP Nº 12197246/5
 Port N° 289/22