



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 4/2023
Data: 04/01/2023 - Horário: 14:12
Administrativo

Ofício nº 002/SMC/2023

Juara - MT, 02 de Janeiro de 2023.

Ao Senhor
Luciano Olivetto
Vereador Municipal de Juara
Câmara Municipal de Juara - MT

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 002/2023 – 04/01/2023
Assunto: Ofício nº 002/SMC/2022 - Resposta Ofício nº 290/GVLO/2022 – Referente
obras 4 salas na Faz. Monte Azul e Quadra Esportiva Aldeia Indígena.

Assunto: Histórico da Obra – Escola 04 Salas – Monte Azul e Quadra da Aldeia Indígena

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que cumprimento a Vossa Senhoria venho por meio deste apresentar informações técnicas referente as obras de **Construção de 04 Salas de Aula – Padrão FNDE na Fazenda Monte Azul, cujo recurso financeiro é pleiteado pelo Fundo Nacional de Educação – FNDE. A obra Possui o Termo de Compromisso 29744/2014 e ID 1014070, e Construção da Quadra Poliesportiva na Aldeia dos Índios.**

Situação da Obra – Monte Azul:

Atualmente a obra da Escola Monte Azul encontra-se paralisada desde o mês de agosto/2021, após a rescisão contratual amigável com a empresa Raylson Santos Silva EPP. A rescisão contratual se deu devido à falta de liberação de recursos financeiros por parte do FNDE.

Conforme consta no SISMOB – Sistema de Monitoramento de Obras, as solicitações de liberação financeira para o andamento e evolução física da obra ocorreram nos meses de agosto e setembro do ano de 2020, sendo aprovados os pedidos de liberação de recurso em 09/09/2020 e 04/11/2020. Porém os recursos financeiro foram efetivamente liberados na conta da obra somente no mês 07/2021, contabilizando aproximadamente 10 meses após o pedido de liberação dos recursos. Essa morosidade causa instabilidade e prejuízo financeiro a qualquer empresa, sendo uns dos motivos responsáveis pela não evolução física e conclusão da obra.

Pode-se observar no SISMOB que o valor já liberado pelo FNDE é de **R\$ 356.770,98** (trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), sendo o valor total da obra de **R\$ 849.454,72** (oitocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Com isso temos um saldo que falta liberar por parte do FNDE de **R\$ 492.683,74** (quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Para dar continuidade e conclusão da obra, após a rescisão contratual, o Setor de Engenharia realizou a atualização da Planilha Orçamentária dos serviços remanescentes para a conclusão da obra, levando em consideração a cotação comercial local e a planilha SINAP não desonerada do mês de janeiro/2022. Com a atualização dos serviços remanescentes obteve-se um valor de **R\$ 1.186.038,44** (um milhão cento e oitenta e seis mil e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Para a conclusão da obra, de acordo com o projeto padrão do FNDE, a Prefeitura Municipal de Juara deverá arcar como contrapartida um valor de **R\$ 693.354,70 (seiscentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)**.

Para contratação de uma empresa foram realizados 03 processos licitatórios (Tomada de Preço nº 12/2022, nº 17/2022 e nº 22/2022), sendo todos consagrados como desertos, não tendo nenhuma empresa interessada nos certames. Em contato com as empresas da região, obtivemos informação que nenhuma teve interesse em participar dos processos licitatórios pelo fato dos recursos financeiros serem de origem do FNDE.

Diante da grande dificultada de contratar uma empresa para a continuação e o término da obra, a Prefeitura Municipal de Juara juntamente com os proprietários das fazendas ao redor da comunidade, se juntaram para buscar uma possível empresa que tivesse interesse em executar a obra. Com isso, foi realizado um processo de Dispensa de Licitação nº 086/2022, onde o poder público municipal conseguiu contratar a empresa T Fischer Dias Estrutura Metálica para reiniciar a obra da Escola Monte Azul.

É público e notório que estamos passando pelo período chuvoso da região, onde dificulta a execução dos serviços de construção civil, com isso a Prefeitura emitiu somente o contrato de prestação de serviço porém não liberou a Ordem de Serviço.

É importante frisar que a Prefeitura Municipal de Juara arcará com aproximadamente 700 mil reais para a conclusão da obra, e o valor remanescente do FNDE de aproximadamente 492 mil reais deverá ser liberado no decorrer da evolução física da obra, caso contrário, a mesma poderá ser paralisada novamente.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidades

Situação da Obra Quadra na Aldeia Indígena

Referente a execução da Quadra na Aldeia Indígena, cujo Contrato de Repasse é 874363/2018, teve seu início no mês de dezembro/2022, após a análise e aprovação do processo licitatório realizado pela CAIXA Econômica Federal.

A empresa responsável pela execução da obra a **Construtora ZM Mendes Elreli**, inscrita no CNPJ 40.528.355/0001-75 foi contratada através do contrato nº 272/2022. O Recurso financeiro por parte do Governo Federal encontra-se em conta do convenio e o restando do recurso está alocado como recurso próprio do município.

Atualmente a obra encontra-se com evolução física dos serviços preliminares sendo executada a locação da obra e escavação de fundação, porém com o período chuvoso intenso, a execução e evolução desses serviços estão sendo escalonados.

Considerações

No que diz respeito a evolução física e financeira da Obra da Escola Monte Azul, informo que, para a liberação do recurso financeiro remanescente deverá ser feita gestão política junto ao FNDE visto que, conforme reunião realizado em março/2022 no FNDE, o órgão não possui dotação orçamentária para a conclusão dessas obras.

Para o perfeito andamento da obra da Quadra dos Índios, a planilha orçamentária será atualizada, uma vez que a data base da planilha licitatória é de setembro/2019, sendo de suma importância a realização do reajuste dos valores planilhados. O acréscimo de valor referente ao reajuste da obra será arcado com recurso próprio.

Diante das informações prestadas no presente ofício, fico a disposição para maiores informações caso necessário.

Sendo o que tenho para o momento, atentamente.


Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Portaria: 058/2021