



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 294/SMC/2023

Juara-MT, 14 de setembro de 2023

Ao Senhor

José Mercedes Galvão Filho

Câmara Municipal de Juara

Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1392/2023

Data: 14/09/2023 - Horário: 16:27

Administrativo

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 027/GVZG/2023

José Mercedes Galvão Filho- Vereador

Protocolo nº 399/2023 – 14/09/2023

Assunto: Ofício nº 294/SMC/2023- Resposta de Ofício nº 027/GVZG/2023- Solicitando cópia em anexo, referente ao fornecimento de um relatório detalhado sobre o acompanhamento presencial em loco das Obras de Pavimentação Asfáltica da Avenida José Alves Bezerra.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade acrescentar as informações contidas anteriormente sobre as obras de Pavimentação Asfáltica na Avenida José Alves Bezerra e Rua Fragnã.

Em anexo segue os Diários de Obras das respectivas obras que estão sendo executados nos trechos mencionados no Ofício 027/GVZG/2023.

A seguir serão informados os andamentos das obras:

- Pavimentação Asfáltica Avenida José Alves Bezerra – Saída para Águas Claras: as obras de pavimentação asfáltica nesse trecho corresponde ao contrato nº 126/2022, cuja empresa executora é a Calabria MHG Construtora LTDA. A obra está em fase de conclusão com a execução de sinalização horizontal e vertical de transito. Está sendo elaborado a medição final da obra bem como o Termo de Recebimento Definitivo. A conclusão da obra está prevista para a segunda quinzena do mês de setembro de 2023. As etapas concluídas até a presente data: locação, terraplanagem, execução de capa asfáltica, drenagem superficial (meio fio e sarjeta), drenagem profunda (tubulação, boca de lobo, PV, dissipador de energia) e parcialmente a sinalização de transito.
- Pavimentação Asfáltica na Rua Fragnã: as obras de pavimentação asfáltica nesses trechos correspondem ao contrato nº 226/2022 cuja empresa executora é a Calábria MHG Construtora LTDA. Algumas ruas do projeto desse contrato encontram-se com a pavimentação asfáltica já concluída, sendo que o restante está sendo executado a terraplanagem (sub-base e base). A execução do sistema de drenagem de águas pluviais profunda está



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

sendo executado juntamente com a terrapalanagem, nas ruas próximas a Rua Fragnã. A previsão de término do contrato é para segunda quinzena do mês de novembro do ano corrente, onde todos os serviços contratados deverão estar concluídos.

Na oportunidade informo que as obras estão em evolução física-financeira, sendo acompanhadas pelo fiscal Engenheiro Civil Ualas Soares Garcia, e registradas por fotos georeferenciadas, diário de obras e relatórios de ensaios tecnológicos.

Sendo o que temos para o momento, antecipo os agradecimentos.

Atenciosamente,

Joaquim Tolóvi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021

LIVRO DE ORDEM Nº 006/2022

ART Nº:

REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

06/06/2022	Emitida a Ordem de Serviços da Obra, com data retroativa ao dia 31/05/2022.	
07/06/2022	Início transporte de material de jazida. Início levantamento topográfico à Rua Argentina entre estacas 25 a 44.	
08/06/2022	Escavação sub leito R. Argentina, iniciando no sentido da estaca 44 para a 25.	
09/06/2022	Início compactação de sub leito no trecho.	
11/06/2022	Início sub base à R. Argentina, entre estacas 25 a 44.	
13/06/2022	Início transporte material agregado.	
16/06/2022	Conclusão execução sub base R. Argentina no trecho entre as estacas 25 a 44.	
16/06/2022	Será necessário aguardar a execução de Marroamento/Desmonte de Rochas no sub solo da R. Argentina, entre as estacas 5 e 25 para execução da galeria de águas pluviais. Este serviço será executado pela Prefeitura de Juara mediante contratação de outra empresa.	
18/06/2022	Início execução da Base Granulométricamente Estabilizada à R. Argentina, entre as estacas 25 a 44.	
21/06/2022	Execução de Base à R. Argentina no trecho das estaca 25 a 44.	
24/06/2022	Tendo em vista a largura da plataforma de terraplanagem, foi relatado ao Prefeito e Exercício, Valdinei Moraes (Nei Drogas), a possibilidade de aumento da largura da capa asfáltica à R. Argentina, em toda sua extensão, de 9,00 metros para 10,00 metros, sendo para isto, o desembolso financeiro do Município irrisório, por se tratar apenas de aumento dos quantitativos da capa asfáltica.	Ualás Soares Garcia Engenheiro Civil CREAMT 49045 Marcio Henrique Giro Engenheiro Civil CREA-MT 04207
24/06/2022	Foi identificada na Planilha Orçamentária da Obra a ausência do pagamento de transporte dos Materiais Agregados Pedriscó e Brita 1.	
28/06/2022	A administração do município deu ordem para execução da R. Argentina com 10,00 metros de largura de capa asfáltica, Tratamento Superficial Duplo (TSD), em toda sua extensão, sendo providenciado o ajuste dos quantitativos em aditivo posterior.	
01/07/2022	Conclusão Base R. Argentina entre estacas 25 a 44.	
04/07/2022	Conclusão transporte de Material Agregado para execução de TSD no trecho.	
07/07/2022	Aguardando agendamento de carga de Material Betuminoso para execução de TSD no trecho da R. Argentina entre as estacas 25 a 44.	
09/07/2022	Transporte de Material Betuminoso para execução de TSD.	
11/07/2022	Início imprimação R. Argentina, entre estacas 44 a 34.	
12/07/2022	Início imprimação à R. Argentina entre estacas 34 a 26 + 10 metros.	
13/07/2022	Início lançamento TSD R. Argentina, entre estacas 44 a 34.	
14/07/2022	Conclusão TSD à R. Argentina, trecho entre estacas 44 a 34.	
15/07/2022	Início lançamento TSD c/ Capa Selante à R. Argentina, trecho entre estacas 34 a 26 + 10 metros.	
16/07/2022	Conclusão TSD com Capa Selante no trecho.	
18/07/2022	Instalação Placa de Obra, no entroncamento entre Av. José Alves Bezerra e R. Argentina.	
21/07/2022	Solicitação 1ª Medição do IC 226/2022.	

01/08/22 a 12/08/22	Escavação e Transporte de Material de Jazida, para execução restante Sub base e Base Granulométricamente Estabilizadas à Rua Argentina.	
15 a 24/08/22	Execução de PV's e ligações BLS, Rua Argentina.	
29/08/22 a 10/09/22	Regularização sub leito, execução de Sub base e Base nas estacas restantes Rua Argentina.	
19/09/22	Devido à remoção de uma árvore, que se encontrava dentro do leito carroçável da Rua Argentina, bordo direito, sentido Zona Rural, próximo à estaca Zero + 10 m, ocorreu expressivo recalque no sub leito. Além da remoção da árvore, foi identificada presença de umidade, fruto de chuva que, que infiltrou lateralmente devido à presença de uma foça na área do passeio, já em desuso, cuja vedação superior não pode conter totalmente a contribuição pluvial, e também à presença de restos das raízes da árvore removida, o que facilitou a percolação de água. Por precaução, foi decidido não lançar capa asfáltica no trecho da Estaca Zero até a Estaca 1 + 10 m, para que seja possível a reexecução futura da Sub base e Base nesta faixa.	Ualas Soares Garcia Engenheiro Civil CREAMT 49045 Marcio Henrique Giraldeili Engenheiro Civil CREA-MT 042075
26/09/22 a 08/10/22	Execução de Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante à Rua Argentina.	
17/10/22 a 05/11/22	Execução de Meio-fio e Sarjeta à Rua Argentina.	
17/11/22 a 30/11/22	Produção de Tubos de Concreto Armado nas Bitolas: 400 mm, 600 mm, 800 mm e 1.000 mm.	
01/12/22 a 31/12/22	Fortes chuvas no trecho da obra. Produção de Tubos de Concreto Armado nas Bitolas: 400 mm, 600 mm, 800 mm e 1.000 mm.	
11/01/23 a 31/01/23	Fortes chuvas no trecho da obra. Produção de Tubos de Concreto Armado nas Bitolas: 400 mm, 600 mm, 800 mm e 1.000 mm.	
10/02/23	Devido ao exaurimento da Jazida de Material de 1a Categoria, foi informado ao Município da necessidade de indicação de uma outra Jazida de Empréstimo, a fim de que possam ser retomados os trabalhos de pavimentação tão logo as condições climáticas permitam.	
16/02/23 a 31/03/23	Fortes chuvas no trecho da obra. Produção de Tubos de Concreto Armado nas Bitolas: 400 mm, 600 mm, 800 mm e 1.000 mm.	
20/04/23	A Prefeitura do Município de Juara apresentou uma nova cascalheira, será necessário, para transposição do Rio Arinos, o transporte do material com o uso de balça, para reduzir a distância até o canteiro da obra.	
24/04/23 a 12/05/23	Execução de PV's à Rua Fragnan e Adjacentes. Execução de tubulações de galerias de águas pluviais	
23/05/23 a 02/06/23	Execução de PV's, ligações com BLS e Galerias de Águas Pluviais.	
06/06/23 a 30/06/23	Execução de PV's, ligações com BLS e Galerias de Águas Pluviais.	
04/07/23	Foi identificada a necessidade de alteração das bitolas das ultimas duas prumadas que levam a rede até o Dissipador. Isto foi feito mediante acordo amigável com o proprietário da área onde serão executadas as prumadas e o Dissipador. Serão glosados os tubos de 1.200 mm e 1.500 mm e Aditivados tubos de 1.000 mm, sem prejuízos para a capacidade de escoamento do sistema, e qualidade da obra. O Saldo remanescente, será utilizado em aditivos de quantidades de BLS, PV's e suas ligações, bem como no acréscimo do Momento de Transporte resultante da exploração da nova Jazida de Empréstimo de Material de 1a Categoria para execução de Sub base e Base. Foi iniciado o processo de realinhamento da Planilha Orçamentária da Obra.	Ualas Soares Garcia Engenheiro Civil CREAMT 49045 Marcio Henrique Giraldeili Engenheiro Civil CREA-MT 042075
25/07/23	Concluído o processo de realinhamento da Planilha.	
02/08/23 a 23/08/23	Escavação e Transporte de Material de 1a Categoria da Jazida de Empréstimo para Execução de Sub base e Base. Execução de PV's	

[illegible]

LIVRO DE ORDEM Nº 001/2022

ART Nº: 1220220039649







REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Data	Anotações	Ciente (Prof. /Propriet.)
04/03/2022	- Execução e instalação de placa de obra; - Início execução barracão de obra; - Mobilização de equipamento para remoção de camada vegetal da jazida de primeira categoria; - Mobilização de equipamento de transporte e terraplanagem e capa asfáltica; - Registro Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 1220220039649 - Execução Instrumento de Contrato 126-2022 Prefeitura Municipal de Juara - conforme especificações de projeto constantes na Concorrência Pública 001/2021.	João Miguel Bispo Bernardi Engenheiro Civil CREA RNP Nº 1219809098 Port Nº 116 / 2022
07/03/2022	- Encaminhada artes das placas de obra para aprovação por parte da Prefeitura de Juara e SINFRA.	Marcelo Henrique Gindelli Engenheiro Civil CREA MT042075
09/03/2022	- Informamos que será feito outro modelo de placa de obra devido ao período eleitoral deste ano de 2022. Assim que recebermos o novo modelo iremos manda-lo para a Prefeitura. Atenciosamente, Superintendência de Pavimentação Urbana SUPU/SAOR/SINFRA	
10/03/2022	- Realizada reunião com representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal de Juara, onde foram tratados assuntos pertinentes à obra e prestadas informações técnicas às(aos) vereadoras(es) com relação à execução da Drenagem e Pavimento. A empresa foi informada que a liberação da Jazida de Material de 1ª Categoria, para exploração, ocorrerá em 15/03/2022.	
11/03/2022	- A empresa permanece aguardando definição da Prefeitura e Sinfra a respeito da aprovação da arte para confecção da Placa da Obra.	
12/03/2022	- Término da execução do Barracão de Obra. Início da montagem da fábrica de tubos de concreto armado.	
14/03/2022	- A equipe da empresa permanece mobilizada guardando a autorização da Prefeitura para início da exploração da Jazida de Material de 1ª Categoria para Execução de Sub-base e Base; - Também aguardando a aprovação da arte da Placa de Obra para confecção da mesma.	
15/03/2022	- Prefeitura de Juara informou nova data para emissão da autorização para início da exploração da Jazida de Mat. de 1ª Categoria, sexta-feira, 18 de março de 2022; - Solicitada Medição Inicial (1ª) IC 126/2022 Itens: 1.2 Barracão de Obra e 2.2 Mobilização;	


João Miguel Bispo Bernardi
Engenheiro Civil
CREA RNP Nº 1219809098
Port Nº 116 / 2024

	- Também aguardando a aprovação da arte da Placa de Obra para confecção da mesma.	
16/03/2022	- Aguardando a aprovação da arte da Placa de Obra para confecção da mesma.	
17/03/2022	- Informamos que a placa está validada. Seguindo o próximo passo conforme e-mail enviado anteriormente: "a Prefeitura deverá encaminhar foto georreferenciada da placa fixada na obra através do e-mail "supu@sinfra.mt.gov.br" com descrição no assunto do número do convênio e nome do município".	
18/03/2022	- Nesta manhã, a Prefeitura do Município informou que foram bem sucedidas as negociações com o Proprietário da Jazida de Material de 1ª Categoria. Também informou que, não obstante a área em questão ser adjacente, limítima de fato, a área previamente explorada, e pertencendo à mesma matrícula, será necessário novo processo de Licenciamento Ambiental para que o Município permita que a empresa inicie a exploração na Área de Empréstimo; - Mediante consulta verbal, a Prefeitura de Juara informou que o processo de Licenciamento Ambiental da nova Área de Empréstimo deverá consumir o período de ao menos 20 dias. A serem contados a partir da segunda-feira, 21 de março de 2022; - Tendo em vista a impossibilidade de exploração na cascalheira, e das ações necessárias para sua liberação não dependerem de medidas da empresa, foi solicitado à Administração Municipal que seja analisada a possibilidade de paralisação da obra até que ocorra a possibilidade de exploração da Área de Empréstimo, conforme o ofício anexo (Ofício número 180322/2022- Pedido Análise Paralisação IC 126-2022 JRA).	Marcelo Henrique Giraldo Engenheiro Civil CREA MT042075
21/03/2022	- Confirmada pela Prefeitura de Juara o início do processo de Licenciamento Ambiental da Jazida de Material de 1ª Categoria, cuja finalidade é a de Área de Empréstimo para a execução das camadas de Sub-base e Base do Pavimento; - O prazo informado para conclusão é de 20 dias corridos.	
22/03/2022	- Foi concluída a confecção das Placas de Obra. A Prefeitura foi comunicada e a empresa aguarda retorno quanto ao local para a instalação das peças.	
23/03/2022	- A Prefeitura informou que o Eng. Fiscal da Obra irá locar, juntamente com a equipe, o local para instalação das Placas; - Após 17 dias do encaminhamento da primeira arte, foi concluída a instalação das Placas de Obra; - A Prefeitura informa que a imagem geo-referenciada das Placas foi abastecida na plataforma Geo-Obras Cidadão TCE-MT.	
24/03/2022	- Emitida a Apólice de Seguro Garantia da Obra. A mesma foi encaminhada ao Setor de Licitações da Prefeitura de Juara; - Após sucessivas verificações, a empresa não conseguiu localizar, na Planilha de Referência da Obra, a previsão orçamentária para a instalação do item Tampa Fôfo Articulada nas Chaminés dos Poços de Visita. Assim sendo solicitou informações à Prefeitura de Juara;	

[illegible]

	- Atualmente a Tabela SINAPI compõe da seguinte maneira o conjunto Poço de Visita + Chaminé + Tampão Articulado: Cód Composição.: 99290 (Base do Poço) + Cód Composição.: 99241 (Chaminé) + Cód Insumo.: 21090 (Tampa Fofa) + Cód Composições.: 87316+88309+88316 (estes são os serviços de instalação da Tampa); - Solicitada à Gráfica Alvorada retificação do nome do Eng. Fiscal na Placa de Obra.	
25/03/2022	- Após identificação de inconsistências na Planilha de Composição PAV 01, e na Planilha MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES, e na Planilha Orçamentária da Obra, foram relacionadas as seguintes alterações de quantitativos necessárias: I) Correção da COMP PAV 01 tendo em vista adequação dos quantitativos de trabalho executados e de materiais britados que devem ser empregados na obra, conforme o determinado nas Tabelas de Referências: SINAPI (IBGE/CAIXA) e SICRO (DNIT), e subsequente adequação dos quantitativos dos itens de Momento de Transporte dos Materiais Britados; II) Correção da Distância Média de Transporte (DMT) do Material Betuminoso, que encontra-se incorreta, correção da multiplicação, na Planilha Orçamentária, dos Momentos de Transporte pelos respectivos valores unitários destes itens, que também encontra-se incorreta e subsequente adequação dos quantitativos dos Momentos de Transporte deste material; III) Inclusão na Planilha Orçamentária da Obra do Insumo da Tabela Sinapi Código 41903: EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS), que foi retirado da Composição do serviço de pavimentação; mas não retornou para a Planilha Orçamentária; IV) Inclusão na Planilha Orçamentária da Obra da Composição Tampão Articulado de Ferro Fundido (Tampão Fofa) para Chaminé de Poço de Visita, incluindo serviço de instalação;	 
28/03/2022	- Encaminhado à Prefeitura de Juara o Ofício número 250322/2022 (solicitação de correção dos quantitativos), acompanhado das respectivas planilhas e Composições que fundamentam a solicitação dos quantitativos.	
05/04/2022	- Embora o canteiro de obras esteja paralisado, e diante da impossibilidade de escavação e transporte de Material de 1ª Categoria, devido à não liberação da Jazida, a empresa iniciou hoje o transporte de Material Agregado, Pedrisco e Brita 1, para a futura execução da Capa Asfáltica.	
07/04/2022	Foi realizada consulta ao departamento de Engenharia da Prefeitura de Juara com relação à manutenção padrão geométrico apontado em projeto para a Av. José Alves	

18/04/2022	Início lançamento dos tubos de 600 mm c/ lastro de material pétreo à Rua Mondai, PV's 01, 02 e 03.	
19/04/2022	Tendo espirado o prazo do dia 18/04/22, para liberação da Cascalheira, a Prefeitura informou nova data para entrega da Licença Ambiental e liberação de exploração da jazida, sexta-feira, 22/04/2022.	
23/04/2022	Conclusão da instalação da tubulação de 600 mm entre os PV's 01, 02 e 03, à Rua Mondai, bem como do reaterro e compactação da vala.	
23/04/2022	Conclusão da 1ª etapa de transporte de material britado (Brita 1 e Pedrisco) para futura execução de Capa Asfáltica, a massa de Brita 1 transportada é suficiente para a execução de área superior a 11.000 m² de Tratamento Superficial Duplo, com relação ao Pedrisco, o volume atende à execução de área superior a 15.000 m².	
23/04/22	Tendo espirado o prazo do dia 22/04/22, para liberação da Cascalheira, a Prefeitura informou nova data para entrega da Licença Ambiental e liberação de exploração da jazida, terça-feira, 26/04/2022. Conforme informado em 18/03/2022, o processo, iniciado em 21/03/2022, tinha previsão de 20 dias, hoje já supera 30 dias.	João Miguel Nilton Bern Engenheiro Civil CREA RNP Nº 1219809 Port. Nº 116/26
23/04/2022	Foi concluída a recuperação do trecho não pavimentado da estrada de acesso à Cascalheira. Este procedimento visa proporcionar celeridade no transporte de Material de 1ª Categoria, quando a mesma se encontrar liberada.	
25/04/2022	Iniciadas as ligações entre, com tubulação de 400 mm, as Bocas de Lobo e os PV's 01, 02 e 03.	
25/04/22	Hoje, em contato telefônico, o Engenheiro Ernesto, da SAMA do Município, informou que o processo de licenciamento seria concluído nesta data. Indagado se a empresa já poderia iniciar a exploração na manhã de 26/04/2022, o mesmo informou que é prudente que aguardemos a emissão da Licenciamento em meio físico.	
25/04/2022	Mediante atualização do levantamento topográfico, foi identificada a necessidade de aumentar a profundidade da escavação para a tubulação de 800 mm que tem origem no PV 03, no entroncamento entre as Ruas Mondai e Chapuri, esta devera ser iniciada com a profundidade de 2,00 m.	Marcio Henrique Girao Engenheiro Civil CREA MT042075

26/04/2022	Liberação da Licença Ambiental para exploração da Jazida de empréstimo homologada para o Projeto. Início da extração e transporte de Material de 1ª Categoria para execução de Sub-base e Base de Pavimento Estabilizadas Granulométricamente.	 Marco Henrique Giraldeoli Engenheiro Civil CREA MT042075
26/04/2022	Execução de escavação para ligação tubulação de 800 mm ao PV 03, R. Mondai c/ Chapuri.	
26/04/2022	Devido interferência da Rede Adutora, foi necessário aumentar a profundidade para 2,05 metros	
26/04/2022	Reparo da Placa de Obra concluído. A mesma havia sido depredada.	
27/04/2022	Início lançamento tubulação de 800 mm à R. Chapuri, arranque a partir do PV 03.	
28/04/2022	Início escavação PV 13 ao PV 14, R. Mondai c/ R. Tocantins.	
28/04/2022	Execução de Ligações das Boca de Lobo Simples (BLS) com o PV 01, R. Mondai c/ Primavera.	
29/04/2022	Solicitada intervenção da Prefeitura, ocorrência de lançamento de esgoto a céu aberto no entroncamento entre a R. Mondai e R. Virasol.	
29/04/2022	Execução de extração e transporte de material da jazida ininterrupta a 4 dias.	
30/04/2022	Escavação de subleito iniciada à R. Primavera, desde a estaca Zero (Campo do Remo).	
03/05/2022	Transporte de material de jazida a plena capacidade nos últimos 2 dias.	
03/05/2022	Permanecemos executando Sub-base de solo granulométricamente estabilizada para pavimento às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Chapuri, Tocantins, Palmas; todas no trecho entre a Av. Dante Martins de Oliveira e a R. Mondai.	
04/05/2022	Execução de ligações das BLS c/ PV 02, R. Mondai c/ Chico Mendes.	
04/05/2022	Início execução Sub-base às Ruas Vira Sol e Olivença.	
09/05/2022	foi concluída a Sub-base e iniciada a execução da Base nas Ruas: Primavera, Chico Mendes, Chapuri, Tocantins, Palmas, Vira Sol e Olivença; todas no trecho entre a Av. Dante Martins de Oliveira e a R. Mondai.	
09/05/2022	Concluída Sub-base R. Mondai entre R. Gramado e R. Chapuri. Concluída Sub-base R. Dante Martins de Oliveira, nas duas pistas. Execução de ensaios de solo.	
10/05/2022	Execução PV 13, R. Mondai com Tocantins. Início lançamento de material para execução da Base à Rua Mondai	
11/05/2022	Estabilização Granulométrica de Base de Solo às Ruas Mondai, Gramado e Av. Dante Martins de Oliveira. Execução de Ligações das BLS ao PV 18, entroncamento R.	

	Mondai c/ R. Palmas. Término compactação Base à R. Primavera. Execução de ensaios de solo nos trechos.	
12/05/2022	Execução de instalação da tubulação de 600 mm à R. Mondai, ligando os PV's 14 e 15. Lançamento material para início execução sub-base R. Gramado entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Amazonas. Início execução Base Av. Dante Martins de Oliveira.	 Marcio Henrique Giralde Engenheiro Civil CREA MT042075
14/05/2022	Término execução Base Av. Dante Martins de Oliveira, nas duas pistas.	
16/05/2022	Tendo em vista atraso na fabricação dos tubos dos fornecedores em Juara, nesta segunda-feira estamos buscando tubos em Sinop.	
17/05/2022	Execução de Base à Rua Vira Sol e R. Palmas.	
18/05/2022	Execução de ligações das BLS ao PV 15, entroncamento R. Mondai c/ Vira Sol. Nova solicitação de intervenção da prefeitura para interrupção de lançamento do esgoto a céu aberto que ocorre neste ponto (vídeo enviado).	
19/05/2022	Compactação final da Base à R. Mondai, no trecho entre a estaca Zero e a R. Gramado. Escareificação e escavação sub leito no trecho final da R. Mondai, entre R. Palmas e Av. José Alves Bezerra. Execução de Ensaios de solo nestes trechos.	
20/05/2022	Carregamento e Transporte de Material Betuminoso para execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante	
20/05/2022	Início Sub-base R. Mondai, entre R. Palmas e Av. José Alves Bezerra. Execução de Base à R. Vira Sol, entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Mondai.	
23/05/2022	Regularização de material lançado e início estabilização granulométrica de Base de Solo para Pavimento à R. Olivença, entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Mondai. Compactação de Sub-base R. Mondai, trecho final, até a Av. José Alves Bezerra.	
23/05/2022	Lançamento material e início execução da Base à R. Mondai, entre R. Palmas e a Av. José Alves Bezerra. Execução de ensaios de solo. Até o momento foram concluídas as execuções da fase de Base das seguintes Ruas: Vira Sol, Tocantins, Chico Mendes, Primavera, Olivença. Todas no trecho entre a Av. Dante Martins de Oliveira e a R. Mondai. Também concluída a Base da Av. Dante Martins de Oliveira, ambas as pistas. Também concluída a Base à R. Gramado, entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Amazonas.	 Marcio Henrique Giralde Engenheiro Civil CREA MT042075
24/05/2022	Iniciado o processo de Imprimação, para execução de Capa Asfáltica às seguintes Ruas: Vira Sol, Tocantins, Chico Mendes, Primavera, Olivença. Todas no trecho entre a Av. Dante Martins de Oliveira e a R. Mondai. Também Av. Dante Martins de Oliveira, ambas as pistas; bem como à R. Gramado entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Amazonas.	
20/05/2022	Início do lançamento do Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante nos trechos anteriormente descritos.	










27/05/2022	Transporte de Material Britado e lançamento de TSD nos trechos anteriormente descritos.	
31/05/2022	Conclusão da pavimentação nos trechos descritos, com exceção da R. Gramado.	
01/06/2022	Conclusão da Capa Asfáltica à R. Gramado, ela e os demais trechos liberados pra trânsito. Execução PV 07, entroncamento R. Amazonas c/ Primavera, lançamento tubulação 600 mm de ligação entre os PV's 07 e 06, à R. Amazonas.	
03/06/2022	Lançamento Imprimação à R. Mondai, entre estaca Zero e R. Gramado.	
06/06/2022	Lançamento TSD c/ CS à R Mondai, trecho entre a Estaca Zero e R. Gramado, incluindo as 3 ligações das Ruas NÃO Estaqueadas	
06/06/2022	Execução de Transporte de Material Britado a partir do Britador de Juina.	
07/06/2022	Execução de Transporte de Material Betuminoso.	




Marcio Henrique Giralde

 Engenheiro Civil

 CREA MT042075

08 a 11/06/2022	Execução Imprimação e TSD c/ Capa Selante à Av. Dante Martins de Oliveira e Ruas Gramado e Primavera.		
13 a 18/06/2022	Execução de imprimação e TSD c/ Capa Selante às Ruas: Mondai, Chico Mendes, Tocantins, Palmas e Olivença. Execução Tubulação 600 mm nas Ruas Chapuri e Virasol.		
20 a 25/06/2022	Execução de Sub-base às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Tocantins, Palmas e Olivença, entre as Ruas Mondai e Amazonas. Execução Sub Base e Base às Ruas Chapuri e Virasol, no trecho entre Av. Dante Martins de Oliveira e a R. Mondai. Execução PV's e Ligação BLS e BLD na R. Amazonas.		
27/06 a 05/07/2022	Transporte de Material Britado. Transporte de Material Betuminoso. Remoção de camada vegetal na jazida. Escavação e Transporte de Material da Jazida para Execução de Sub-base e Base. Produção de Tubulação de 400 mm, 600 mm e 800 mm. Execução PV's e Ligação BLS e BLD na R. Amazonas. Execução de Base Est. Gran. às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Tocantins, Palmas e Olivença, entre as Ruas Mondai e Amazonas. Execução de Imprimação e TSD às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Tocantins, Palmas e Olivença, entre as Ruas Mondai e Amazonas.		 Marcio Henrique Giraldini Engenheiro Civil CREA-MT 042075
06 a 12/07/2022	Execução meio-fio e sarjeta às Ruas Primavera, Chico Mendes, Tocantins, Palmas e Olivença, entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Amazonas, e à R. Mondai entre estaca zero e Av. José Alves Bezerra. Execução de Sub-Base à R. Amazonas. Execução PV's e Ligações BLS e BLD às Ruas Amazonas e Uberaba.		
14 a 21/07/2022	Escavação e transporte de material de jazida. Transporte de Material Britado. Término lançamento tubulação 600 mm à R. Amazonas. Execução de Sub-base e Base à R. Amazonas. Término meio-fio e sarjeta às Ruas Primavera, Chico Mendes, Tocantins, Palmas e Olivença, entre Av. Dante Martins de Oliveira e R. Amazonas. Produção tubulação 800 mm.		 Patricia da Silva Engenheira Civil CREA-RN 12107240-2 Port N° 2.019/2012
22 a 30/07/2022	Execução de Base à R. Amazonas. Falta de material, fornecimento de telas para produção de tubos. Escavação para execução de drenagem à R. Uberaba.		
03/08 a 08/08/2022	Escavação e bota fora e tratamento de subleito às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Tocantins e Palmas, entre as Ruas Amazonas e Uberaba. Retorno fornecimento de telas para tubulação. Produção de Tubos de 400 mm e 600 mm. Execução de PV's e Ligações BLS e BLD R. Uberaba.		
09 a 15/08/2022	Transporte de Material Britado. Execução de Sub-base e Base às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Tocantins e Palmas, entre as Ruas Amazonas e Uberaba. Nova interrupção no fornecimento de telas para tubulação. Execução de PV's e Ligações BLS e BLD R. Uberaba.		
16 a 23/08/2022	Execução Imprimação e TSD c/ capa selante às Ruas: Primavera, Chico Mendes, Tocantins e Palmas, entre as Ruas Amazonas e Uberaba. Execução Bocas de Lobo Simples e Bocas de Lobo Duplas à R. Mondai.		
24/08 a 02/09/2022	Execução Bocas de Lobo Simples e Bocas de Lobo Duplas à R. Mondai. Escavação e transporte de Material de jazida.		

31/10 a 03/11/2022	Execução de tubulação de drenagem pluvial de 800 mm e 1000 mm às Ruas Chapuri e Virasol, entre a Rua Uberaba e ambos os Dissipadores. Execução de BLS e BLD nas ligações dos PV's com a Rua Amazonas e as perpendiculares. Execução de Base às Ruas Chapuri e Vira Sol, entre as Ruas Mondai e Amazonas, e de Sub-base nestas mesmas ruas entre as Ruas Amazonas e Uberaba. Produção de Tubos de 800 mm. Transporte de Material Britado.	
04 a 06/11/2022	Execução do trecho final de Sub-base e Base às Ruas: Primavera, Tocantins e Palmas (Rua Uberaba até estaca final). Conclusão da ligação da rede de drenagem pluvial até ambos os Dissipadores das Ruas Chapuri e Vira Sol. Execução de BLS e BLD à Rua Amazonas.	
07 a 10/11/2022	Execução do trecho final de Sub-base e Base às Ruas: Chico Mendes, Chapuri, Vira Sol e Uberaba. Execução de BLS e BLD à Rua Amazonas.	
11 a 13/11/2022	Execução de Imprimação e TSD c/ Capa Selante às Ruas: Uberaba e Palmas.	
14 a 17/11/2022	Execução de Imprimação e TSD c/ Capa Selante às Ruas: Primavera e Chapuri.	
18 e 19/11/2022	Execução de Imprimação e TSD c/ Capa Selante às Ruas: Chico Mendes, Tocantins e Virasol.	
28/11 a 01/12/2022	Execução de BLS e BLD nas ligações da Rua Amazonas. Execução de Meio-fio e sarjeta nas Ruas: Uberaba, Primavera, Chico Mendes, Chapuri, Tocantins, Palmas e Vira Sol.	 Marco Henrique Giraldini Engenheiro Civil CREA-MT 042075
02 a 07/12/2022	Execução de Meio-fio e sarjeta nas Ruas: Uberaba, Primavera, Chico Mendes, Chapuri, Tocantins, Palmas e Vira Sol.	
		 Patricia da Silva Engenheira Civil CREA RNP Nº 1219734646 Port N° 299

08 a 17/12/2022	Conclusão da execução de meio-fio e sarjeta em todas as vias do bloco central do bairro Jardim Porto Seguro. A Avenida José Alves Bezerra (Av. JAB) é objeto de realinhamento de quantitativos da planilha orçamentária original da obra, proposto pela Prefeitura Municipal de Juara e neste momento em análise na Secretaria de Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso (SINFRA/MT).	
18 a 31/12/2022	Reparo de meio-fio e sarjeta danificados pela ação de trânsito irregular de carretas sobre estes elementos da via.	
02/01/2023	Uma vez tendo sido identificada a necessidade de execução da sistema de galeria de águas pluviais também na AV. JAB, e não somente no bloco central do bairro (estruturas já concluídas), a Prefeitura do Município elaborou projeto complementar para esta finalidade; porém considerou esta como sendo uma nova obra, sendo necessário um novo processo licitatório - que foi vencido por esta empresa. O que por sua vez irá gerar um novo contrato, exclusivo para execução da drenagem sob a via Avenida José Alves Bezerra, que deverá ser executada anteriormente à etapa de pavimentação asfáltica, esta última sim, prevista no aditivo ao contrato que permanece em análise na SINFRA/MT. A Av. JAB passará a possuir não mais 1 pista; mas sim 2 pistas de 760 m de extensão cada, e leito carroçável com largura útil de 8 m, sendo o canteiro central de 5 m. Desta forma, até que se tenha a aprovação da SINFRA/MT para o realinhamento dos quantitativos da duplicação da via, a obra objeto do IC 126/2022 se encontrará paralisada.	 Ualas Soares Garcia Engenheiro Civil CREA/MT 49045 Port FISC 06/2023  Márcio Henrique Girald Engenheiro Civil CREA/MT 042075 RN 121719404 5
20/01/2023	Mediante Ordem de Serviços, foi iniciada a Obra Objeto do Instrumento de Contrato nr. 338/2022, Execução de Obra de Drenagem de Águas Pluviais na Av. José Alves Bezerra. Esta obra precede a execução da etapa de pavimentação neste trecho da via. Embora as condições climáticas não permitam escavações com segurança neste período do ano, a obra foi iniciada com a produção de Tubos de Concreto Armado nas bitolas: 1.000 mm, 800 mm e 400 mm. Com relação ao realinhamento de quantitativos para a duplicação da AV. JAB, permanecemos aguardando parecer da SINFRA/MT, a obra permanece paralisada.	
30/03/2023	Foi autorizado pela SINFRA/MT o realinhamento dos quantitativos da AV. JAB o que possibilitará a duplicação da via, a Prefeitura do Município gerou um Termo Aditivo ao IC 126/2022 para a contratação do serviço. Desta forma fica resolvida a parte administrativa que impedia o reinício da obra; porém, como é necessária primeiramente a execução da obra de Drenagem, objeto de outro contrato, o de nr 338/2022, e as condições climáticas não permitem o início das escavações com segurança, a obra objeto do IC 126/2022 permanece paralisada.	
09/05/2023	Tendo sido concluída parte da primeira etapa da instalação da galerias de águas pluvias, e das ligações das bocas de lobo aos PV's neste trecho, foi iniciada a Regularização do Sub-leito da AV. JAB, serviço este que não mais pertence ao IC 338/2022 (Drenagem) e sim ao IC 126/2022 (Pavimentação). Obra reiniciada.	

