



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal da Cidade

Ofício nº **222/SMC/2025**

Juara em 26 de agosto de 2025.

Ao Senhor
Luciano Aparecido de Oliveira
Vereador Luciano Olivetto
Câmara Municipal de Juara

Assunto: Resposta ao Ofício nº 082/GVJCM/2025

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade encaminhar, em anexo, as planilhas das últimas medições, o cronograma atualizado e os aditivos das obras solicitadas em ofício.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO	DATA: 24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	CNPJ: 15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ: 28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014	Fiscal: Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT	Portaria: 101/2024
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023		RRT: 14082675
Valor (R\$): 1.058.703,52		Resp. Técnico: FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL
Ord. de Serv.: 27/2/2024		CREA: 1205763007
BDI: 22%		ART: 1220240046099



						PERÍODO 12/04/2025 A 18/07/2025				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		ACUMULADO		
						Qdade	VALOR	Qdade	VALOR	PERC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				241.364,72		17.996,74		208.970,57	87%
1.1	PLACA DE OBRA COM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M²	6,00	317,30	1.903,78	-	-	6,00	1.903,78	100%
1.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M²	UN	20,00	892,61	17.852,26	-	-	20,00	17.852,26	100%
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M²	1.100,00	2,73	3.006,08	-	-	1.100,00	3.006,08	100%
1.4	REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE, JANTA) PARA A MÃO DE OBRA	UN	1,20	121.500,29	145.800,33	0,10	12.150,02	1,02	123.930,29	85%
1.5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,20	58.467,28	70.160,73	0,10	5.846,72	1,02	59.636,62	85%
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	-	88,65	-	-	-	-	-	0%
1.7	CAMINHÃO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9710KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.2,50X6,50X0,50M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (2 CARGAS DE 5 HORAS)	CHP	10,00	264,15	2.641,54	-	-	10,00	2.641,54	100%
4	SUPERESTRUTURA				107.313,48		-		107.313,48	100%
4.1	CONCRETO									
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				131.818,91		-		9.638,47	7%
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL									
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO									
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO									
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO									
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO									
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA									
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO									
5.8	DIVERSOS - ESGOTO									
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
5.10	METAIS									
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				67.676,31		30.125,50			
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO									
6.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM - 40mm (1 1/4")	M	900,00	19,80	17.820,54	431,41	8.542,15	431,41		
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM - 32mm (1")	M	30,00	15,49	464,82	23,75	367,98	23,75		
6.2	FIOS E CABOS									
6.2.1	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5mm² - 750V / 70°C	M	1.500,00	2,61	3.916,20	1.500,00	3.916,20	1.500,00		
6.2.2	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5mm² - 750V / 70°C	M	2.300,00	3,82	8.782,78	2.300,00	8.782,78	2.300,00		
6.2.3	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0mm² - 750V / 70°C	M	150,00	5,32	797,88	150,00	797,88	150,00		
6.2.4	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0mm² - 750V / 70°C	M	300,00	7,43	2.228,94	300,00	2.228,94	300,00		
6.2.5	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10,0mm² - 750V / 70°C	M	150,00	13,41	2.011,17	150,00	2.011,17	150,00		
6.2.6	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16,0mm² - 750V / 70°C	M	-	19,32	-	-	-	-		
6.3	CABO TELEFÔNICO									
6.3.1	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE 50-02	M	70,00	2,95	206,66	-	-	-		
6.3.2	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCI 50-02	M	35,00	3,73	130,66	-	-	-		
6.4	INTERRUPTOR									
6.4.1	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	24,00	16,31	391,47	-	-	-		
6.4.2	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES	UN	9,00	30,37	273,29	-	-	-		
6.4.3	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR	UN	4,00	10,55	42,21	-	-	-		
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR									
6.5.1	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	7,00	30,63	214,43	-	-	-		
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR									
6.6.1	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P+T	UN	53,00	26,67	1.413,46	-	-	-		0%
6.6.2	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P+T, DUPLA	UN	5,00	43,74	218,68	-	-	-		0%
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC									
6.7.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4"x2" COM TAMPA	UN	97,00	3,01	292,29	97,00	292,29	97,00	292,29	100%

ESCOLA São Antônio
R. Monte Azul
Medição Relatário/CAON.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8: 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO

DATA: 24/07/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

Contratada: J J SILVA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 28.358.805/0001-20

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ.
MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014

Fiscal: Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8

Local: FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT

Portaria: 101/2024

RRT: 14082675

CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023

Resp. Técnico: FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL

Valor (R\$): 1.058.703,52

CREA: 1205763007

Ord. de Serv.: 27/2/2024

ART: 1220240046099

BDI: 22%

PERÍODO

12/04/2025 A 18/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		ACUMULADO		
						Qdade	VALOR	Qdade	VALOR	PERC.
6.7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4"x4"	UN	5,00	6,00	30,01	5,00	30,01	5,00	30,01	100%
6.7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA OCTOGONAL DE PVC 4"x4"	UN	94,00	7,80	732,80	94,00	732,80	94,00	732,80	100%
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS									
6.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	523,60	523,59	-	-	-	-	0%
6.8.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	157,90	157,90	-	-	-	-	0%
6.8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	3,00	16,68	50,03	-	-	-	-	0%
6.8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	3,00	16,68	50,03	-	-	-	-	0%
6.8.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS									
6.9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	523,60	523,59	-	-	-	-	0%
6.9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	16,68	33,35	-	-	-	-	0%
6.9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	7,00	16,68	116,74	-	-	-	-	0%
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS									
6.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	523,60	523,59	-	-	-	-	0%
6.10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	16,68	16,67	-	-	-	-	0%
6.10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	16,68	33,35	-	-	-	-	0%
6.10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO									
6.11.1	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA DE NORIL	UN	1,00	495,86	495,85	-	-	-	-	0%
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA									
6.12.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12 m, DIM. INT. = 0,60x0,60x0,60m	M	5,00	467,70	2.338,49	5,00	2.338,49	5,00	2.338,49	100%
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE									
6.13.1	DISTRIBUIDOR GERAL PADRÃO TELEBRÁS DIMENSÕES 0,20x0,20x0,12m	UN	1,00	84,77	84,76	1,00	84,76	1,00	84,76	100%
6.14	LUMINÁRIAS									
6.14.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 1X32W, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	5,00	131,35	656,72	-	-	-	-	0%
6.14.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 2X32W, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	75,00	172,58	12.943,59	-	-	-	-	0%
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA									
6.15.1	CABO DE COBRE NÚ 35 mm²	M	241,70	28,90	6.985,56	-	-	-	-	0%
6.15.2	CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHA E FIXAÇÃO	UN	37,00	37,21	1.376,77	-	-	-	-	0%
6.15.3	CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES	UN	26,00	12,16	316,24	-	-	-	-	0%



DATA: 24/07/2025

CNPJ: 15.072.663/0001-99

CNPJ: 28.358.805/0001-20

Fiscal: Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8

Portaria: 101/2024

RRT: 14082675

Resp. Técnico: FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENG^a CIVIL

CREA: 1205763007

ART: 1220240046099

ART. 1220240046099





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8: 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DATA: 24/07/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA CNPJ: 15.072.663/0001-99
Contratada: J J SILVA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 28.358.805/0001-20
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014 Fiscal: Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8
Local: FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT Portaria: 101/2024 RRT: 14082675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 Resp. Técnico: FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL
Valor (R\$): 1.058.703,52 CREA: 1205763007
Ord. de Serv.: 27/2/2024 ART: 1220240046099
BDI: 22%



						PERÍODO 12/04/2025 A 18/07/2025				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		ACUMULADO		
						Qdade	VALOR	Qdade	VALOR	PERC.
13.2	ESMALTE									
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				66.876,66		-		-	0%
14.1	CONCRETO									
14.2	BANCADA									
14.3	MADEIRA									
14.4	INCENDIO									
14.5	GÁS									
14.6	VIDROS									
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				4.950,80		280,20		280,20	6%
15.1	REDE LÓGICA									
15.1.12	CAIXA PVC 4 x 4" PARA ELETRODUTO	UN	22,00	12,74	280,20	22,00	280,20	22,00	280,20	100%
16	PORTAL DE ACESSO				53.524,24		-		47.913,03	90%
16.1	MUROS E FECHOS									
16.2	COBERTURA									
17	LIMPEZA DA OBRA				1.011,50		-		-	0%
17.1	LIMPEZA									
TOTAL GERAL					1.178.257,36	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO	90.177,98	ACUMULADO:	791.911,83	67,21%

VALOR CONTRAT.: 1.058.703,52
VALOR DO ADITIVO: 119.553,84
VALOR FINAL: 1.178.257,36

MEDIÇÃO ANTERIOR: 53.337,10
MEDIÇÃO ATUAL: 90.177,98
ACUMULADO: 791.911,83

PARA ESTA MEDIÇÃO SERÁ PAGO:
R\$ 90.177,98 (NOVENTA MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

OBSERVAÇÃO:

PARA ESTA MEDIÇÃO SERÁ PAGO O VALOR DE R\$ 90.177,98 (NOVENTA MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO (VALOR DE R\$ 119.553,84), FICANDO UM SALDO DE R\$ 29.375,86.

PARA O ITEM 6.1.1 SERÁ PAGO O VALOR EQUIVALENTE AO ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 3/4", CONFORME TABELA SINAPI DE SETEMBRO DE 2023 (NÃO DESONERADA);

PARA O ITEM 6.1.2 SERÁ PAGO O VALOR EQUIVALENTE AO ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 1", CONFORME TABELA SINAPI DE SETEMBRO DE 2023 (NÃO DESONERADA);

MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A32813-8
FISCAL - PORTARIA Nº 101/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Nº Boletim:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO /	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LT	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE		
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT		
Fiscal:	Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8		
Portaria:	101/2024	RRT:	14.082.675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023		Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1.205.763.007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1.220.240.046.099

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO



Coordenadas	Localização	LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - B. PEDAGÓGICO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - B. DE SERVIÇO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - B. ADMINISTRATIVO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SALA DE AULA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SALA DE AULA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SALA DE AULA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA - ADM. PARA SERVIÇO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA - PEDAGÓG. PARA ADM.
	FAZ. MONTE AZUL	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Nº Boletim:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LT	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE		
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT		
Fiscal:	Meritawara Nibetad Baqanha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8		
Portaria:	101/2024	RRT:	14.082.675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023		Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1.205.763.007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1.220.240.046.099

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SECRETARIA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DIRETORIA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ALMOXARIFADO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	CERÂMICA PARA INSTALAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PÁTIO COBERTO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PÁTIO COBERTO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - COZINHA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - COZINHA
	FAZ. MONTE AZUL	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Nº Boletim:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LT	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE		
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT		
Fiscal:	Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8		
Portaria:	101/2024	RRT:	14.082.675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023	Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL	
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1.205.763.007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1.220.240.046.099

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA DE SERVIÇO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DESPESA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BANHEIRO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - VESTIÁRIO
	FAZ. MONTE AZUL	

MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A32813-8
FISCAL - PORTARIA Nº 101/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
Contratada: J J SILVA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.072.663/0001-99
CNPJ: 28.358.805/0001-20

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL,
PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014

Fiscal: Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8

Local: FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023

Portaria: 101/2024 RRT: 14082675

Valor (R\$): 1.058.703,52

Resp. Técnico: FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL

Ord. de Serv.: 27/2/2024

CREA: 1205763007

ART: 1220240046099

BDI : 22%

Coordenada:
S11°16'24" W 57°41'45"

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	2024												2025												2026				VALOR DO ITEM (R\$)	(%) REFERENTE A OBRA									
		CONTRATADO												1º TERMO ADITIVO						4º TERMO ADITIVO																				
		Marco Q1 Q2	Abril Q1 Q2	Maio Q1 Q2	Junho Q1 Q2	Julho Q1 Q2	Ago. Q1 Q2	Set. Q1 Q2	Out. Q1 Q2	Nov. Q1 Q2	Dez. Q1 Q2	Jan. Q1 Q2	Fev. Q1 Q2	Marco Q1 Q2	Abril Q1 Q2	Maio Q1 Q2	Junho Q1 Q2	Julho Q1 Q2	Ago. Q1 Q2	Set. Q1 Q2	Out. Q1 Q2	Nov. Q1 Q2	Dez. Q1 Q2	Jan. Q1 Q2	Fev. Q1 Q2															
1	SERVICIOS PRELIMINARES																																				216.895,09	20,49%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS																																							
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES																																							
4	SUPERESTRUTURA																																							
5	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS																																							
6	INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220V)																																							
7	PAREDES E PAINES																																							
8	ESQUADRIAS																																							
9	COBERTURA																																							
10	REVESTIMENTO																																							
11	PAVIMENTACAO																																							
12	SOLEIRAS E RODAPES																																							
13	PINTURAS																																							
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS																																							
15	INSTALACOES REDE LOGICA:																																							
16	PORTAL DE ACESSO																																							
17	LIMPEZA DA OBRA																																							
	TOTAL																																						1.058.703,52	100%

VALOR: UM MILHÃO, CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

JUARA, NOVEMBRO DE 2024

MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A32813-8
FISCAL - PORTARIA Nº 101/2024

MEDICOES
cronograma
continental



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis – T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba – T1 a T3, Rua Concor dia - T1 a T3, Rua Rino Guinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo–T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.							TABELA REFERÊNCIA:				SINAPI (JUNHO/2022) ANP (JUNHO/2022) SICRO (ABRIL/2022)							
LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II							NÃO DESONERADO											
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT							22,00%											
DATA: OUTUBRO/2022							15,28%											
PLANILHA DA 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024													1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO	
													DE 14/05/2024 A 20/06/2024		DE 20/06/2024 A 08/07/2024		DE 08/07/2024 A 19/07/2024	
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR		
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%								
			1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	145.971,68	178.085,43	178.085,43	6,23%	0,05	R\$ 8.904,27	0,15	R\$ 26.712,81	0,20	R\$ 35.589,64		
						SUB-TOTAL 1.0 >>				R\$178.085,43	6,23%		R\$8.904,27		R\$26.712,81		R\$35.589,64	
			2.0	CANTEIRO DE OBRA														
SINAPI	93210	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	40,00	516,44	630,06	25.202,40	0,88%								
I-SINAPI	10775	SERVIÇO	2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	705,50	860,71	5.164,28	0,18%								
I-SINAPI	10778	SERVIÇO	2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	881,88	1.075,89	6.455,34	0,23%								
						SUB-TOTAL 2.0 >>				R\$36.822,00	1,29%				R\$0,00			
			3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	12,50	457,33	557,94	6.974,25	0,24%	12,50	R\$ 6.974,25						
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	3,12	457,33	557,94	1.740,77	0,06%	3,12	R\$ 1.740,77						
						SUB-TOTAL 3.0 >>				R\$8.715,02	0,30%		R\$8.715,02					
			4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 012	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	29.938,40	36.524,85	36.524,85	1,28%	0,10	R\$ 3.652,49			0,50	R\$ 18.262,43		
						SUB-TOTAL 4.0 >>				R\$36.524,85	1,28%		R\$3.652,49			R\$18.262,43		
			5.0	TERRAPLANAGEM														
SINAPI	101125	SERVIÇO	5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	5.971,82	11,36	13,86	82.769,40	2,90%	774,45	R\$ 10.733,81	947,65	R\$ 13.134,43	1419,94	R\$ 19.680,37		
SINAPI	96386	SERVIÇO	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,95	6,28	7,66	1.608,22	0,06%			0,04	R\$ 0,31	62,16	R\$ 476,15		
SINAPI	95878	SERVIÇO	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	53.169,36	1,37	1,67	88.792,82	3,11%			15890,83	R\$ 26.537,68	12529,32	R\$ 20.923,97		
SINAPI	100574	SERVIÇO	5.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	5.761,87	1,13	1,38	7.951,38	0,28%			1722,06	R\$ 2.376,44	1357,78	R\$ 1.873,74		
						SUB-TOTAL 5.0 >>				R\$181.121,82	6,34%		R\$10.733,81		R\$42.048,86		R\$42.954,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis - T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joazeiro - T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinzo - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauri. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27,01"S; 57°30'15,07"W, coordenada final: 11°15'30,04"S; 57°30'03,04"W, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT, Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINPRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
DATA: OUTUBRO/2022

TABELA REFERÊNCIA:

BDI SERVIÇOS	22,00%
BDI AQUISIÇÃO	15,28%

SINAPI (JUNHO/2022)


ANP (JUNHO/2022)

SICRO (ABRIL/2022)

NÃO DESONERADO

PLANILHA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024

OUTUBRO/2022		BO AQUISIÇÃO		12,26%		PLANILHA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024									
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO					
						DE 14/05/2024 A 20/06/2024		DE 20/06/2024 A 08/07/2024		DE 08/07/2024 A 19/07/2024					
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	PAVIMENTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	UNIT. + BDI	PREÇO	%				
								(R\$)	(R\$)			TOTAL (R\$)			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO															
SINAPI	100577	SERVIÇO	6.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	21.094,60	0,90	1,10	23.204,06	0,81%				
SICRO	4016008	SERVIÇO	6.2		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3	M3	6.328,38	3,15	3,84	24.300,98	0,85%				
SINAPI	101768	SERVIÇO	6.3		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	3.164,19	34,74	42,38	134.098,37	4,69%				
					(Sub-base)										
SINAPI	101768	SERVIÇO	6.4		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	3.164,19	34,74	42,38	134.098,37	4,69%				
					(Base)										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.5		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	18.552,66	0,85	1,04	19.294,77	0,68%				
					(M.D.O.)										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.6		PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE AF_01/2020	M2	18.552,66	5,53	6,75	125.230,46	4,38%				
					(M.D.O.)										
EMULSÃO ASFÁLTICA															
ANP	-	AQUISIÇÃO	6.7		EMULSÃO CM-30	T	22,26	3.546,82	4.068,77	91.029,07	3,15%				
ANP	-	AQUISIÇÃO	6.8		EMULSÃO RR-2C	T	89,05	3.029,65	3.492,56	311.023,92	10,88%				
SUB-TOTAL 6.0 >>>								R\$882.280,00		30,17%					
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAS DE PAVIMENTAÇÃO															
SINAPI	95879	SERVIÇO	7.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	149.919,32	1,22	1,49	223.379,79	7,81%				
					(Base e Sub base)										
SINAPI	93556	SERVIÇO	7.2		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	22.161,99	1,31	1,60	35.459,18	1,24%				
					(Base e Sub base)										
SINAPI	95879	SERVIÇO	7.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	18.617,59	1,22	1,49	27.740,22	0,97%				
					(Pedra)										
SINAPI	93559	SERVIÇO	7.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	104.879,11	0,48	0,59	61.878,68	2,16%				
					(Pedra)										
SINAPI	102330	AQUISIÇÃO	7.5		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	687,90	1,26	1,45	968,45	0,03%				
					(CM-30)										
SINAPI	102331	AQUISIÇÃO	7.6		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	14.849,55	0,49	0,56	8.315,75	0,29%				
					(CM-30)										
SINAPI	102330	AQUISIÇÃO	7.7		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	2.871,58	1,26	1,45	3.873,60	0,14%				
					(RR-2C)										
SINAPI	102331	AQUISIÇÃO	7.8		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	59.398,20	0,49	0,56	33.262,89	1,16%				
					(RR-2C)										
SUB-TOTAL 7.0 >>>								R\$394.878,86		13,81%					
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL															
SINAPI	94267	SERVIÇO	8.1		GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_09/2016	M	4.493,67	47,97	58,52	262.969,57	9,20%				
SINAPI	94268	SERVIÇO	8.2		GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_09/2016	M	278,13	51,33	62,62	17.416,50	0,61%				
SUB-TOTAL 8.0 >>>								R\$280.386,07		9,81%					

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis - T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joazeiro - T1 a T3, Rua Condição - T1 a T3, Rua Rino Guinzo - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Princesa, Rua André da Reis e Rua Bauri. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-12; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"W; coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"W, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINRA - PRO. 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
DATA: OUTUBRO/2022

TABELA REFERENCIAL:

SINAPI (JUNHO/2022)
ANP (JUNHO/2022)
SICAO (ABRIL/2022)

NÃO DESONERADO
22,00%
15,28%

PLANILHA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNIT + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS														
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO														
I-SINAPI	7745	ACQUIÇÃO	10.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	303,00	97,08	111,91	33.908,73	1,19%				
I-SINAPI	7725	ACQUIÇÃO	10.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	651,00	187,85	216,55	140.974,05	4,03%		R\$ 21.655,00	193,00	R\$ 41.794,15
I-SINAPI	7750	ACQUIÇÃO	10.14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	241,00	312,55	360,31	86.834,71	3,04%		R\$ 43.237,20	50,00	R\$ 18.015,50
SINAPI	92809	SERVIÇO	10.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	303,00	40,63	49,57	15.019,71	0,53%				
SINAPI	92811	SERVIÇO	10.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	651,00	59,08	72,08	46.924,08	1,64%		R\$ 13.190,64	183,00	R\$ 12.951,54
SINAPI	92813	SERVIÇO	10.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	241,00	79,82	97,38	23.488,58	0,82%			133,00	R\$ 12.951,54
BOCA DE LOBO														
SINAPI	97950	SERVIÇO	10.18	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	50,00	2.726,87	3.326,78	166.339,00	5,82%				
IMPACTO AMBIENTAL														
SICRO	804081	SERVIÇO	10.19	BOCA DE BSTD D = 0,60 M - ESCONDISADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	566,07	690,61	1.381,22	0,05%				
SICRO	804101	SERVIÇO	10.20	BOCA DE BSTD D = 0,80 M - ESCONDISADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	961,05	1.172,48	2.344,96	0,08%				
SICRO	2003450	SERVIÇO	10.21	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	2,00	292,82	357,24	714,48	0,02%				
SICRO	2003452	SERVIÇO	10.22	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	2,00	897,12	1.094,49	2.188,98	0,08%				
DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL														
SINAPI	90059	SERVIÇO	10.23	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUNTADA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETREGSAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	60,00	12,01	14,65	879,00	0,03%				
SINAPI	102600	SERVIÇO	10.24	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXIL, COM SELO DE ARGILA AF_07/2021	M	80,00	138,11	168,49	13.479,20	0,47%				
SINAPI	95879	SERVIÇO	10.25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.527,53	1,22	1,49	2.276,01	0,08%				
SINAPI	93599	SERVIÇO	10.26	PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	8.605,06	0,48	0,59	5.076,88	0,18%				
SUB-TOTAL 10.0 >>>							R\$ 814.861,37	28,61%				R\$ 64.892,20		R\$ 153.944,84
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>							R\$ 2.854.396,45	100,00%				R\$ 27.152,65		R\$ 548,43
Importa o presente orçamento em:											1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	

OBSERVAÇÕES:
OBSERVAÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO 113,04% (HORAS) E 71,63% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

UAIAS SOARES GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49045
FISCAL DE OBRAS PORTARIA FISCAL N°2022024



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA:	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis – T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba – T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo–T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência publica 001/2024.							TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI (JUNHO/2022) (JUNHO/2022) (ABRIL/2022)		ANP SICRO									
										NÃO DESONERADO											
								LOCAL:	JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II							BDI SERVIÇOS		0.00%			
								PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT							BDI AQUISIÇÃO		0.00%			
DATA:	OUTUBRO/2022																				
4º MEDIÇÃO		5º MEDIÇÃO		6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		8º MEDIÇÃO		9º MEDIÇÃO		ACUMULADO									
DE 19/07/2024 A 09/09/2024		DE 09/09/2024 A 23/09/2024		DE 23/09/2024 A 07/10/2024		DE 07/10/2024 A 29/10/2024		DE 29/10/2024 A 26/05/2025		DE 26/05/2025 A 22/07/2025											
QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QTD.ACM	VALOR ACM	%							
0,20	R\$ 35.617,09	0,30	R\$ 53.425,63	0,05	R\$ 8.904,27	0,05	R\$ 8.931,72					1,00	R\$ 178.085,43	100,00%							
	R\$35.617,09		R\$53.425,63		R\$8.904,27		R\$8.931,72														
						40,00	R\$ 25.202,40					40,00	R\$ 25.202,40	100,00%							
						6,00	R\$ 5.164,26					6,00	R\$ 5.164,26	100,00%							
						6,00	R\$ 6.455,34					6,00	R\$ 6.455,34	100,00%							
							R\$36.822,00						R\$36.822,00								
												12,50	R\$ 6.974,25	100,00%							
												3,12	R\$ 1.740,77	100,00%							
							R\$0,00						R\$8.715,02								
0,10	R\$ 3.652,49	0,15	5478,73	0,10	R\$ 3.652,49							0,95	R\$ 34.698,61	95,00%							
	R\$3.652,49		R\$5.478,73		R\$3.652,49		R\$0,00						R\$34.698,61								
2132,10	R\$ 29.550,85	100,51	1393,07	78,24	R\$ 1.084,41							5452,88	R\$ 75.576,94	91,31%							
124,59	R\$ 954,37	2,17	16,62	1,29	R\$ 9,88							190,25	R\$ 1.457,33	90,62%							
18524,85	R\$ 30.938,49	907,43	1515,41	710,08	R\$ 1.185,83							48562,50	R\$ 81.099,38	91,34%							
2007,50	R\$ 2.770,36	98,34	135,71	76,95	R\$ 106,19							5262,63	R\$ 7.282,43	91,34%							
	R\$64.212,07		R\$3.060,81		R\$2.386,31		R\$0,00						R\$165.396,08								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA:	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis – T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba – T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo–T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.							TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI (JUNHO/2022) (JUNHO/2022) (ABRIL/2022)		ANP SICRO		
										NÃO DESONERADO				
										BDI SERVIÇOS:		0,00%		
										BDI AQUISIÇÃO:		0,00%		
LOCAL:	JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II													
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT													
DATA:	OUTUBRO/2022													
4º MEDIÇÃO		5º MEDIÇÃO		6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		8º MEDIÇÃO		9º MEDIÇÃO		ACUMULADO		
DE 19/07/2024 A 09/09/2024		DE 09/09/2024 A 23/09/2024		DE 23/09/2024 A 07/10/2024		DE 07/10/2024 A 29/10/2024		DE 29/10/2024 A 26/05/2025		DE 26/05/2025 A 22/07/2025				
QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QTD.ACM	VALOR ACM	%
7923,11	R\$ 8.715,42	1821,95	2004,15	252,00	R\$ 277,20							19237,14	R\$ 21.160,85	91,19%
2376,94	R\$ 9.127,45	546,58	2098,87	75,00	R\$ 288,00							5770,54	R\$ 22.158,87	91,19%
1188,47	R\$ 50.367,36	273,29	11582,03	37,80	R\$ 1.601,96							2885,57	R\$ 122.290,46	91,19%
1188,47	R\$ 50.367,36	273,29	11582,03	37,80	R\$ 1.601,96							2885,57	R\$ 122.290,46	91,19%
		7685,71	7993,14	2500,00	R\$ 2.600,00			2500,00	R\$ 2.600,00			12685,71	R\$ 13.193,14	68,38%
		7685,71	51878,54	2500,00	R\$ 16.875,00			2500,00	R\$ 16.875,00			12685,71	R\$ 85.628,54	68,38%
		9,22	37710,12	2,50	R\$ 10.221,93	1,19	R\$ 4.865,64	2,00	R\$ 8.177,54			14,91	R\$ 60.975,22	66,98%
		36,89	128846,19	11,00	R\$ 38.314,62	3,79	R\$ 13.236,88	8,00	R\$ 27.940,64			59,68	R\$ 208.338,33	66,98%
	R\$118.677,59		R\$253.695,07		R\$71.780,67		R\$18.102,51		R\$55.593,18				R\$656.035,88	
56309,71	R\$ 83.901,47	12948,53	19293,31	1784,03	R\$ 2.658,20	11993,55	R\$ 17.870,39					148704,97	R\$ 221.570,41	99,19%
8324,04	R\$ 13.318,47	1914,13	3062,61	263,72	R\$ 421,95	1772,96	R\$ 2.836,74					21982,47	R\$ 35.171,95	99,19%
		7712,61	11491,79	665,30	R\$ 991,30	2420,29	R\$ 3.606,23	4468,22	R\$ 6.657,65			15266,42	R\$ 22.746,97	82,00%
		43447,70	25634,14	3747,89	R\$ 2.211,26	13634,29	R\$ 8.044,23	25170,99	R\$ 14.850,88			86000,87	R\$ 50.740,51	82,00%
		276,69	401,19	23,86	R\$ 34,60	86,83	R\$ 125,90	160,29	R\$ 232,43			547,67	R\$ 794,12	82,00%
		6151,64	3444,92	530,65	R\$ 297,16	1930,44	R\$ 1.081,05	3563,89	R\$ 1.995,78			12176,62	R\$ 6.818,91	82,00%
		1106,74	1604,78	95,47	R\$ 138,43	347,30	R\$ 503,59	641,18	R\$ 929,71			2190,69	R\$ 3.176,50	82,00%
		24606,57	13779,68	2122,62	R\$ 1.188,67	7721,76	R\$ 4.324,19	14255,57	R\$ 7.983,12			48706,52	R\$ 27.275,65	82,00%
	R\$97.219,94		R\$78.712,42		R\$7.941,57		R\$38.392,31		R\$32.649,57					
		900,00	52668,00	900,00	R\$ 52.668,00	806,32	R\$ 47.185,85	1123,42	R\$ 65.742,39			3729,74	R\$ 218.264,24	83,00%
		72,00	4508,64	40,00	R\$ 2.504,80	49,31	R\$ 3.087,79	69,53	R\$ 4.354,13			230,84	R\$ 14.455,36	83,00%
			R\$57.176,64		R\$55.172,80		R\$50.273,64		R\$70.096,52					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis – T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joacábi – T1 a T3, Rua Condição – T1 a T3, Rua Rino Guincoza – T1 e T3, Rua São Paulo – T1 e T2, Rua José Martins, Rua Pracibacaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru, Coordenada final: 11°15'33.04"S, 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio nº 2462/2023 - processo SINIFRA - PRO- 2022/05294, Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT

[illegible]

UAIAS SOARES GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49045
FISCAL DE OBRAS PORTARIA FISCAL N°202/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



LEGENDA

ITEMS GLOSSADOS	ITEMS ADITIVOS QUE NÃO CONSTAM NA PLANILHA APROVADA
-----------------	---

Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II especificação: aplicação de microarrelvamento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Floriandópolis -T1 a T3, rua Porto Alegre, rua Joazeira -T1 e T3, rua Rino Guinza -T1 e T3, rua São Paulo -T1 e T2, rua José Martins, rua Praciçaba, rua Angra dos Reis e rua Bauru. Coordenada da rua principal: rua São Paulo-12; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2482/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

TABELA REFERENCIAL:

SINAPI (JUNHO/2022)
ANP (JUNHO/2022)
SICRO (ABRIL/2022)

NÃO DESONERADO

EDF SERVIÇOS

EDF AQUECIMENTO

22,00%

15,25%

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT

DATA: OUTUBRO/2022

PLANILHA DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 289/2024

BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO CONVENIADO (R\$)	UNIT. CONVENIADO + BDI (R\$)	TOTAL CONVENIADO(R\$)	UNIT. CONTRATADO BDI (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVA	VALOR UNITARIO CONVENIADO C/ BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO
COMPOSIÇÃO															
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	171.721,37	200.512,27	200.512,27	R\$ 145.971,96	R\$ 170.085,43			R\$ 170.085,43	1,00	R\$ 170.085,43
					SUB-TOTAL 1.0 >>>			R\$200.512,27			R\$170.085,43				
2.0 CANTIERO DE OBRA															
SINAPI	93010	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	40,00	607,58	741,25	29.650,00	516,64	630,96	-40,00	R\$ 741,25	-R\$ 25.202,40	0,00	R\$ 0,00
I-SINAPI	10775	SERVIÇO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O CANTIERO DE OBRA. AF_07/2020	MES	8,00	830,00	1.012,60	8.075,80	705,50	860,71	-8,00	R\$ 1.012,60	-R\$ 5.164,26	0,00	R\$ 0,00
I-SINAPI	10778	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,30 X 6,00 M ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 REFRIGERADOR. AF_11/2019	MES	8,00	1.037,50	1.245,75	7.594,50	891,38	1.075,68	-8,00	R\$ 1.245,75	-R\$ 6.455,34	0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		SERVIÇO	LOCAÇÃO DE GALPÃO COM BANHEIRO E REFEITÓRIO	MES							6,00	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	6,00	R\$ 30.000,00
					SUB-TOTAL 2.0 >>>			R\$43.310,10			R\$48.322,60				
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES															
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	12,50	538,04	656,41	8.205,13	R\$ 457,33	R\$ 557,94			R\$ 557,94	12,50	R\$ 557,94
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	3,12	538,04	656,41	2.048,00	R\$ 457,33	R\$ 557,94			R\$ 557,94	3,12	R\$ 557,94
					SUB-TOTAL 3.0 >>>			R\$10.253,13			R\$8.715,02				
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO															
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 012	SERVIÇO	4.1 MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	UN	1,00	35.221,65	42.970,41	42.970,41	R\$ 29.938,40	R\$ 36.524,05			R\$ 36.524,05	1,00	R\$ 36.524,05
					SUB-TOTAL 4.0 >>>			R\$42.970,41			R\$36.524,05				
5.0 TERRAPLANAGEM															
SINAPI	101125	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 14 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (HSHIR-ANINA, 3,13M). AF_07/2020	M3	5.971,52	13,37	16,31	97.400,35	11,36	R\$ 13,86			R\$ 82.769,40	5.971,52	R\$ 82.769,40
SINAPI	90386	SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERREIRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, EXECUÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,95	7,39	9,02	1.893,76	6,26	R\$ 7,66			R\$ 1.608,22	209,95	R\$ 1.608,22
SINAPI	96078	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DENTRE 35 KM JUNDIAÍ- TAUBATÉ. AF_07/2020	Txcm	53.169,36	1,61	1,96	104.211,84	1,37	R\$ 1,67			R\$ 84.792,82	53.169,36	R\$ 84.792,82
SINAPI	102574	SERVIÇO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	M3	5.761,87	1,33	1,62	9.334,22	1,13	R\$ 1,30			R\$ 7.591,36	5.761,87	R\$ 7.591,36
					SUB-TOTAL 5.0 >>>			R\$152.340,27			R\$161.121,62				
6.0 PAVIMENTAÇÃO															
6.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO															
SINAPI	100577	SERVIÇO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	21.064,60	1,06	1,29	27.212,03	0,00	R\$ 1,10			R\$ 23.204,06		R\$ 23.204,06
SICRO	401008	SERVIÇO	EXECUÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LADADA COM TRATOR DE 127 KW E 1000 LITROS. AF_11/2019	M3	6.330,36	3,71	4,53	26.667,56	3,15	R\$ 3,84			R\$ 24.300,86		R\$ 24.300,86
SINAPI	101768	SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO, EXECUÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.164,19	40,87	49,86	157.768,51	34,74	R\$ 42,36			R\$ 134.068,37		R\$ 134.068,37
SINAPI	101768	SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO, EXECUÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.164,19	40,87	49,86	157.768,51	34,74	R\$ 42,36			R\$ 134.068,37		R\$ 134.068,37
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE IMPIRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-50. AF_11/2019	M2	16.552,66	1,00	1,22	22.634,25	0,85	R\$ 1,04			R\$ 19.284,77		R\$ 19.284,77
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE IMPIRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-50. AF_11/2019	M2	16.552,66	6,50	7,93	147.122,59	5,53	R\$ 6,75			R\$ 125.320,46		R\$ 125.320,46
6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA															
ANP	-	ADQUIÇÃO	EMULSÃO CM-30	T	22,26	4.172,72	4.810,32	107.000,08	3.546,82	R\$ 4.088,77			R\$ 91.029,07		R\$ 91.029,07
ANP	-	ADQUIÇÃO	EMULSÃO RR-2C	T	89,05	3.564,29	4.108,92	366.910,70	3.029,05	R\$ 3.112,92			R\$ 311.023,92		R\$ 311.023,92
					SUB-TOTAL 6.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
7.0 SUB-TOTAL GERAL															
					SUB-TOTAL 7.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
8.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO															
					SUB-TOTAL 8.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
9.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO															
					SUB-TOTAL 9.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
10.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO															
					SUB-TOTAL 10.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
11.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS															
					SUB-TOTAL 11.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
12.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS															
					SUB-TOTAL 12.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
13.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS															
					SUB-TOTAL 13.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
14.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS															
					SUB-TOTAL 14.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
15.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS															
					SUB-TOTAL 15.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
16.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS															
					SUB-TOTAL 16.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
17.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS															
					SUB-TOTAL 17.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
18.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS															
					SUB-TOTAL 18.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
19.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS															
					SUB-TOTAL 19.0 >>>			R\$1.014.173,33			R\$1.014.173,33				
20.0 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO E DESONERADO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MATERIA															



Contratção de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Comunal e Jardim Primavera II (especificação: aplicação de microvestimento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Florentópolis -1) a rua Porto Alegre, rua Joazeira -11 a rua, rua Concordeia -11 a rua, rua São Gilóezia -11 a rua, rua São Paulo -12, rua José Martins, rua 57-39.15.07-00, coordenada final: 11°15'33.04"S, 57°30'33.04"E, totalizando uma área de 18.939,58m², no Município de Juazeiro-11, Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2020-05294. - processo SINFRPA - RPO - 2020/05294. - Concordeia n.º 001/2024.

BDI AQUIÇÃO	15,26%
BDI SERVIÇOS	22,00%
NÃO DESONERADO	

ADITIVO DE VALOR

[illegible][illegible]

[illegible]

LEGENDA

ITENS GLOSSADOS	ITENS ADITIVOS EXISTENTES NA PLANILHA APROVADA	ITENS ADITIVOS QUE NÃO CONSTAM NA PLANILHA APROVADA
-----------------	--	---

Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II especificação: aplicação de microrevestimento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Florianópolis -T1 a T3, rua Porto Alegre, rua Josepaba -T1 a T3, rua Concorde -T1 a T3, rua São Paulo -T1 e T2, rua José Martins, rua Pracicaba, rua Angra dos Reis e rua Bauri. Coordenada da rua principal: rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27,01"S; 57°30'15,07"O, coordenada final: 11°15'33,04"S; 57°30'03,04"O, totalizando uma área de 19.939,89m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINIFRA - PRO- 2022/05294., Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
DATA: 02/09/2022

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II		NÃO DESONERADO											
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARAM		27,00%											
DATA: OUTUBRO/2022		BDI AQUIÇÃO: 15,28%											
PLANILHA DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 289/2024													
BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇOS CONVENIO			QUANTIDADE ADITIVA	ADITIVO DE VALOR			
						UNITÁRIO CONVENIADO (R\$)	UNIT. CONVENIADO + BDI (R\$)	TOTAL CONVENIADO(R\$)		VALOR UNITARIO CONVENIADO C/ BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE ACUMULADA	
REDE DE AGUAS PLUVIAIS													
FORNECIMENTO/ASENTAMENTO TUBO DE CONCRETO													
I-SINAPI	7745	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	300,00	114,21	131,66	39.892,80	97,00	R\$ 111,91	R\$ 33.608,73	300,00	R\$ 33.608,73
I-SINAPI	7725	7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	651,00	221,00	254,77	165.855,27	187,80	R\$ 216,54	R\$ 140.974,00	-83,00	R\$ 119.828,14
I-SINAPI	7750	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	241,00	357,71	423,92	102.159,90	312,58	R\$ 360,31	R\$ 86.043,71	83,00	R\$ 122.018,41
SINAPI	92809	1015	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF=1/20015	M	300,00	47,60	58,32	17.670,96	40,63	R\$ 48,57	R\$ 15.019,71	300,00	R\$ 15.019,71
SINAPI	92811	1016	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF=1/20015	M	651,00	69,50	84,79	55.198,29	59,08	R\$ 72,08	R\$ 48.924,08	-83,00	R\$ 48.924,08
SINAPI	92813	1017	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF=1/20015	M	241,00	93,50	114,58	27.608,96	79,92	R\$ 97,38	R\$ 23.488,58	83,00	R\$ 32.977,06
BOCA DE LOBO													
SINAPI	97950	1018	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,80X2X1,2 M. AF=1/20030	UN	50,00	3.206,08	3.913,86	195.690,00	2.728,97	R\$ 3.328,76	R\$ 168.339,00	50,00	R\$ 168.339,00
IMPACTO AMBIENTAL													
SICRO	804081	1019	BOCA DE BTCC D = 0,80 M - ESCONDIÇÃO 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	665,97	812,48	1.624,46	566,07	R\$ 660,61	R\$ 1.381,22	-1,00	R\$ 568,74
SICRO	804101	1020	BOCA DE BTCC D = 0,80 M - ESCONDIÇÃO 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.139,65	1.379,39	2.759,78	991,05	R\$ 1.172,48	R\$ 2.345,96	1,00	R\$ 3.724,57
SICRO	2003490	1021	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	2,00	344,49	420,28	840,56	292,82	R\$ 357,24	R\$ 714,48	-1,00	R\$ 294,20
SICRO	2003482	1022	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	2,00	1.055,44	1.287,64	2.575,28	897,12	R\$ 1.094,49	R\$ 2.188,98	1,00	R\$ 3.476,62
SICRO	804233	1023	Boca de BTCC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN								2,00	R\$ 4.227,80
SICRO	2003454	1024	DISSIPador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN								1,00	R\$ 1.541,95
SICRO	604189	1025	Corpo de BTCC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M								16,00	R\$ 24.242,74



LEGENDA	
ITEMS GLOSSADOS	ITEMS ADITIVADOS JÁ EXISTENTES NA PLANILHA APROVADA
	ITEMS ADITIVADOS QUE NÃO CONSTAVAM NA PLANILHA APROVADA.

Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, especificação, aplicação e microcimentamento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Florianoópolis - TI 1 a TI3, rua Porto Alegre, rua Joazeba - TI 1 a TI3, rua Concordia - TI 1 a TI3, rua São Paulo - TI 1 e TI2, rua José Martins, rua Praciaba, rua Angra dos Reis e rua Baruru. Coordenada da via principal: rua São Paulo - TI2, coordenada lateral: TI1/1527.013, 577/3015.07, coordenada final: TI1/1515.034/043; 577/3033.04/4, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juazeira-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 24/2003 - processo 02294, Concordância pública 06/0202.

Coordenada final: 11°15'33,04"S; 57°30'03,04"O, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio nº 2462/2023 - processo SINFA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024, rua Angra dos Reis e rua Baur, Coordenada da rua principal: rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27,01"S; coordenada final: 11°15'33,04"S; 57°30'03,04"O, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juara-MT. Conforme

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
DATA: OUTUBRO/2022

BDI SERVIÇOS:
BDI AQUISIÇÃO:

22,00%
15,28%

100

100

PLANILHA DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 289/2024																	
BOLETIM	CÓDIGO	BID	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇOS CONVÊNIO		PREÇOS CONTRATADO		ADITIVO DE VALOR						
							UNIT. CONVÊNIO (R\$)	UNIT. CONVÊNIO + BID (R\$)	TOTAL CONVÊNIO (R\$)	UNIT. CONTRATADO (R\$)	UNIT. CONTRATADO + BID (R\$)	VALOR UNITARIO CONVÊNIO C/ BID	VALOR TOTAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO		
DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL																	
				ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTE E JUANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO): RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INUNDABILIDADE	M3	60,00	14,13	17,24		1.034,40	12,01	R\$ 14,65			60,00		R\$ 879,00
				DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50M), COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA	M	60,00	162,48	198,23		15.558,40	138,11	R\$ 168,49			60,00		R\$ 13.479,20
				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DM, ATE 30 KM/UNIDADE, TAXA AF. 07/2020	TxKM	1.527,53	1,43	1,74		2.697,89	1,22	R\$ 1,49			1.527,53		R\$ 2.276,01
				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DM, ATE 30 KM/UNIDADE, TAXA AF. 07/2020	TxKM	8.695,06	0,57	0,70		6.033,54	0,48	R\$ 0,59			8.695,06		R\$ 1.075,98
				TAXA AF. 07/2020													R\$ 885.745,10
							SUB-TOTAL 10.8 >=		R\$	959.706,63				R\$	50.895,71		R\$ 1.416.210,49
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >=			R\$ 1.367.533,49				R\$	50.895,71		R\$ 1.416.210,49

Im porta o orçamento contratado em:

CONSERVATION

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO

2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO 113,04% (HORA) E 71,63% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

19/07/2024

VALOR TOTAL CONVENIADO: R\$ 3.361.533,40 (TRÊS MIL HÖES, TREZENTOS E SESENTA E UM MIL, CINQUENTOS E TRINTA E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$2.858.396,45 (DOIS MIL HOES, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 286.817,04 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

VALOR TOTAL CONTRATADO + ADITIVO: R\$ 3.145.213,49 (TRES MILHÕES, CIENTO E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVE CENTAVOS)

UALAS SOARES GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49045
PORTARIA FISCAL 202/2024

UALAS
SOARES

87008199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS URBANAS, NOS BARRIOS JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT

DATA: OUTUBRO/2022

VALOR DA OBRA: 3.391.532,40 100%

VALOR DO REPASSE: 3.193.466,73 94,00%

VALOR DA CONTRA-PARTIDA: 198.078,67 5,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	30 dias			60 dias			90 dias			120 dias			150 dias			180 dias		
			CONCEDENTE	PROPORTE	%	CONCEDENTE	PROPORTE	%	CONCEDENTE	PROPORTE	%	CONCEDENTE	PROPORTE	%	CONCEDENTE	PROPORTE	%	CONCEDENTE	PROPORTE	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	208.512,27	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%
2.0	MANUTENÇÃO DE OBRAS	43.320,10	41.154,10	2.166,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.223,13	7.792,38	410,13	80,00%	1.948,09	102,53	20,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	42.970,41	40.821,89	2.149,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	272.840,27	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	1.014.173,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	460.720,66	44.090,11	2.318,95	10,00%	44.090,11	2.318,95	10,00%	44.090,11	2.318,95	10,00%	44.090,11	2.318,95	10,00%	44.090,11	2.318,95	10,00%	44.090,11	2.318,95	10,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	328.826,66	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO VÁRIA	78.131,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	968.720,03	91.078,98	4.793,53	10,00%	91.078,98	4.793,53	10,00%	91.078,98	4.793,53	10,00%	91.078,98	4.793,53	10,00%	91.078,98	4.793,53	10,00%	91.078,98	4.793,53	10,00%
TOTAL GERAL		3.391.532,40	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%
TOTAL GERAL			308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%	308.826,19	16.296,80	9,79%

UAILAS LOPES GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 48945
FISCAL DE OBRAS PORTARIA FISCAL Nº 20/2024

medições
cronograma
Walter LAURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: RUA JOÃO WAGNER, RUA FIRMINIO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE HOLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL:11°15'16.6 S; 57°31'30.2 O COORDENADA FINAL:11°15'38.9"S; 57°31.15.3"O, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M²NO MUNICÍPIO DE JUARA –MT., CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINFRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.				TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI (JULHO/2023) ANP (JULHO/2023) SICRO (ABRIL/2023)									
	NÃO DESONERADO															
	LOCAL:	JARDIM UBIRAJARA E AVENIDA WALTER LAURO				BDI SERVIÇOS:		22,00%								
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT				BDI AQUISIÇÃO:		15,26%								
DATA:	JULHO DE 2024															
PLANILHA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024								1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO						
								DE 01/04/2025 A 20/05/2025		DE 20/05/2025 A 31/07/2025						
BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UND.	QUANTIDADE	PREÇO		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANT.ACM	VALOR.ACM	% EXECUTADA		
						UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)								TOTAL (R\$)	%
	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
COMPOSIÇÃO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UNID	1,00	133.491,38	162.859,48	162.859,48	5,09%	0,19	R\$ 30.929,22	0,11	R\$ 17.914,54	0,30	R\$ 48.843,76	29,99%
						SUB-TOTAL 1.0 >>		R\$162.859,48	5,09%		R\$30.929,22		R\$17.914,54			
	2.0	CANTEIRO DE OBRA														
SINAPI	2.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016		M2	40,00	474,03	578,31	23.132,40	0,72%	40,00	R\$ 23.132,40			40,00	R\$ 23.132,40	100,00%
I-SINAPI	2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)		MES	6,00	654,52	798,51	4.791,06	0,15%					0,00	R\$ 0,00	0,00%
I-SINAPI	2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)		MES	6,00	818,15	998,14	5.988,84	0,19%					0,00	R\$ 0,00	0,00%
						SUB-TOTAL 2.0 >>		R\$33.912,30	1,06%							
	3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
COMPOSIÇÃO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(INSTALADA)		M²	12,50	265,63	324,06	4.050,75	0,13%	12,50	R\$ 4.050,75			12,50	R\$ 4.050,75	100,00%
COMPOSIÇÃO	3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(INSTALADA)		M²	3,12	265,63	324,06	1.011,06	0,03%	3,12	R\$ 1.011,06			3,12	R\$ 1.011,06	100,00%
						SUB-TOTAL 3.0 >>		R\$5.061,81	0,16%		R\$5.061,81		R\$0,00	0,00	R\$ 5.061,81	100,00%
	4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
COMPOSIÇÃO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		UN	1,00	25.754,98	31.421,07	31.421,07	0,98%	0,50	R\$ 15.710,54			0,50	R\$ 15.710,54	50,00%
						SUB-TOTAL 4.0 >>		R\$31.421,07	0,98%		R\$15.710,54		R\$0,00			
	5.0	TERRAPLANAGEM														
SINAPI	5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA 3,18M3) AF_07/2020		M3	10.206,75	9,44	11,51	117.479,71	3,67%	3866,20	R\$ 44.499,96			3866,20	R\$ 44.499,96	37,88%
SINAPI	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019		M3	2.401,61	5,38	6,56	15.754,56	0,49%	3,42	R\$ 22,44			3,42	R\$ 22,44	0,14%
SINAPI	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020		(Bota-fora) TXKM	62.835,29	1,08	1,31	82.314,22	2,57%	31097,31	R\$ 40.737,48			31097,31	R\$ 40.737,48	49,49%
SINAPI	5.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019		M3	7.805,14	0,86	1,04	8.117,34	0,25%	3862,78	R\$ 4.017,29			3862,78	R\$ 4.017,29	49,49%
						SUB-TOTAL 6.0 >>		R\$223.665,83	6,99%		R\$69.277,17		R\$0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA:	LOCAL:	PROPRIETÁRIO:	DATA:	PLANILHA 2 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024														
				DE 01/04/2025 A 20/05/2025														
				DE 20/05/2025 A 31/07/2025														
				2ª MEDIÇÃO														
SINAPI (JULHO/2023)	ANP (JULHO/2023)	SICRO (ABRIL/2023)	TABELA REFERÊNCIA:	PREÇO		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANT.ACM	VALOR.ACM	% EXECUTADA				
				UNITÁRIO (R\$)	BDI													
				UNITÁRIO (R\$)	BDI													
				UNITÁRIO (R\$)	BDI													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: RUA JOÃO WAGNER, RUA FERNANDA DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE HOLANDA, AVENIDA VEREAOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL. AV. VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL: 11°15'16,6 S; 57°31'11,1°15'38,8°S; CONVENIO Nº 01/99/2024 - PROCESSO SINIFRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.				UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	BDI (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL				
PREÇO																		
NÃO DESONERADO																		
BDI SERVIÇOS																		
BDI AQUISIÇÃO:		15,28%																



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: RUA JOAO WAGNER, RUA FIRMINO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE HOLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL:11°15'16.6 S; 57°31'30.2 O COORDENADA FINAL:11°15'38.9"S; 57°31'15.3"O, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M²MUNICÍPIO DE JUARA -MT., CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0189/2024 - PROCESSO SINPRA - PRO-2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.															TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI (JULHO/2023) ANP (JULHO/2023) SICRO (ABRIL/2023)		MÃO DESONERADO 22.00% 15.28%									
LOCAL: JARDIM UBIRAJARA E AVENIDA WALTER LAURO		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT		BOI SERVIÇOS		BOI AQUISIÇÃO																						
DATA: JULHO DE 2024																												
PLANILHA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024																												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: RUA JOÃO WAGNER, RUA FIRMÍNIO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SÉRGIO B. DE HOLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO. COORDENADA INICIAL: 11°15'16.6"S; 67°31'30.2" O COORDENADA FINAL: 11°15'38.9"S; 67°31'16.3" O. TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M² NO MUNICÍPIO DE JUARA -MT., CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINFRA - PRO - 2022/05676 - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2024.	TABELA REFERÊNCIA:	BDI SERVIÇOS:	BDI AQUISIÇÃO:		PLANILHA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024	
	NÃO DESONERADO			DE 01/04/2025 A 20/05/2025			
	15,28%			DE 20/05/2025 A 31/07/2025			
	22,00%			2ª MEDIÇÃO			
	15,28%			1ª MEDIÇÃO			
LOCAL:	JARDIM UBERAJARA E AVENIDA WALTER LAURO						
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT						
DATA:	JULHO DE 2024						

BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANT.ACM	VALOR.ACM	% EXECUTADA
	11.0	DRENAGEM PROFUNDA													
		MOVIMENTO DE TERRA													
		ESCAVAÇÃO													
SINAPI	11.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,28 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,19	53.291,85	9,99	53.291,85	1,67%	5334,52	R\$ 53.291,85			R\$ 53.291,85		100,00%
		REATERRO													
SINAPI	11.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,44	30.191,76	11,51	30.191,76	0,94%	774,00	R\$ 8.908,79	538,00	R\$ 6.192,38	1312,00	R\$ 15.101,17	50,02%
SINAPI	11.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,23	23,46	41.025,20	41.025,20	1,28%	1748,73	R\$ 41.025,21			1748,73	R\$ 41.025,21	100,00%
		ESCORAMENTO													
SINAPI	11.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	17,67	21,55	24.736,38	24.736,38	0,77%	1147,98	R\$ 24.736,38			1147,98	R\$ 24.736,38	100,00%
		PREPARO DE FUNDO													
SINAPI	11.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	560,30	135,05	164,76	92.315,02	2,89%	0,00	R\$ 0,00	280,50	R\$ 46.215,18	R\$ 46.215,18		50,06%
SINAPI	11.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.705,35	2,02	2,46	4.195,16	0,13%	799,00	R\$ 1.965,54	58,60	R\$ 144,16	857,60	R\$ 2.109,70	50,29%
		POÇO DE VISITA													
SICRO	11.8	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUTIVA	UN	4,00	1.609,98	1.964,17	7.856,68	0,25%	4,00	R\$ 7.856,68			R\$ 7.856,68		100,00%
SICRO	11.9	POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUTIVA	UN	2,00	2.163,49	2.603,66	5.327,70	0,17%	2,00	R\$ 5.327,70			R\$ 5.327,70		100,00%
SICRO	11.10	POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUTIVA	UN	7,00	2.580,66	3.148,40	22.038,80	0,69%			7,00	R\$ 22.038,80		R\$ 22.038,80	100,00%
SICRO	11.11	POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUTIVA	UN	3,00	3.235,61	3.947,44	11.842,32	0,37%					R\$ 0,00		0,00%
SICRO	11.12	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUTIVA	UN	16,00	1.364,13	1.664,23	26.627,68	0,83%					R\$ 0,00		0,00%
I-SINAPI	11.13	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX 40 T, REDONDO, TAMPÃO 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	16,00	563,74	687,76	11.044,16	0,34%					R\$ 0,00		0,00%

OBRA:	LOCAL:	PROPRIETÁRIO:	PLANILHA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024			
			DE 01/04/2025 A 20/05/2025			
			2ª MEDIÇÃO			
			DE 20/05/2025 A 31/07/2025			
			1ª MEDIÇÃO			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS:	VER, WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL:11°15'16,6"S; 57°31'30,2" O COORDENADA FINAL:11°15'38,9"S.	HOLLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. RUA JOÃO WAGNER, RUA FIRMÍNIO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE	TABELA REFERÊNCIA:	BOI SERVIÇOS:	JULHO DE 2024	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT	
					JARDIM UBIRAJARA E AVENIDA WALTER LAURO	
					CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINIRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.	
					57°15,3"O.TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19,381,94 M²NO MUNICÍPIO DE JUARA -MT, CONFORME TERMO DE	
SINAPI (JULHO/2023)	SICR (ABRIL/2023)	NÃO DESONERADO	15,28%	22,00%	BOI AQUISIÇÃO	
					15,28%	
					22,00%	
					NÃO DESONERADO	
					22,00%	

BOLETEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANT.ACM	VALOR.ACM	% EXECUTADA
		REDE DE AGUAS PLUVIAIS													
		FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO													
I-SINAPI	11.14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	431,00	66,92	108,04	45.703,24	1,43%	99,00	R\$ 10.497,96	85,00	R\$ 9.013,40	R\$ 184,00	R\$ 19.511,36	42,69%
I-SINAPI	11.15	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	291,00	168,20	205,20	59.713,20	1,87%	291,00	R\$ 59.713,20			R\$ 291,00	R\$ 69.713,20	100,00%
I-SINAPI	11.16	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	124,00	360,42	439,71	54.524,04	1,70%	124,00	R\$ 54.524,04			R\$ 54.524,04	R\$ 54.524,04	100,00%
I-SINAPI	11.17	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	M	337,00	528,63	644,92	217.338,04	6,80%	166,00	R\$ 107.056,72	171,00	R\$ 110.281,32	R\$ 337,00	R\$ 217.338,04	100,00%
I-SINAPI	11.18	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM	M	101,00	759,02	926,00	93.526,00	2,92%					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI	11.19	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	431,00	34,22	41,74	17.989,94	0,56%	99,00	R\$ 4.132,28	85,00	R\$ 3.547,90	R\$ 184,00	R\$ 7.680,16	42,69%
SINAPI	11.20	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	291,00	49,84	60,80	17.692,80	0,55%	291,00	R\$ 17.692,80			R\$ 291,00	R\$ 17.692,80	100,00%
SINAPI	11.21	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	124,00	89,80	109,55	13.584,20	0,42%	124,00	R\$ 13.584,20			R\$ 124,00	R\$ 13.584,20	100,00%
SINAPI	11.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	337,00	112,38	137,10	48.202,70	1,44%	166,00	R\$ 22.758,60	171,00	R\$ 23.444,10	R\$ 337,00	R\$ 48.202,70	100,00%
SINAPI	11.23	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	101,00	151,26	184,53	18.637,53	0,58%					0,00	R\$ 0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO
2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO 113,04% (HORA) E 71,63% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024: R\$ 539.564,42 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

UALAS SOARES GARCIA
FISCAL DE OBRAS
PORTARIA FISCAL 023/2025

Ofício número 290725/2025

Juara – MT, 30 de julho de 2025.

A Vossa Excelência Senhor

VALDINEI HOLANDA MORAES

PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA

Prefeitura Municipal de Juara

78.575-000

Juara – MT

Assunto: **INSTRUMENTO DE CONTRATO nº 347/2024 – Solicitação aditivo de prazo de execução e vigência do contrato.**

Prezado Sr. Prefeito,

Reportamos execução de 36,41% da meta total de obra, dos quais 20,07% encontram-se formalmente medidos.

Relembramos que a liberação de recursos para retomada dos serviços ocorreu a aproximadamente 3 semanas, desde então foram executados: 31% da área de pavimentação; 16% das Bocas de Lobo; 31,07% de meio-fio e sarjeta. Em se tratando da Rede de Galerias de Águas Pluviais, as prumadas de 600 mm; 1.000 mm e 1.200 mm encontram-se 100% executadas. Sendo que a execução da prumada de 1.500 mm foi paralisada ontem a tarde em virtude de solicitação de membro do poder legislativo local.

Considerando tais fatos, acreditamos ser necessária prorrogação de prazo de vigência do contrato e de execução da obra em 180 dias; ou outro que esta administração considerar adequado.

Pedimos deferimento

Atenciosamente

MARCIO HENRIQUE
GIRALDELLI:581077
70153
Assinado de forma digital
por MARCIO HENRIQUE
GIRALDELLI:58107770153
Dados: 2025.07.30
Calabria MHG Construtora LTDA

02.639.244/0001-44



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Venho, por meio deste, justificar a solicitação do aditivo de prazo de vigência do contrato nº 347/2024, referente à contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica do bairro Ubirajara e av. Walter Lauro no município de Juara-MT.

A necessidade deste aditivo se deve à impossibilidade de realização dos serviços, em decorrer da liberação dos recursos do estado.

Assim, solicito a aprovação do termo aditivo de prazo de vigência do contrato, com a extensão do prazo por mais 01 ano, conforme a situação exposta.

Agradeço antecipadamente pela atenção e compreensão.

Atenciosamente,

UALAS SOARES
GARCIA:05887
008199

Assinado de forma digital
por UALAS SOARES
GARCIA:05887008199
Dados: 2025.07.31
10:13:24 -04'00'

Juara - MT, 31/07/2025

UALAS SOARES GARCIA
Engenheiro Civil CREA MT 49045
Fiscal de Obras.