



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 219/GVLO/2021.

Juara - MT, 09 de agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
Juara – MT

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

Protocolo nº 858/2021 – 10/08/2021

Assunto: Ofício nº 219/GVLO/2021 – Solicitando informações acerca da previsão para conclusão da Obra do Bloco de Leitos de Estabilização do Hospital Municipal.

Prezado Senhor,

Vimos por intermédio deste, nos termos do art. 13, X da Lei Orgânica do Município, solicitar a Vossa Excelência que, remeta a estes signatários informações acerca da previsão para conclusão da Obra do Bloco de Leitos de Estabilização do Hospital Municipal, que de acordo com o Ofício nº 267/2021 – GP, datado de 30 de março do corrente ano, em resposta ao Ofício nº 073/GVLO/2021, foi informado que a previsão para conclusão da obra está prevista para o final do mês de Agosto/2021.

Nesse sentido, solicitamos as seguintes informações:


- como está o andamento da sobredita obra?
- qual etapa do cronograma físico-financeiro já foi executada (em percentual)?
- qual a porcentagem que a referida obra está em pagamento?
- qual a data para o término da referida obra?

Outrossim, informamos que a presente solicitação tem o intuito de sanar dúvidas e indagações direcionadas a estes parlamentares.

Na certeza de contarmos com vosso pronto atendimento, com vista de não cercear o exercício da vereança, fixamos o prazo de 10 (dez) dias para resposta do presente expediente.

Atenciosamente,


Ver. Luciano Olivetto
Primeiro Secretário


Ver. José Mercedes Galvão Filho
(Zé Galvão)
Vice-Presidente



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 073/GVLO/2021.

Juara - MT, 29 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
Juara – MT

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
Protocolo nº 362/2021 – 29/03/2021
Assunto: Ofício nº 073/GVLO/2021 – Solicitando cópia do cronograma físico-financeiro da obra do bloco de leito de estabilização no Hospital Municipal, objeto do Contrato nº 024/2021.


Prezado Senhor,

Considerado que em 22 de março do corrente ano, ocorreu a assinatura do Contrato nº 024/2021, referente contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços em obras e instalações para finalização do bloco de Leitos de Estabilização no Hospital Municipal.

Face ao exposto, nos termos do art. 13, X da Lei Orgânica do Município, solicitamos a Vossa Excelência que, remeta a estes signatários, cópia do cronograma físico-financeiro da obra em questão.

Na certeza de contarmos com vosso pronto atendimento, com vista de não cercear o exercício da vereança, fixamos o prazo de 5 (cinco) dias para resposta do presente expediente.

Atenciosamente,


Ver. Luciano Olivetto
Primeiro Secretário


Mônica da Silva Costa
(Dra. Mônica Costa)
Vereadora



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 267/2021 - GP

Juara-MT, 30 de Março de 2021.

Ao Senhor
Luciano Aparecido de Oliveira
Primeiro Secretário
Câmara Municipal de Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 333/2021
Data: 01/04/2021 - Horário: 12:57
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 073/GVLO/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 136/2021 – 01/04/2021


Assunto: Ofício nº 267/2021 - GP - Em resposta ao Ofício nº 073/GVLO/2021 – Referente cronograma físico-financeiro da obra de leitos de estabilização do Hospital Municipal de Juara.

Senhor Vereador,

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais *Edis* do Poder Legislativo Municipal, venho através do presente em resposta ao vosso ofício acima mencionado, encaminhar Cronograma Físico-Financeiro da obra dos Leitos de Estabilização junto ao Hospital Municipal.

Sem mais, elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,


Antônio José Santana Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria GP nº 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: **TÉRMINO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA - MT**

Tomada de Preços: 018/2020

Município: Juara - MT

Endereço: Rua João Pessoa, 553-N, Centro - Hospital Municipal de Juara

Arquiteta Responsável Fiscalização: Suziane Regina Silva da Rocha CAU: A158548-7

CODIGO SINFRA	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A Executar					Total %					
		Valor(R\$)	%	30 DIAS Valor(R\$)	%	60 DIAS Valor(R\$)	%	90 DIAS Valor(R\$)		%	120 DIAS Valor(R\$)	%	150 DIAS Valor(R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.192,08	3,15	12.192,08	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.119,48	1,44	6.119,48	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	ESTRUTURA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	ALVENARIA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	COBERTURA	4.920,60	1,16	-	-	4.920,60	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
6	ESQUADRIAS	46.081,69	10,88	-	-	-	-	-	-	23.040,84	50,00%	23.040,84	50,00%	100,00%
7	REVESTIMENTO	14.097,69	3,32	-	-	-	-	-	-	7.048,84	50,00%	7.048,84	50,00%	100,00%
8	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	74.645,14	19,09	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	100,00%
9	PINTURA	55.558,53	17,23	13.889,63	25,00%	13.889,63	25,00%	27.779,27	50,00%	-	-	-	-	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.617,41	4,15	-	-	-	-	-	-	8.808,71	50,00%	8.808,71	50,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	87.419,76	20,65	-	-	-	-	-	-	43.709,88	50,00%	43.709,88	50,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS	14.173,63	3,34	-	-	1.417,36	10,00%	1.417,36	10,00%	8.504,18	60,00%	2.834,73	20,00%	100,00%
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO	3.509,82	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	3.509,82	100,00%	100,00%
14	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E CALÇADAS PARTE DOS FUNDOS DO HOSPITAL	47.906,31	13,59	-	-	-	-	-	-	23.953,16	50,00%	23.953,16	50,00%	100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FINAL	4.634,40	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	4.634,40	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	388.876,54	100,00	47.130,22	12,12%	35.156,63	9,04%	51.174,50	13,16%	129.994,64	33,43%	125.420,56	32,25%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			47.130,22	12,12%	82.286,84	21,16%	133.461,34	34,32%	263.455,98	67,75%	388.876,54	100,00%	

Juara, 22 de Março de 2021

Suziane Regina Silva da Rocha
CAU A158548-7
Fiscal Port N° 185/2021