



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal da Cidade

Ofício nº **222/SMC/2025**

Juara em 26 de agosto de 2025.

Ao Senhor
Luciano Aparecido de Oliveira
Vereador Luciano Olivetto
Câmara Municipal de Juara

Assunto: Resposta ao Ofício nº 082/GVJCM/2025

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade encaminhar, em anexo, as planilhas das últimas medições, o cronograma atualizado e os aditivos das obras solicitadas em ofício.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021





ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Juara
 Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8: 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO **DATA:** 24/07/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CNPJ:** 15.072.663/0001-99
Contratada: J J SILVA CONSTRUTORA LTDA **CNPJ:** 28.358.805/0001-20
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014 **Fiscal:** Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8
Local: FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT **Portaria:** 101/2024 **RRT:** 14082675
 CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 **Resp. Técnico:** FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL
Valor (R\$): 1.058.703,52 **CREA:** 1205763007
Ord. de Serv.: 27/2/2024 **ART:** 1220240046099
BDI: 22%



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	PERÍODO		ACUMULADO		
						12/04/2025 A 18/07/2025		1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		PERC.
						Odade	VALOR	Odade	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				241.364,72		17.996,74		208.970,57	87%
1.1	PLACA DE OBRA COM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M²	6,00	317,30	1.903,78	-	-	6,00	1.903,78	100%
1.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M²	UN	20,00	892,61	17.852,26	-	-	20,00	17.852,26	100%
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M²	1.100,00	2,73	3.006,08	-	-	1.100,00	3.006,08	100%
1.4	REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE, JANTA) PARA A MÃO DE OBRA	UN	1,20	121.500,29	145.800,33	0,10	12.150,02	1,02	123.930,29	85%
1.5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,20	58.467,28	70.160,73	0,10	5.846,72	1,02	59.636,62	85%
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²								
1.7	CAMINHÃO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9710KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50X6,50X0,50M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (2 CARGAS DE 5 HORAS)	CHP	10,00	264,15	2.641,54	-	-	10,00	2.641,54	100%
4	SUPERESTRUTURA				107.313,48		-		107.313,48	100%
4.1	CONCRETO									
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				131.818,91		-		9.638,47	7%
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL									
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO									
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO									
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO									
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO									
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA									
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO									
5.8	DIVERSOS - ESGOTO									
5.9	LOUCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
5.10	METAIS									
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				67.676,31		30.125,50			
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO									
6.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM - 40mm (1 1/4")	M	900,00	19,80	17.820,54	431,41	8.542,15	431,41		
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM - 32mm (1")	M	30,00	15,49	464,82	23,75	367,98	23,75		
6.2	FIOS E CABOS									
6.2.1	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5mm² - 750V / 70°C	M	1.500,00	2,61	3.916,20	1.500,00	3.916,20	1.500,00		
6.2.2	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5mm² - 750V / 70°C	M	2.300,00	3,82	8.782,78	2.300,00	8.782,78	2.300,00		
6.2.3	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0mm² - 750V / 70°C	M	150,00	5,32	797,88	150,00	797,88	150,00		
6.2.4	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0mm² - 750V / 70°C	M	300,00	7,43	2.228,94	300,00	2.228,94	300,00		
6.2.5	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10,0mm² - 750V / 70°C	M	150,00	13,41	2.011,17	150,00	2.011,17	150,00		
6.2.6	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16,0mm² - 750V / 70°C	M	-	19,32	-	-	-	-		
6.3	CABO TELEFÔNICO									
6.3.1	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE 50-02	M	70,00	2,95	206,66	-	-	-		
6.3.2	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCI 50-02	M	35,00	3,73	130,66	-	-	-		
6.4	INTERRUPTOR									
6.4.1	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	24,00	16,31	391,47	-	-	-		
6.4.2	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES	UN	9,00	30,37	273,29	-	-	-		
6.4.3	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR	UN	4,00	10,55	42,21	-	-	-		
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR									
6.5.1	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	7,00	30,63	214,43	-	-	-		0%
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR									
6.6.1	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P+T	UN	53,00	26,67	1.413,46	-	-	-		0%
6.6.2	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P+T, DUPLA	UN	5,00	43,74	218,68	-	-	-		0%
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC									
6.7.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4"x2" COM TAMPA	UN	97,00	3,01	292,29	97,00	292,29	97,00	292,29	100%

ESCOLA São Antônio
 R. R. Monte Azul
 Montão de Relatário/CAON.



ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Juara
 Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014	Fiscal:	Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT	Portaria:	101/2024
Local:	CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023	Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1205763007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1220240046099
BDI:	22%		



PERÍODO
 12/04/2025 A 18/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		ACUMULADO		
						Qdade	VALOR	Qdade	VALOR	PERC.
6.7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4"x4"	UN	5,00	6,00	30,01	5,00	30,01	5,00	30,01	100%
6.7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA OCTOGONAL DE PVC 4"x4"	UN	94,00	7,80	732,80	94,00	732,80	94,00	732,80	100%
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS									
6.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	523,60	523,59	-	-	-	-	0%
6.8.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	157,90	157,90	-	-	-	-	0%
6.8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	3,00	16,68	50,03	-	-	-	-	0%
6.8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	3,00	16,68	50,03	-	-	-	-	0%
6.8.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS									
6.9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	523,60	523,59	-	-	-	-	0%
6.9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	16,68	33,35	-	-	-	-	0%
6.9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	7,00	16,68	116,74	-	-	-	-	0%
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS									
6.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	523,60	523,59	-	-	-	-	0%
6.10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	16,68	16,67	-	-	-	-	0%
6.10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	16,68	33,35	-	-	-	-	0%
6.10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	96,25	96,24	-	-	-	-	0%
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO									
6.11.1	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA DE NORIL	UN	1,00	495,86	495,85	-	-	-	-	0%
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA									
6.12.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12 m, DIM. INT. = 0,60x0,60x0,60m	M	5,00	467,70	2.338,49	5,00	2.338,49	5,00	2.338,49	100%
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE									
6.13.1	DISTRIBUIDOR GERAL PADRÃO TELEBRÁS DIMENSÕES 0,20x0,20x0,12m	UN	1,00	84,77	84,76	1,00	84,76	1,00	84,76	100%
6.14	LUMINÁRIAS									
6.14.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 1X32W, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	5,00	131,35	656,72	-	-	-	-	0%
6.14.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 2X32W, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	75,00	172,58	12.943,59	-	-	-	-	0%
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA									
6.15.1	CABO DE COBRE NÚ 35 mm²	M	241,70	28,90	6.985,56	-	-	-	-	0%
6.15.2	CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHA E FIXAÇÃO	UN	37,00	37,21	1.376,77	-	-	-	-	0%
6.15.3	CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES	UN	26,00	12,16	316,24	-	-	-	-	0%



ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Juara
 Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8: 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO **DATA:** 24/07/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CNPJ:** 15.072.663/0001-99
Contratada: J J SILVA CONSTRUTORA LTDA **CNPJ:** 28.358.805/0001-20

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014 **Fiscal:** Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8

Local: FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT **Portaria:** 101/2024 **RRT:** 14082675
 CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 **Resp. Técnico:** FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL
Valor (R\$): 1.058.703,52 **CREA:** 1205763007
Ord. de Serv.: 27/2/2024 **ART:** 1220240046099
BDI: 22%




ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	PERÍODO		ACUMULADO		
						1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		Qdade	VALOR	PERC.
						12/04/2025 A	18/07/2025			
7	PAREDES E PAINÉIS				31.129,36				22.604,10	73%
7.1	ALVENARIA									
7.2	DIVISÓRIA									
7.3	ELEMENTO VAZADO									
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES									
8	ESQUADRIAS				54.019,43					0%
8.1	MADEIRA									
8.2	METÁLICAS									
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA									
9	COBERTURA				182.903,59		1.228,50		181.335,17	99%
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA									
9.1.1	TELHADO EM TELHA COLONIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	M²	1.029,05	81,26	83.624,91	7,22	586,72	1.029,05	83.624,91	100%
9.1.2	CUMEEIRA PARA TELHA CANAL COMUM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M	180,00	34,66	6.238,83	-	-	180,00	6.238,83	100%
9.1.3	ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA, EM MADEIRA DE LEI APARELHADA	M²	1.029,05	88,89	91.471,43	7,22	641,78	1.029,05	91.471,43	100%
9.2	CHAPAS									
9.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO, ESP = 0,65mm, LARG = 30,0cm	M	24,60	63,76	1.568,42	-	-	-	-	0%
10	REVESTIMENTO				112.721,13		40.547,04		86.039,58	76%
10.1	MASSA									
10.1.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO/AREIA)	M²	1.586,11	6,19	9.810,72	1.285,35	7.950,40	1.586,11	9.810,72	100%
10.1.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:1 (CIMENTO/AREIA)	M²	523,04	6,19	3.235,20	420,46	2.600,70	523,04	3.235,20	100%
10.1.3	EMBOÇO PARA PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:6 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA DE 2cm	M²	209,76	30,79	6.458,93	45,57	1.403,19	209,76	6.458,93	100%
10.1.4	EMBOÇO PARA PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA DE 1,5cm	M²	515,70	26,36	13.596,04	380,00	10.018,41	515,70	13.596,04	100%
10.1.5	REBOCO PARA TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:6 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA DE 1,5cm - MASSA ÚNICA	M²	523,04	30,05	15.716,61	14,66	440,51	523,04	15.716,61	100%
10.2	ACABAMENTO									
10.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PEI-4, DIMENSÕES 10x10cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M²	669,56	95,44	63.903,63	190,00	18.133,83	390,00	37.222,08	58%
11	PAVIMENTAÇÃO				68.452,32				54.617,10	80%
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA									
11.2	ACABAMENTO									
11.3	CALÇADA EM CONCRETO									
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				3.726,25				482,33	13%
12.1	SOLEIRA									
12.2	RODAPÉ									
13	PINTURAS				50.768,66				42.592,35	84%
13.1	ACRÍLICA									



ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Juara
 Secretaria Municipal de Cidade

Boletim nº 8: 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO **DATA:** 24/07/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CNPJ:** 15.072.663/0001-99
Contratada: J J SILVA CONSTRUTORA LTDA **CNPJ:** 28.358.805/0001-20
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29755/2014 **Fiscal:** Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8
Local: FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT **Portaria:** 101/2024 **RRT:** 14082675
Valor (R\$): 1.058.703,52 **Resp. Técnico:** FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGº CIVIL
Ord. de Serv.: 27/2/2024 **CREA:** 1205763007
BDI: 22% **ART:** 1220240046099



PERÍODO
 12/04/2025 A 18/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		ACUMULADO			
						Qdade	VALOR	Qdade	VALOR	PERC.	
13.2	ESMALTE										
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				66.876,66		-		-	0%	
14.1	CONCRETO										
14.2	BANCADA										
14.3	MADEIRA										
14.4	INCENDIO										
14.5	GÁS										
14.6	VIDROS										
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				4.950,80		280,20		280,20	6%	
15.1	REDE LÓGICA										
15.1.12	CAIXA PVC 4 x 4" PARA ELETRODUTO	UN	22,00	12,74	280,20	22,00	280,20	22,00	280,20	100%	
16	PORTAL DE ACESSO				53.524,24		-		47.913,03	90%	
16.1	MUROS E FECHOS										
16.2	COBERTURA										
17	LIMPEZA DA OBRA				1.011,50		-		-	0%	
17.1	LIMPEZA										
TOTAL GERAL					1.178.257,36	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO	90.177,98	ACUMULADO:	791.911,83	67,21%	

VALOR CONTRAT.: 1.058.703,52
 VALOR DO ADITIVO: 119.553,84
 VALOR FINAL: 1.178.257,36

MEDIÇÃO ANTERIOR: 53.337,10
MEDIÇÃO ATUAL: 90.177,98
 ACUMULADO: 791.911,83

PARA ESTA MEDIÇÃO SERÁ PAGO:
R\$ 90.177,98 (NOVENTA MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

OBSERVAÇÃO:

PARA ESTA MEDIÇÃO SERÁ PAGO O VALOR DE R\$ 90.177,98 (NOVENTA MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO (VALOR DE R\$ 119.553,84), FICANDO UM SALDO DE R\$ 29.375,86.

PARA O ITEM 6.1.1 SERÁ PAGO O VALOR EQUIVALENTE AO ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 3/4", CONFORME TABELA SINAPI DE SETEMBRO DE 2023 (NÃO DESONERADA);

PARA O ITEM 6.1.2 SERÁ PAGO O VALOR EQUIVALENTE AO ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 1", CONFORME TABELA SINAPI DE SETEMBRO DE 2023 (NÃO DESONERADA);


MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A32813-8
 FISCAL - PORTARIA Nº 101/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Nº Boletim:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO /	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LT	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE		
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT		
Fiscal:	Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8		
Portaria:	101/2024	RRT:	14.082.675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023		Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1.205.763.007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1.220.240.046.099

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO



Coordenadas	Localização	LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - B. PEDAGÓGICO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - B. DE SERVIÇO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	LOCAL DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - B. ADMINISTRATIVO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - B. DE AULA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SALA DE AULA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SALA DE AULA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA - ADM. PARA SERVIÇO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA - PEDAGÓG. PARA ADM.
	FAZ. MONTE AZUL	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
 Secretaria Municipal de Cidade


Nº Boletim:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LT	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE		
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT		
Fiscal:	Meritawara Nibetad Baqanha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8		
Portaria:	101/2024	RRT:	14.082.675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023		Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1.205.763.007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1.220.240.046.099

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SECRETARIA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DIRETORIA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ALMOXARIFADO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	CERÂMICA PARA INSTALAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PÁTIO COBERTO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PÁTIO COBERTO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - COZINHA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - COZINHA
	FAZ. MONTE AZUL	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Nº Boletim:	1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO	DATA:	24/07/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	CNPJ:	15.072.663/0001-99
Contratada:	J J SILVA CONSTRUTORA LT	CNPJ:	28.358.805/0001-20
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NA FAZ. MONTE AZUL, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE		
Local:	FAZENDA MONTE AZUL, JUARA/MT		
Fiscal:	Meritawara Nibetad Baganha - Arquiteto e Urbanista CAU A32813-8		
Portaria:	101/2024	RRT:	14.082.675
CONTRATO 229/2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023		Resp. Técnico:	FABIOLA RECH BERTINETTI BICO - ENGª CIVIL
Valor (R\$):	1.058.703,52	CREA:	1.205.763.007
Ord. de Serv.:	27/2/2024	ART:	1.220.240.046.099

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA DE SERVIÇO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DESPENSA
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BANHEIRO
	FAZ. MONTE AZUL	



Coordenadas	Localização	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - VESTIÁRIO
	FAZ. MONTE AZUL	

Meritawara Nibetad Baganha
MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A32813-8
 FISCAL - PORTARIA Nº 101/2024

MEDICOES
Cronograma
Continental



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis – T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba – T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo–T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024. LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT DATA: OUTUBRO/2022	TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (JUNHO/2022) ANP (JUNHO/2022) SICRO (ABRIL/2022) NÃO DESONERADO BDI SERVIÇOS: 22,00% BDI AQUISIÇÃO: 15,28%						

PLANILHA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	DE 14/05/2024 A 20/06/2024		DE 20/06/2024 A 08/07/2024		DE 08/07/2024 A 19/07/2024		
											QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	145.971,68	178.085,43	178.085,43	6,23%	0,05	R\$ 8.904,27	0,15	R\$ 26.712,81	0,20	R\$ 35.589,64	
							SUB-TOTAL 1.0 >>		R\$178.085,43	6,23%		R\$8.904,27		R\$26.712,81		R\$35.589,64	
2.0 CANTEIRO DE OBRA																	
SINAPI	93210	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	40,00	516,44	630,06	25.202,40	0,88%							
I-SINAPI	10775	SERVIÇO	2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	705,50	660,71	5.164,26	0,18%							
I-SINAPI	10778	SERVIÇO	2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	881,88	1.075,89	6.455,34	0,23%							
							SUB-TOTAL 2.0 >>		R\$36.822,00	1,29%				R\$0,00			
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	12,50	457,33	557,94	6.974,25	0,24%	12,50	R\$ 6.974,25					
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	3,12	457,33	557,94	1.740,77	0,06%	3,12	R\$ 1.740,77					
							SUB-TOTAL 3.0 >>		R\$8.715,02	0,30%		R\$8.715,02					
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 012	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	29.938,40	36.524,85	36.524,85	1,28%	0,10	R\$ 3.652,49			0,50	R\$ 18.262,43	
							SUB-TOTAL 4.0 >>		R\$36.524,85	1,28%		R\$3.652,49				R\$18.262,43	
5.0 TERRAPLANAGEM																	
SINAPI	101125	SERVIÇO	5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA 3,18M3). AF_07/2020	M3	5.971,82	11,36	13,86	82.769,40	2,90%	774,45	R\$ 10.733,81	947,65	R\$ 13.134,43	1419,94	R\$ 19.680,37	
SINAPI	96386	SERVIÇO	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,95	6,28	7,66	1.608,22	0,06%			0,04	R\$ 0,31	62,16	R\$ 476,15	
SINAPI	95878	SERVIÇO	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	(Bota-fora) TXKM	53.169,36	1,37	1,67	88.792,82	3,11%			15890,83	R\$ 26.537,68	12529,32	R\$ 20.923,97	
SINAPI	100574	SERVIÇO	5.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	5.761,87	1,13	1,38	7.951,38	0,28%			1722,06	R\$ 2.376,44	1357,78	R\$ 1.873,74	
							SUB-TOTAL 5.0 >>		R\$181.121,82	6,34%		R\$10.733,81		R\$42.048,86		R\$42.954,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Fiorinópolis - T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joazebo - T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinozo - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauri. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27,01" S; 57°30'15,07" O, coordenada final: 11°15'33,04" S; 57°30'03,04" O, totalizando uma área de 19.939,88 m², no Município de Juara-MT, Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concurrencia publica 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
 DATA: OUTUBRO/2022

SINAPI (JUNHO/2022)
 ANP (JUNHO/2022)
 SICRO (ABRIL/2022)

TABELA REFERENCIAL:

NÃO DESONERADO	
BDI SERVIÇOS	22,00%
BDI AQUISIÇÃO	15,28%

PLANILHA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	PAVIMENTAÇÃO	DESCR. DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	PRECOS TOTAL (R\$)	%	1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO			
												DE 14/05/2024 A 20/06/2024	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
6.0 PAVIMENTAÇÃO																			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO																			
SINAPI	10577	SERVIÇO	6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	21.094,60	0,90	1,10	23.204,06	0,81%									
SICRO	4016008	SERVIÇO	6.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3 M3	M3	6.328,38	3,15	3,84	24.300,98	0,85%									
SINAPI	101768	SERVIÇO	6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	(Sub-base)	3.164,19	34,74	42,38	134.098,37	4,69%									
SINAPI	101768	SERVIÇO	6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	(Base)	3.164,19	34,74	42,38	134.098,37	4,69%									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019 (M.D.O.)	M2	18.532,66	0,85	1,04	19.294,77	0,66%									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.6	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE AF_01/2020 (M.D.O.)	M2	18.532,66	5,53	6,75	125.230,46	4,38%									
ANP	-	AQUISIÇÃO	6.7	EMULSÃO CM-30	T	22,26	3.546,82	4.068,77	91.029,07	3,16%									
ANP	-	AQUISIÇÃO	6.8	EMULSÃO RR-2C	T	89,05	3.029,65	3.492,58	311.023,92	10,85%									
									SUB-TOTAL 6.0 >>		R\$882.280,00	30,17%							
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO																			
SINAPI	93879	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(Base e Sub base)	149.919,32	1,22	1,49	223.379,79	7,81%									
SINAPI	93598	SERVIÇO	7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(Base e Sub base)	22.161,69	1,31	1,60	35.459,18	1,24%									
SINAPI	93879	SERVIÇO	7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(Pedra)	16.617,59	1,22	1,49	27.740,22	0,97%									
SINAPI	93599	SERVIÇO	7.4	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(Pedra)	104.679,11	0,48	0,59	61.878,68	2,16%									
SINAPI	102330	AQUISIÇÃO	7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(CM-30)	687,90	1,26	1,45	968,45	0,03%									
SINAPI	102331	AQUISIÇÃO	7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(CM-30)	14.849,55	0,49	0,56	8.315,75	0,29%									
SINAPI	102330	AQUISIÇÃO	7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(RR-2C)	2.671,58	1,26	1,45	3.873,60	0,14%									
SINAPI	102331	AQUISIÇÃO	7.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	(RR-2C)	59.388,20	0,49	0,56	33.262,89	1,16%									
									SUB-TOTAL 7.0 >>		R\$394.878,86	13,81%							
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL																			
SINAPI	94267	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_09/2016	M	4.483,67	47,97	58,52	262.969,57	9,20%									
SINAPI	94268	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_09/2016	M	278,13	51,33	62,62	17.416,50	0,61%									
									SUB-TOTAL 8.0 >>		R\$280.388,07	9,81%							
											R\$862.111,90								R\$51.287,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Telchos: 77, Rua José Martins, Rua Firacaba, Rua Angra dos Reis e Rua Baur, Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-12; coordenada inicial: 11°15'27.01" S; 57°30'15.07" O, coordenada final: 11°15'33.04" S; 57°30'03.04" O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT, Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294, Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARAMT

DATA: OUTUBRO/2022

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (JUNHO/2022) ANP (JUNHO/2022) SICRO (ABRIL/2022)	BDI SERVIÇOS	22,00%
	BDI AQUISIÇÃO	15,28%
	NÃO DESONERADO	

PLANILHA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 289/2024		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
DE 14/05/2024 A 20/06/2024	DE 20/06/2024 A 08/07/2024	DE 08/07/2024 A 19/07/2024					

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
							UNIT. (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)					
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
SINAPI	102509		9 1	BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 09/2021	M2	27,27	19,52	23,81	649,30	0,02%				
SINAPI	102512		9 2	PINTURA DE EIXO VARIADO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A (LFO-01, LFO-02 e LFO-03) COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADOR AUTOPERLUDA AF 09/2021	M	5.745,09	4,19	5,11	29.957,41	1,03%				
SINAPI	102513		9 3	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA (PARE) APLICADA E APLICADO COM ROLO AF 09/2021	M2	89,60	33,79	41,21	3.692,42	0,13%				
SINALIZAÇÃO VERTICAL														
SINAPI	13521		9 4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM - PLACA RUA	UN	38,00	120,62	147,16	5.592,08	0,20%				
SINAPI	5213444		9 5	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	28,00	185,27	226,03	6.328,84	0,22%				
SINAPI	5213855		9 6	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	318,49	388,58	10.879,88	0,38%				
SINAPI	5213863		9 7	REGULAMENTAÇÃO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU IMPLANTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E	UN	19,00	354,67	432,70	8.221,30	0,29%				
SUB-TOTAL 9.0 >> R\$ 64.721,03														
DRENAGEM PROFUNDA														
MOVIMENTO DE TERRA														
ESCAVAÇÃO														
SINAPI	90100		10 2	JUNTA/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHOS, RETROSCAV (0,28 M3), LARG DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	4.071,15	10,19	12,43	50.604,43	1,77%	1271,99			R\$ 15.810,80
SINAPI	93362		10 3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2018	M3	2.193,47	11,14	13,59	29.809,23	1,04%	677,09			R\$ 9.201,68
SINAPI	93382		10 4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2018	M3	1.462,31	21,75	26,54	39.809,77	1,38%	451,39			R\$ 11.980,02
SINAPI	101573		10 5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTAL/ITEMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M AF 09/2020	M2	158,74	19,30	23,55	3.738,27	0,13%	159,74			R\$ 3.738,27
SINAPI	101625		10 6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF 09/2020	M3	393,90	146,54	178,78	70.421,44	2,46%	145,00			R\$ 25.923,10
SINAPI	101617		10 7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 08/2020	M2	1.398,25	2,16	2,64	3.691,38	0,13%	507,25			R\$ 1.399,14
POÇO DE VISITA														
SINAPI	2003679		10 8	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	UN	12,00	1.477,18	1.802,16	21.625,92	0,76%				
SINAPI	2003681		10 9	POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	UN	6,00	1.871,92	2.039,74	12.238,44	0,43%				
SINAPI	2003715		10 10	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	UN	18,00	1.344,45	1.640,23	29.524,14	1,03%				
SINAPI	21090		10 11	600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) TAMPA	UN	18,00	573,25	699,37	12.588,66	0,44%				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis - T1 e T3, Rua Porto Alegre, Rua Joazebo - T1 e T3, Rua Concordeia - T1 e T3, Rua Rino Guinzoa - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Marins, Rua Piracicaba, Rua Andra dos Reis e Rua Bauri. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-12; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"W; coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"W, totalizando uma área de 19.939,68 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFERA - PRO. 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
 DATA: OUTUBRO/2022

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (JUNHO/2022)
 ANP (JUNHO/2022)
 SICRO (ABRIL/2022)

NÃO DESONERADO
 22,00%
 15,28%

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNIFÉRIO (R\$)	UNIT + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO			
											DE 14/05/2024 A 20/06/2024	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	DE 20/06/2024 A 08/07/2024	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
FORMEIO/ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO																		
I-SINAPI	7745	ADQUIÇÃO	10.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	303,00	97,08	111,91	33.908,73	1,19%								
I-SINAPI	7725	ADQUIÇÃO	10.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	651,00	187,85	216,55	140.974,05	4,93%								
I-SINAPI	7750	ADQUIÇÃO	10.14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	241,00	312,55	360,31	86.834,71	3,04%								
SINAPI	92809	SERVIÇO	10.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	303,00	40,63	49,57	15.019,71	0,53%								
SINAPI	92811	SERVIÇO	10.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	651,00	59,08	72,08	46.924,08	1,64%								
SINAPI	92813	SERVIÇO	10.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	241,00	79,82	97,38	23.488,58	0,82%								
BOCA DE LOBO																		
SINAPI	97650	SERVIÇO	10.18	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	50,00	2.726,87	3.326,78	166.339,00	5,82%								
IMPACTO AMBIENTAL																		
SICRO	604081	SERVIÇO	10.19	BOCA DE BSTD D = 0,60 M - ESCONDISADE P* - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	566,07	696,61	1.381,22	0,05%								
SICRO	604101	SERVIÇO	10.20	BOCA DE BSTD D = 0,80 M - ESCONDISADE P* - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	981,05	1.172,48	2.344,96	0,08%								
SICRO	2003450	SERVIÇO	10.21	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	2,00	292,82	357,24	714,48	0,02%								
SICRO	2003452	SERVIÇO	10.22	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	2,00	897,12	1.094,49	2.188,98	0,08%								
DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL																		
SINAPI	90059	SERVIÇO	10.23	ESCALVA DE MANTENÇÃO DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, MÉDIA MONTANTE E BUNDA PARA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, REPERG. CAN. (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,00	12,01	14,65	679,00	0,03%								
SINAPI	102660	SERVIÇO	10.24	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	80,00	138,11	168,49	13.479,20	0,47%								
SINAPI	94879	SERVIÇO	10.25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA (Pedra)	TXKM	1.527,53	1,22	1,49	2.276,01	0,08%								
SINAPI	93569	SERVIÇO	10.26	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) (Pedra)	TXKM	8.605,06	0,48	0,59	5.076,96	0,18%								
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 10.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 20.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 30.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 40.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 50.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 60.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 70.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 80.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 90.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 100.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 110.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 120.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 130.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 140.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 150.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 160.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 170.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 180.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 190.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 200.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 210.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 220.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 230.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 240.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 250.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 260.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 270.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 280.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 290.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 300.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 310.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 320.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 330.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 340.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 350.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 360.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 370.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 380.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 390.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 400.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 410.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 420.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 430.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 440.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 450.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 460.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 470.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 480.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 490.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 500.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 510.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 520.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 530.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 540.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 550.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 560.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 570.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 580.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 590.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 600.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 610.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 620.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 630.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 640.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 650.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 660.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 670.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 680.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 690.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 700.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 710.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 720.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 730.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 740.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 750.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 760.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 770.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 780.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 790.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 800.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 810.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 820.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 830.0 >>										28,51%	R\$ 814.861,37	100,00%						
Sub-TOTAL 840.0 >>										28,51%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis - T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba - T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT

DATA: OUTUBRO/2022

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (JUNHO/2022) (JUNHO/2022)	ANP SICRO
	NÃO DESONERADO	
	BDI SERVIÇOS:	0,00%
	BDI AQUISIÇÃO:	0,00%

4° MEDIÇÃO		5° MEDIÇÃO		6° MEDIÇÃO		7° MEDIÇÃO		8° MEDIÇÃO		9° MEDIÇÃO		ACUMULADO		
DE 19/07/2024 A 09/09/2024		DE 09/09/2024 A 23/09/2024		DE 23/09/2024 A 07/10/2024		DE 07/10/2024 A 29/10/2024		DE 29/10/2024 A 26/05/2025		DE 26/05/2025 A 22/07/2025		QTD.ACM	VALOR ACM	%
QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR			
0,20	R\$ 35.617,09	0,30	R\$ 53.425,63	0,05	R\$ 8.904,27	0,05	R\$ 8.931,72					1,00	R\$ 178.085,43	100,00%
	R\$35.617,09		R\$53.425,63		R\$8.904,27		R\$8.931,72							
						40,00	R\$ 25.202,40					40,00	R\$ 25.202,40	100,00%
						6,00	R\$ 5.164,26					6,00	R\$ 5.164,26	100,00%
						6,00	R\$ 6.455,34					6,00	R\$ 6.455,34	100,00%
							R\$36.822,00						R\$36.822,00	
												12,50	R\$ 6.974,25	100,00%
												3,12	R\$ 1.740,77	100,00%
							R\$0,00						R\$8.715,02	
0,10	R\$ 3.652,49	0,15	5478,73	0,10	R\$ 3.652,49							0,95	R\$ 34.698,61	95,00%
	R\$3.652,49		R\$5.478,73		R\$3.652,49		R\$0,00						R\$34.698,61	
2132,10	R\$ 29.550,85	100,51	1393,07	78,24	R\$ 1.084,41							5452,88	R\$ 75.576,94	91,31%
124,59	R\$ 954,37	2,17	16,62	1,29	R\$ 9,88							190,25	R\$ 1.457,33	90,62%
18524,85	R\$ 30.938,49	907,43	1515,41	710,08	R\$ 1.185,83							48562,50	R\$ 81.099,38	91,34%
2007,50	R\$ 2.770,36	98,34	135,71	76,95	R\$ 106,19							5262,63	R\$ 7.262,43	91,34%
	R\$64.212,07		R\$3.060,81		R\$2.386,31		R\$0,00						R\$165.396,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA:		TABELA REFERÊNCIA:						SINAPI (JUNHO/2022) (JUNHO/2022) (ABRIL/2022)		ANP SICRO				
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis - T1 a T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba - T1 a T3, Rua Concordia - T1 a T3, Rua Rino Guinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauru. Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.								NÃO DESONERADO						
								BDI SERVIÇOS: 0,00%						
								BDI AQUISIÇÃO: 0,00%						
4º MEDIÇÃO		5º MEDIÇÃO		6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		8º MEDIÇÃO		9º MEDIÇÃO		ACUMULADO		
DE 19/07/2024 A 09/09/2024		DE 09/09/2024 A 23/09/2024		DE 23/09/2024 A 07/10/2024		DE 07/10/2024 A 29/10/2024		DE 29/10/2024 A 26/05/2025		DE 26/05/2025 A 22/07/2025		QTD.ACM	VALOR ACM	%
QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR			
7923,11	R\$ 8.715,42	1821,95	2004,15	252,00	R\$ 277,20							19237,14	R\$ 21.160,85	91,19%
2376,94	R\$ 9.127,45	546,58	2098,87	75,00	R\$ 288,00							5770,54	R\$ 22.158,87	91,19%
1188,47	R\$ 50.367,36	273,29	11582,03	37,80	R\$ 1.601,96							2885,57	R\$ 122.290,46	91,19%
1188,47	R\$ 50.367,36	273,29	11582,03	37,80	R\$ 1.601,96							2885,57	R\$ 122.290,46	91,19%
		7685,71	7993,14	2500,00	R\$ 2.600,00			2500,00	R\$ 2.600,00			12685,71	R\$ 13.193,14	68,38%
		7685,71	51878,54	2500,00	R\$ 16.875,00			2500,00	R\$ 16.875,00			12685,71	R\$ 85.628,54	68,38%
		9,22	37710,12	2,50	R\$ 10.221,93	1,19	R\$ 4.865,64	2,00	R\$ 8.177,54			14,91	R\$ 60.975,22	66,98%
		36,89	128846,19	11,00	R\$ 38.314,62	3,79	R\$ 13.236,88	8,00	R\$ 27.940,64			59,68	R\$ 208.338,33	66,98%
	R\$116.677,59		R\$253.695,07		R\$71.780,67		R\$18.102,51		R\$55.593,18				R\$656.035,88	
56309,71	R\$ 83.901,47	12948,53	19293,31	1784,03	R\$ 2.658,20	11993,55	R\$ 17.870,39					148704,97	R\$ 221.570,41	99,19%
8324,04	R\$ 13.318,47	1914,13	3062,61	263,72	R\$ 421,95	1772,96	R\$ 2.836,74					21982,47	R\$ 35.171,95	99,19%
		7712,61	11491,79	665,30	R\$ 991,30	2420,29	R\$ 3.606,23	4468,22	R\$ 6.657,65			15266,42	R\$ 22.746,97	82,00%
		43447,70	25634,14	3747,89	R\$ 2.211,26	13634,29	R\$ 8.044,23	25170,99	R\$ 14.650,88			86000,87	R\$ 50.740,51	82,00%
		276,89	401,19	23,86	R\$ 34,60	86,83	R\$ 125,90	160,29	R\$ 232,43			547,67	R\$ 784,12	82,00%
		6151,64	3444,92	530,65	R\$ 297,16	1930,44	R\$ 1.081,05	3583,89	R\$ 1.995,78			12176,62	R\$ 6.818,91	82,00%
		1106,74	1604,78	95,47	R\$ 138,43	347,30	R\$ 503,59	641,18	R\$ 929,71			2190,69	R\$ 3.176,50	82,00%
		24606,57	13779,68	2122,62	R\$ 1.188,67	7721,76	R\$ 4.324,19	14255,57	R\$ 7.983,12			48706,52	R\$ 27.275,65	82,00%
	R\$97.219,94		R\$78.712,42		R\$7.941,57		R\$38.392,31		R\$32.649,57					
		900,00	52668,00	900,00	R\$ 52.668,00	806,32	R\$ 47.185,85	1123,42	R\$ 65.742,39			3729,74	R\$ 218.264,24	83,00%
		72,00	4508,64	40,00	R\$ 2.504,80	49,31	R\$ 3.087,79	69,53	R\$ 4.354,13			230,84	R\$ 14.455,36	83,00%
			R\$57.176,64		R\$55.172,80		R\$50.273,64		R\$70.096,52					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em Vias Urbanas, nos Bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II, em Diversas Vias, nos Trechos: Rua Florianópolis - T1 e T3, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba - T1 e T3, Rua Concordia - T1 e T3, Rua Rino Gulinoza - T1 e T3, Rua São Paulo - T1 e T2, Rua José Martins, Rua Piracicaba, Rua Angra dos Reis e Rua Bauri, Coordenada da Rua principal: Rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"W, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"W, totalizando uma área de 19.939,58 m², no Município de Juara-MT, Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARAMT
 DATA: OUTUBRO/2022

SINAPI (JUNHO/2022)
 (JUNHO/2022)
 (ABRIL/2022)

TABELA REFERÊNCIA:

NÃO DESONERADO
 0,00%
 0,00%

4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		
QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QTD.ACM	VALOR ACM	%
182,00	R\$ 39.412,10	250,00	R\$ 27.977,50	53,00	R\$ 5.931,23					140,00	R\$ 30.317,00	303,00	R\$ 33.908,73	100,00%
		34,00	R\$ 7.362,70	26,00	R\$ 9.368,06							648,00	R\$ 140.540,95	99,89%
		45,00	R\$ 16.213,95	53,00	R\$ 2.627,21							241,00	R\$ 86.634,71	100,00%
292,00	R\$ 21.047,35	34,00	R\$ 2.450,72							140,00	R\$ 10.091,20	303,00	R\$ 15.019,71	100,00%
		45,00	R\$ 4.382,10	26,00	R\$ 2.531,88	37,00	R\$ 3.603,06					648,00	R\$ 46.779,92	99,69%
5,00	R\$ 16.633,90	21,00	R\$ 69.862,38	15,00	R\$ 49.901,70	5,00	R\$ 16.633,90					241,00	R\$ 23.468,58	100,00%
												46,00	R\$ 153.031,88	92,00%
												0,00	R\$ 0,00	0,00%
												0,00	R\$ 0,00	0,00%
												0,00	R\$ 0,00	0,00%
												0,00	R\$ 0,00	0,00%
												60,00	R\$ 879,00	100,00%
												80,00	R\$ 13.479,20	100,00%
												1527,53	R\$ 2.276,01	100,00%
												8605,06	R\$ 5.076,86	100,00%
R\$ 128.514,48		R\$ 148.563,23		R\$ 148.984,09		R\$ 45.218,31		R\$ 21.711,19		R\$ 40.406,20		R\$ 2.433.004,19		
R\$ 447.793,65		R\$ 600.112,52		R\$ 296.822,20		R\$ 197.740,49		R\$ 160.050,46		R\$ 40.406,20		R\$ 2.433.004,19		
4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO				85,12%

[Handwritten Signature]

ULIAS SOARES GARCIA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49045
 FISCAL DE OBRAS PORTARIA FISCAL N° 202/2024

ORÇ

LOCAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARAM/MT

DATA:

OUTUBRO/2022

Contratado de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Central e Jardim Primavera II especificação: aplicação de microtombamento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Floranópolis -11 a 13, rua Porto Alegre, rua Joazebo -11 a 13, rua Concordia -11 a 13, rua Rio Guinzoa -11 e 13, rua São Paulo -11 e 13, rua José Martins, rua Piracaba, rua Angra dos Reis e rua Banru, Coordenada da rua principal: rua São Paulo-12; coordenada inicial: 11°15'27,01"S, 57°30'33,04"W, coordenada final: 11°15'33,04"S, 57°30'33,04"W, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juara-MT, Conforme Termo de Convênio nº 2462/2023 - processo SINFRÁ - PRO- 202205294. - Concorrência pública 001/2024.

TABELA REFERENCIA:

SINAFI (UNHO/2022) JUNH/2022	QUANTIDADE UNID.	VALOR UNITARIO CONVENIADO (R\$)	VALOR TOTAL CONTRATADO (R\$)	QUANTIDADE PLANTAS APROVADA	VALOR UNITARIO CONVENIADO C/ PLANTAS APROVADA	VALOR TOTAL ACUMULADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO	PREÇOS GOVERNO	
								UNID.	CONVENIADO (R\$)
BDI SERVIÇOS: 22,00% BDI AQUISIÇÃO: 19,26% NÃO DESONERADO									

LEGENDA

ITENS EXISTENTES NA CONSUMAM NA APROVADA.	ITENS APROVADA
ITENS QUE NÃO CONSUMAM NA APROVADA.	ITENS APROVADA

BOLETEM	CÓDIGO	BOI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	UNIDARIO CONVENIADO (R\$)	UNIDARIO CONVENIADO + BDI (R\$)	PREÇOS GOVERNO	UNID.	CONVENIADO (R\$)	UNIDARIO CONTRATADO (R\$)	UNIDARIO CONTRATADO + BDI (R\$)	QUANTIDADE ADITIVA	VALOR UNITARIO CONVENIADO C/ PLANTAS APROVADA	VALOR TOTAL ACUMULADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO
SINAFI	85679		7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA	TKKM	148,9192	1,43	1,74	280,8593	1,22	R\$ 1,48	R\$ 223,279	13188,70	R\$ 1,74	R\$ 22,544,86	163105,02	R\$ 246,324,85
SINAFI	93988		7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM (BASE E SUELO)	TKKM	22,151,99	1,94	1,99	41,664,54	1,31	R\$ 1,80	R\$ 35,459,18	118922,08	R\$ 1,86	R\$ 219,813,47	138084,08	R\$ 255,272,82
SINAFI	95679		7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA	TKKM	16,817,59	1,43	1,74	32,394,61	1,22	R\$ 1,49	R\$ 27,740,22	13188,70	R\$ 1,74	R\$ 22,544,86	163105,02	R\$ 246,324,85
SINAFI	93999		7.4	PAVIMENTAÇÃO ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKKM).	TKKM	104,879,11	0,57	0,70	73,415,38	0,48	R\$ 0,59	R\$ 61,878,69	13188,70	R\$ 0,59	R\$ 61,878,69	138084,08	R\$ 123,757,38
SINAFI	102330		7.5	ASFAITAMENTO DE MATERIAL	(CM-10) TKKM	667,90	1,46	1,71	1,142,10	1,26	R\$ 1,45	R\$ 968,45	13188,70	R\$ 1,45	R\$ 968,45	138084,08	R\$ 1.036,90
SINAFI	102331		7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	(CM-10) TKKM	14,649,55	0,56	0,67	9,949,20	0,49	R\$ 0,56	R\$ 8,315,75	13188,70	R\$ 0,56	R\$ 8,315,75	138084,08	R\$ 9.631,50
SINAFI	102330		7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	(RR-20) TKKM	2,671,58	1,46	1,71	4,569,41	1,26	R\$ 1,45	R\$ 3,873,80	13188,70	R\$ 1,45	R\$ 3,873,80	138084,08	R\$ 3.873,80
SINAFI	102331		7.8	ASFAITAMENTO DE MATERIAL	(RR-20) TKKM	59,388,20	0,56	0,67	39,799,79	0,49	R\$ 0,56	R\$ 3,202,99	13188,70	R\$ 0,56	R\$ 3,202,99	138084,08	R\$ 33.202,99
SINAFI	94267		8.1	LOCO EM TRECHO RETO COM EXTENSÃO, 45 CM BASE DA	M	4,469,67	68,84	309,344,24	R\$ 47,97	R\$ 58,52	R\$ 292,999,57	13188,70	R\$ 58,52	R\$ 292,999,57	138084,08	R\$ 292.999,57	
SINAFI	94268		8.2	LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTENSÃO, 45 CM BASE DA	M	278,13	60,39	20,492,62	R\$ 91,33	R\$ 82,62	R\$ 17,416,50	13188,70	R\$ 82,62	R\$ 17,416,50	138084,08	R\$ 17.416,50	
SUB-TOTAL 8.0 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.1 >>> R\$290.398,07																	
SUB-TOTAL 8.2 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.3 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.4 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.5 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.6 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.7 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.8 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.9 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.10 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.11 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.12 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.13 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.14 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.15 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.16 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.17 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.18 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.19 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.20 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.21 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.22 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.23 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.24 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.25 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.26 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.27 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.28 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.29 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.30 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.31 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.32 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.33 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.34 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.35 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.36 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.37 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.38 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.39 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.40 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.41 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.42 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.43 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.44 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.45 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.46 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.47 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.48 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.49 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.50 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.51 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.52 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.53 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.54 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.55 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.56 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.57 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.58 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.59 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.60 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.61 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.62 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.63 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.64 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.65 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.66 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.67 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.68 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.69 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.70 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.71 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.72 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.73 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.74 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.75 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.76 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.77 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.78 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.79 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.80 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.81 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.82 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.83 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.84 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.85 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.86 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.87 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.88 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.89 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.90 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.91 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.92 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.93 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.94 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.95 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.96 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.97 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.98 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 8.99 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.0 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.01 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.02 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.03 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.04 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.05 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.06 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.07 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.08 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.09 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.10 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.11 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.12 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.13 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.14 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.15 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.16 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.17 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.18 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.19 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.20 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.21 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.22 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.23 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.24 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.25 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.26 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.27 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.28 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.29 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.30 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.31 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.32 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.33 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.34 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.35 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.36 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.37 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.38 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.39 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.40 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.41 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.42 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.43 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.44 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.45 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.46 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.47 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.48 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.49 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.50 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.51 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.52 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.53 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.54 >>> R\$229.835,96																	
SUB-TOTAL 9.55 >>&gt																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



LEGENDA

ITENS GLOSSADOS	ITENS ADITIVOS JÁ EXISTENTES NA APROVADA	ITENS ADITIVOS QUE NÃO CONSTAM NA APROVADA
-----------------	--	--

Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II especificação: aplicação de microrevestimento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Florianópolis -T1 a T3, rua Porto Alegre, rua Joacaba -T1 a T3, rua Concedida -T1 a T3, rua Rino Guinca -T1 e T3, rua São Paulo -T1 e T2, rua José Martins, rua Piracicaba, rua Angra dos Reis e rua Bauri. Coordenada da rua principal: rua São Paulo-T2, coordenada inicial: 11°15'27,01" S; 57°30'15,07" O, coordenada final: 11°15'33,04" S; 57°30'03,04" O, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINFRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 0012024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARÁ/MT
 DATA: OUTUBRO/2022

SINAPI (JUNHO/2022)
 ANP (JUNHO/2022)
 SICRO (ABRIL/2022)

NÃO DESONERADO
 BDI SERVIÇOS: 22,05%
 BDI AQUECIMENTO: 12,28%

PLANILHA DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 289/2024

BOLETEM	CÓDIGO	BDI	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS CONVÊNIO			PREÇOS CONTRATADO			ADITIVO DE VALOR				
							UNITÁRIO CONVÊNIO + BDI (R\$)	TOTAL CONVÊNIO (R\$)	UNITÁRIO CONVÊNIO (R\$)	UNIT. CONVÊNIO + BDI (R\$)	TOTAL CONVÊNIO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVA	VALOR UNITÁRIO CONVÊNIO C/ BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE ANULADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO	
			10.0			DRENAGEM PROFUNDA											
						MOVIMENTO DE TERRA											
						ESCAVAÇÃO											
SINAPI	90100	SERVIÇO	10.2	M3	4.071,15	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,25 (MEDIDA MONTANTE E JUNTAMENTO COMPOSIÇÃO POR TREGHO, INTERIORES) (0,30x0,30). LARG. SUPER. DE 1,0 CATEGORIA, EM LOÇOS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. SF 52/2023	11,99	14,63	59.560,99	R\$ 10,19	R\$ 12,43	R\$ 50.694,43	81,38	R\$ 14,63	R\$ 898,01	4132,53	R\$ 9.152,44
SINAPI	93392	SERVIÇO	10.3	M3	2.183,07	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CÂMARA 0,8M³ POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOGAR DE INTERFERÊNCIA. SF 52/2023	13,11	15,99	36.073,56	11,14	R\$ 13,56	R\$ 29.609,23	25,33	R\$ 15,99	R\$ 408,91	2222,79	R\$ 30.378,14
SINAPI	93392	SERVIÇO	10.4	M3	1.482,31	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	25,59	31,22	46.693,39	21,75	R\$ 26,54	R\$ 39.099,77	19,56	R\$ 31,22	R\$ 610,35	1481,66	R\$ 19.620,13
SINAPI	101970	SERVIÇO	10.5	M2	159,74	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALENTADO, COM PROS. UNIDADE DE 6 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_09/2020	27,70	27,69	4.395,44	19,30	R\$ 23,95	R\$ 3.798,27			159,74		R\$ 3.798,27
SINAPI	101625	SERVIÇO	10.6	M3	393,30	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	172,40	210,33	82.848,99	146,54	R\$ 178,76	R\$ 70.421,44			393,30		R\$ 70.421,44
SINAPI	101817	SERVIÇO	10.7	M2	1.398,25	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, CASERTE DO SOLO INTERIORES. AF_09/2020	2,54	3,10	4.334,38	2,16	R\$ 2,64	R\$ 3.691,36	35,50	R\$ 3,10	R\$ 110,05	1437,75	R\$ 3.801,45
SICRO	2008679	SERVIÇO	10.8	UN	12,00	POÇO DE VISITA	1.727,66	2.120,19	25.442,32	1.477,18	R\$ 1.802,16	R\$ 21.625,92	-3,00	R\$ 2.120,19	-R\$ 8.398,57	9,00	R\$ 15.395,35
SICRO	2008681	SERVIÇO	10.9	UN	6,00	POÇO DE VISITA - PN103 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	1.566,97	2.399,75	14.399,20	1.671,62	R\$ 2.039,74	R\$ 12.238,44	3,00	R\$ 2.399,75	R\$ 7.195,10	9,00	R\$ 18.437,54
SICRO	2003715	SERVIÇO	10.10	UN	19,00	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - GPV02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	1.581,71	1.929,69	34.734,42	1.344,45	R\$ 1.640,23	R\$ 29.524,14			19,00		R\$ 29.524,14
H-SINAPI	21090	SERVIÇO	10.11	UN	18,00	TAMPAO FOGO ARTICULADO, CLASSE BAIXO CARGA MAX.45T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIOAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE).	674,41	822,79	14.810,04	573,25	R\$ 699,37	R\$ 12.588,66			18,00		R\$ 12.588,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



LEGENDA

ITENS GLOSSADOS	ITENS ADITIVOS ADITIVOS JA QUANTIDADE ADITIVA	ITENS ADITIVOS QUANTIDADE ADITIVA
-----------------	---	-----------------------------------

Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II especificação: aplicação de microcristevestimento a frio em diversas vias, nos trechos: rua Florianópolis -T1 e T3, rua Porto Alegre, rua Joazebo -T1 e T3, rua Rino Guinza -T1 e T3, rua São Paulo -T1 e T2, rua José Martins, rua Piracicaba, rua Angra dos Reis e rua Bauri. Coordenada da rua principal: rua São Paulo-T2; coordenada inicial: 11°15'27,01"S; 57°30'15,07"O, coordenada final: 11°15'33,04"S; 57°30'03,04"O, totalizando uma área de 19.939,88m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 2462/2023 - processo SINIFRA - PRO- 2022/05294-. Concorrência pública 001/2024.

LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARUIM
 DATA: 02/03/2024

BDI SERVIÇOS: 33,05%
 BDI AQUISIÇÃO: 12,28%

NÃO DESONERADO

PLANILHA DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 289/2024

BOLETEM	CÓDIGO	BDI	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS CONVENIADO			PREÇOS CONTRATADO			VALOR UNITÁRIO CONVENIADO C/ BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE ADITIVA	VALOR CONTRATO + ADITIVO
							UNITÁRIO CONVENIADO (R\$)	TOTAL CONVENIADO (R\$)	UNITÁRIO CONVENIADO + BDI (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)				
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS																
						FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO										
SINAPI	7745	AQUISIÇÃO	10.12	M	300,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-17, COM ENCAIXE DE BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM.	114,21	33.802,98	131,66	39.892,98	97,00	R\$ 111,91	R\$ 33.802,73	300,00	R\$ 33.802,73	R\$ 33.802,73
SINAPI	7725	AQUISIÇÃO	10.13	M	651,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-17, COM ENCAIXE DE BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM.	221,00	143.805,00	254,77	165.859,27	187,00	R\$ 216,56	R\$ 160.974,06	651,00	R\$ 254,77	R\$ 165.859,27
SINAPI	7750	AQUISIÇÃO	10.14	M	241,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-17, COM ENCAIXE DE BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM.	307,71	102.159,90	423,92	140.159,90	312,50	R\$ 360,31	R\$ 86.354,71	241,00	R\$ 423,92	R\$ 122.018,41
SINAPI	62609	SERVIÇO	10.15	M	300,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO).	47,50	14.250,00	58,33	17.570,00	40,83	R\$ 49,97	R\$ 15.019,71	300,00	R\$ 58,33	R\$ 17.570,00
SINAPI	62611	SERVIÇO	10.16	M	651,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO).	69,50	45.380,50	84,79	55.189,29	59,08	R\$ 72,06	R\$ 46.924,08	651,00	R\$ 84,79	R\$ 55.189,29
SINAPI	62613	SERVIÇO	10.17	M	241,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO).	93,50	22.443,50	114,58	27.609,38	79,92	R\$ 97,38	R\$ 23.468,58	241,00	R\$ 114,58	R\$ 27.609,38
SINAPI	97950	SERVIÇO	10.18	UN	50,00	BOCA DE LOBO	3.206,08	160.304,00	3.913,86	195.690,00	2.728,87	R\$ 3.226,78	R\$ 160.304,00	50,00	R\$ 3.913,86	R\$ 160.304,00
IMPACTO AMBIENTAL																
SICRO	804081	SERVIÇO	10.19	UN	2,00	BOCA DE BTDC D = 0,60 M - ESCONDIÇÃO D' - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	665,97	1.331,94	617,49	1.234,98	580,07	R\$ 600,61	R\$ 1.201,22	2,00	R\$ 617,49	R\$ 1.234,98
SICRO	804101	SERVIÇO	10.20	UN	2,00	BOCA DE BTDC D = 0,60 M - ESCONDIÇÃO D' - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	1.139,65	2.279,30	1.379,34	2.758,68	997,00	R\$ 1.172,48	R\$ 2.344,96	2,00	R\$ 1.379,34	R\$ 2.758,68
SICRO	2003490	SERVIÇO	10.21	UN	2,00	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	344,49	688,98	420,28	840,56	292,92	R\$ 357,24	R\$ 714,48	2,00	R\$ 420,28	R\$ 840,56
SICRO	2003482	SERVIÇO	10.22	UN	2,00	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	1.055,44	2.110,88	1.297,64	2.595,36	897,12	R\$ 1.094,49	R\$ 2.188,98	2,00	R\$ 1.297,64	R\$ 2.595,36
SICRO	804233	SERVIÇO	10.23	UN	1,00	Boca de BTDC D = 1,00 m - escondição D' - areia e brita comerciais - alas retas						R\$ 2.113,80	R\$ 2.113,80	2,00	R\$ 2.113,80	R\$ 4.227,60
SICRO	2003454	SERVIÇO	10.24	UN	1,00	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas						R\$ 1.541,95	R\$ 1.541,95	1,00	R\$ 1.541,95	R\$ 1.541,95
SICRO	804189	SERVIÇO	10.25	M	16,00	Corpo de BTDC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais						R\$ 1.516,17	R\$ 24.258,72	16,00	R\$ 1.516,17	R\$ 24.258,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



LEGENDA

ITENS GLOSSADOS	ITENS ADITIVOS ADICIONADOS À PLANILHA APROVADA	ITENS ADITIVOS ADICIONADOS À PLANILHA APROVADA
-----------------	--	--

Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas, nos bairros Jardim Continental e Jardim Primavera II - Prefeitura Municipal de Juara/MT. OBRAS: T3, rua Porto Alegre, rua Joazebo -T1 e T3, rua Rino Guinoca -T1 e T3, rua São Paulo -T1 e T2, rua José Martins, rua Piracicaba, rua Angra dos Reis e rua Bauri. Coordenada da rua principal: rua São Paulo-T2, coordenada inicial: 11°15'27.01"S; 57°30'15.07"O, coordenada final: 11°15'33.04"S; 57°30'03.04"O, totalizando uma área de 19.939,58m², no Município de Juara-MT. Conforme Termo de Convênio n.º 24627/2023 - processo SINPRA - PRO- 2022/05294. Concorrência pública 001/2024.

JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
 DATA: OUTUBRO/2023

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (JUNHO/2022)
 SINAPI (JUNHO/2022)
 SINAPI (JUNHO/2022)

NÃO DESONERADO
 33,05%
 15,28%

PLANILHA DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 289/2024

BOLETEM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇOS CONVÊNIO			PREÇOS CONTRATADO			ADITIVO DE VALOR		
							UNITÁRIO CONVÊNIO (R\$)	UNIT. CONVÊNIO + BDI (R\$)	TOTAL CONVÊNIO (R\$)	UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	UNIT. CONTRATADO + BDI (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVA	VALOR UNITÁRIO CONVÊNIO C/ BDI	VALOR TOTAL
DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL															
SINAPI	90999	SERVIÇO	1023	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M MEDIDA MONTANTE E JUANTE (UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCHES COM ALTO NÍVEL	M3	60,00	14,13	17,24	1.034,40	12,01	R\$ 14,95	R\$ 879,00	60,00	R\$ 879,00	R\$ 879,00
SINAPI	10290	SERVIÇO	1024	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50M), COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL COM SELO DE ARGILA, AF. 07/2020	M	80,00	162,48	194,23	15.856,40	138,11	R\$ 188,49	R\$ 13.479,20	80,00	R\$ 13.479,20	R\$ 13.479,20
SINAPI	95679	SERVIÇO	1025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA (PEDRA)	TXKM	1.527,53	1,43	1,74	2.657,89	1,22	R\$ 1,49	R\$ 2.276,01	1.527,53	R\$ 2.276,01	R\$ 2.276,01
SINAPI	93599	SERVIÇO	1028	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), (PEDRA)	TXKM	6.602,06	0,57	0,70	6.023,54	0,48	R\$ 0,59	R\$ 5.076,96	6.602,06	R\$ 5.076,96	R\$ 5.076,96
							SUB-TOTAL DO BDI >>>	R\$ 668.705,40			R\$ 644.893,37		R\$ 644.893,37		R\$ 644.893,37
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>	R\$ 3.361.533,40			R\$ 3.361.533,40		R\$ 3.361.533,40		R\$ 3.361.533,40

Im porta e orçamento contratado em: TRES MILHÕES, TREZENTOS E UM MIL, CINQUENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

OBSERVAÇÕES:

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO

2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO 113,04% (INPA) E 71,83% (MÉD.) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

19/07/2024.

VALOR TOTAL CONVÊNIO: R\$ 3.361.533,40 (TRES MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E UM MIL, CINQUENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
 VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 2.858.396,45 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CINQUENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
 VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 289.817,04 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)
 VALOR TOTAL CONTRATADO + ADITIVO: R\$ 3.148.213,49 (TRES MILHÕES, CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVE CENTAVOS)

UALAS SOARES GARCIA
 ENGENHEIRA CIVIL, CREA/MT 45045
 PORTARIA FISCAL: 202/2024

UALAS
SOARES
GARCIA:0589
87008199

Assinado de forma digital por UALAS SOARES GARCIA:0588700819
 Dados: 2024.09.16 07:25:08 -04'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



OPERAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS URBANAS, NOS BARRIOS JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 LOCAL: JARDIM CONTINENTAL E JARDIM PRIMAVERA II
 MUNICÍPIO: MUNICIPAL DE JUARA/MT
 DATA: 04/08/2022
 VALOR DA OBRA: 3.391.833,40 100%
 VALOR DO REPASSE: 3.193.466,73 96,00%
 VALOR DA CONTRATAÇÃO: 198.078,67 5,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	30 dias			60 dias			90 dias			120 dias			150 dias			180 dias					
			CONCEDENTE	PROPORTE	%																		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	208.212,27	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%	33.179,41	1.746,28	16,67%			
2.0	MANEIO DE OBRA	43.320,10	41.154,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.223,13	7.792,38	410,13	80,00%	1.948,09	102,53	20,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	42.970,41	40.821,69	2.148,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
5.0	TERRAPLANAGEM	272.840,27	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%	20.219,63	1.064,20	10,00%			
6.0	PAVIMENTAÇÃO	1.014.873,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAS DE PAVIMENTAÇÃO	463.720,65	44.095,11	2.318,85	10,00%	44.095,11	2.318,85	10,00%	44.095,11	2.318,85	10,00%	44.095,11	2.318,85	10,00%	44.095,11	2.318,85	10,00%	44.095,11	2.318,85	10,00%			
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	328.826,66	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%	31.334,50	1.649,18	10,00%			
9.0	REALIZAÇÃO MARIÁ	78.131,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	968.720,03	91.076,68	4.793,53	10,00%	91.076,68	4.793,53	10,00%	91.076,68	4.793,53	10,00%	91.076,68	4.793,53	10,00%	91.076,68	4.793,53	10,00%	91.076,68	4.793,53	10,00%			
TOTAL GERAL		3.391.833,40	308.829,19	16.296,80	9,70%	271.816,82	11.874,68	6,80%	316.827,28	16.643,21	9,90%												
TOTAL GERAL		3.391.833,40	308.829,19	16.296,80	9,70%	271.816,82	11.874,68	6,80%	316.827,28	16.643,21	9,90%												

LULAS SOARES GARCIA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT 48945
 FISCAL DE OBRAS PORTADORA FISCAL Nº202/2024

Medições
cronograma
Walter Lauro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: RUA JOÃO WAGNER, RUA FIRMINIO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE HOLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL: 11°15'16.6 S; 57°31'30.2 O COORDENADA FINAL: 11°15'38.9"S; 57°31.15.3"O, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M² MUNICÍPIO DE JUARA -MT., CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINFRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (JULHO/2023) ANP (JULHO/2023) SICRO (ABRIL/2023)
LOCAL:	JARDIM UBIRAJARA E AVENIDA WALTER LAURO		NÃO DESONERADO
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT	BDI SERVIÇOS:	22,00%
DATA:	JULHO DE 2024	BDI AQUISIÇÃO:	15,26%

PLANILHA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024

BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		QUANT.ACM	VALOR.ACM	% EXECUTADA
					UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	DE 01/04/2025 A 20/05/2025	VALOR TOTAL	DE 20/05/2025 A 31/07/2025	VALOR TOTAL			
	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
COMPOSIÇÃO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	133.491,38	162.859,48	162.859,48	5,09%	0,19	R\$ 30.929,22	0,11	R\$ 17.914,54	0,30	R\$ 40.843,76	29,99%
							R\$162.859,48	5,09%		R\$30.929,22		R\$17.914,54			
	2.0	CANTEIRO DE OBRA													
SINAPI	2.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	40,00	474,03	578,31	23.132,40	0,72%	40,00	R\$ 23.132,40			40,00	R\$ 23.132,40	100,00%
I-SINAPI	2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	654,52	798,51	4.791,06	0,15%					0,00	R\$ 0,00	0,00%
I-SINAPI	2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	818,15	998,14	5.988,84	0,19%					0,00	R\$ 0,00	0,00%
							R\$33.912,30	1,06%							
	3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
COMPOSIÇÃO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	12,50	265,63	324,06	4.050,75	0,13%	12,50	R\$ 4.050,75			12,50	R\$ 4.050,75	100,00%
COMPOSIÇÃO	3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(INSTALADA)	M²	3,12	265,63	324,06	1.011,06	0,03%	3,12	R\$ 1.011,06			3,12	R\$ 1.011,06	100,00%
							R\$5.061,81	0,16%		R\$5.061,81			R\$0,00	R\$ 5.061,81	100,00%
	4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
COMPOSIÇÃO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	25.754,98	31.421,07	31.421,07	0,98%	0,50	R\$ 15.710,54			0,50	R\$ 15.710,54	50,00%
							R\$31.421,07	0,98%		R\$15.710,54			R\$0,00		
	5.0	TERRAPLANAGEM													
SINAPI	5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA 3,18M3). AF_07/2020	M3	10.206,75	9,44	11,51	117.479,71	3,87%	3866,20	R\$ 44.499,96			3866,20	R\$ 44.499,96	37,88%
SINAPI	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.401,61	5,38	6,56	15.754,56	0,49%	3,42	R\$ 22,44			3,42	R\$ 22,44	0,14%
SINAPI	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	(Bota-fora) TXKM	62.835,29	1,08	1,31	82.314,22	2,57%	31097,31	R\$ 40.737,48			31097,31	R\$ 40.737,48	49,49%
SINAPI	5.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	7.805,14	0,86	1,04	8.117,34	0,25%	3862,78	R\$ 4.017,29			3862,78	R\$ 4.017,29	49,49%
							R\$223.665,83	6,99%		R\$89.277,17			R\$0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS:
 RUA JOAO WAGNER, RUA FERMINO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE
 HOLANDA, AVENIDA VEREDOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV.
 VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL: 11°16'16.6 S; 57°31'30.2 O COORDENADA FINAL: 11°16'38.9 S;
 57°31.15.3 O, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 19.381,94 MNO MUNICIPIO DE JUARA -MT., CONFORME TERMO DE
 CONVENIO Nº 0189/2024 - PROCESSO SINFRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.

JARDIM UBIRAJARA E AVENIDA WALTER LAURO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
 JULHO DE 2024

TABELA REFERENCIAL:
 BDI SERVICOS
 BDI AQUISIÇÃO

SINAPI (JULHO/2023)
 ANP (JULHO/2023)
 SICRO (ABRIL/2023)

NAO DESONERADO
 22,00%
 15,28%

PLANILHA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024

1º MEDIÇÃO DE 01/04/2025 A 20/05/2025

2º MEDIÇÃO DE 20/05/2025 A 31/07/2025

BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITARIO (R\$)	UNIT. * BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		VALOR. ACM	% EXECUTADA
									QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		
	8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL												
SINAPI	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 05/2016	M	4.682,83	45,68	55,72	260.927,28	8,16%			1454,96	RS 81.070,37	31,07%	
SINAPI	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 05/2016	M	237,97	48,76	59,48	14.154,45	0,44%			73,94	RS 4.397,95	31,07%	
	9.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS					RS275.081,73	8,60%				RS85.488,32		
SINAPI	9.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 09/2020	M3	16,63	167,69	204,62	3.815,79	0,12%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	9.2	CORPO DE BDOCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRIO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	M	15,00	7.459,72	9.113,05	136.695,75	4,27%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	9.3	BOCA DE BDOCC 3,00 X 3,00 M - ESCONDISADE 0° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	UN	2,00	32.988,53	40.246,00	80.492,00	2,52%			0,00	RS 0,00	0,00%	
COMPOSIÇÃO	9.4	DISSIPADOR DE ENERGIA	BDCC 3x3	1,00	5.641,70	6.882,67	6.882,67	0,22%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	9.5	DEFENSA SEMIMOVEVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	40,00	363,47	443,43	17.737,20	0,55%			0,00	RS 0,00	0,00%	
	10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					RS245.623,61	7,68%				RS0,00		
	10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL												
SINAPI	10.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	18,50	16,36	19,95	369,07	0,01%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SINAPI	10.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF. 05/2021	M	5.558,48	3,46	4,22	23.461,00	0,73%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SINAPI	10.3	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	88,95	30,88	37,67	3.350,59	0,10%			0,00	RS 0,00	0,00%	
	10.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL					0,00							
SINAPI	10.4	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	28,00	60,33	73,60	2.080,80	0,09%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	10.5	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RT LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	19,00	164,51	225,10	4.276,90	0,13%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	10.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	184,47	225,05	1.800,40	0,06%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	10.7	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	184,49	225,07	450,14	0,01%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	10.8	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	19,00	259,39	365,25	6.939,75	0,22%			0,00	RS 0,00	0,00%	
SICRO	10.9	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	24,00	333,42	408,77	9.762,48	0,31%			0,00	RS 0,00	0,00%	
							RS 52.471,13	1,64%				RS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNIDADE	UNITÁRIO (R\$)	R\$	UNIT. + BDI	TOTAL (R\$)	%	PREÇO				VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR A.C.M.	% EXECUTADA	
											1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	DE 01/04/2025 A 20/05/2025	DE 20/05/2025 A 31/07/2025								
	11.0	DRENAGEM PROFUNDA																				
		MOVIMENTO DE TERRA																				
		ESCAVAÇÃO																				
SINAPI	11.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRENCHO), RETROSCAV (0,28 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	8,19	53.291,85	53.291,85	53.291,85	1,67%	53.291,85	53.291,85	100,00%											
		REATERRO																				
SINAPI	11.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CÂMARA: 0,8 M3 POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	9,44	30.191,76	30.191,76	774,00	0,94%	30.191,76	774,00	50,02%											
SINAPI	11.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	19,23	23,46	41.025,20	1748,73	1,28%	41.025,20	1748,73	100,00%											
		ESCORAMENTO																				
SINAPI	11.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	M2	17,67	21,55	24.736,38	1147,86	0,77%	24.736,38	1147,86	100,00%											
		PREPARO DE FUNDO																				
SINAPI	11.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF_08/2020	M3	135,05	164,76	92.315,02	0,00	2,89%	92.315,02	164,76	50,06%											
SINAPI	11.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	1.705,35	2,02	4.195,16	799,00	0,13%	4.195,16	799,00	50,29%											
		POÇO DE VISITA																				
SICRO	11.8	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	4,00	1.609,98	1.664,17	7.856,68	0,25%	7.856,68	4,00	100,00%											
SICRO	11.9	POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	2,00	2.183,49	2.603,66	5.327,70	0,17%	5.327,70	2,00	100,00%											
SICRO	11.10	POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	7,00	2.580,66	3.148,40	22.038,80	0,69%	22.038,80	7,00	100,00%											
SICRO	11.11	POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	3,00	3.235,61	3.947,44	11.842,32	0,37%	11.842,32	3,00	0,00%											
SICRO	11.12	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	16,00	1.364,13	1.664,23	26.627,68	0,83%	26.627,68	16,00	0,00%											
SINAPI	11.13	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	16,00	563,74	687,76	11.044,16	0,34%	11.044,16	16,00	0,00%											

PLANILHA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 347/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: RUA JOÃO WAGNER, RUA FIRMÍNIO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SÉRGIO B. DE HOLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO. COORDENADA INICIAL: 11°15'16.65"; 67°31'30.2" O COORDENADA FINAL: 11°15'38.95"; 67°31'16.2" O. TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M². Nº MUNICÍPIO DE JUARA - MT., CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINFRA - PRO- 2022/05576 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024.	LOCAL: JARDIM UBRARA E AVENIDA WALTER LAURO	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT	DATA: JULHO DE 2024
---	---	--	---------------------

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2023) ANP (JULHO/2023) SICRO (ABRIL/2023)	BDI SERVIÇOS: 22,00%	BDI AQUISIÇÃO: 15,28%
	NÃO DESONERADO	

1ª MEDIÇÃO	DE 01/04/2025 A 20/05/2025
2ª MEDIÇÃO	DE 20/05/2025 A 31/07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	PREÇO				
									QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: HOLLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL:11°15'16,6 S; 57°31'30,2 O COORDENADA FINAL:11°15'38,9"S; 57°31'15,3"O.TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M².NO MUNICÍPIO DE JUARA -MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.													
LOCAL:	JARDIM UBRJURARA E AVENIDA WALTER LAURO												
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT												
DATA:	JULHO DE 2024												
OBRA:	1º MEDIÇÃO												
	2º MEDIÇÃO												
	DE 01/04/2025 A 20/05/2025												
DE 20/05/2025 A 31/07/2025													
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS: HOLLANDA, AVENIDA VEREADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. VER. WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL:11°15'16,6 S; 57°31'30,2 O COORDENADA FINAL:11°15'38,9"S; 57°31'15,3"O.TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 19.381,94 M².NO MUNICÍPIO DE JUARA -MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0199/2024 - PROCESSO SINRA - PRO- 2022/05576- CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024.</p>													
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (JULHO/2023) ANP (JULHO/2023) SICRO (ABRIL/2023)												
				BOI SERVIÇOS:		BDI AQUISIÇÃO:							
				22,00%		15,28%							
				NÃO DESONERADO									
REDE DE AGUAS PLUVIAIS													
I-SINAPI	11.14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	431,00	86,92	109,04	45.703,24	1,43%	85,00	R\$ 9.013,40	184,00	R\$ 19.511,36	42,69%
I-SINAPI	11.15	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	291,00	169,20	205,20	59.713,20	1,87%	291,00	R\$ 59.713,20	291,00	R\$ 59.713,20	100,00%
I-SINAPI	11.16	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	124,00	360,42	439,71	54.524,04	1,70%	124,00	R\$ 54.524,04	124,00	R\$ 54.524,04	100,00%
I-SINAPI	11.17	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1200 MM	M	337,00	528,63	644,92	217.338,04	6,80%	171,00	R\$ 107.056,72	337,00	R\$ 217.338,04	100,00%
I-SINAPI	11.18	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1500 MM	M	101,00	759,02	926,00	93.526,00	2,92%			0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI	11.19	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	431,00	34,22	41,74	17.989,94	0,56%	85,00	R\$ 4.132,28	184,00	R\$ 7.680,16	42,69%
SINAPI	11.20	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	291,00	49,84	60,80	17.692,80	0,55%	291,00	R\$ 17.692,80	291,00	R\$ 17.692,80	100,00%
SINAPI	11.21	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	124,00	89,80	109,55	13.584,20	0,42%		R\$ 13.584,20	124,00	R\$ 13.584,20	100,00%
SINAPI	11.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	337,00	112,38	137,10	48.202,70	1,44%	171,00	R\$ 22.758,60	337,00	R\$ 48.202,70	100,00%
SINAPI	11.23	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	101,00	151,26	184,53	18.637,53	0,58%			0,00	R\$ 0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM URBANAS NAS VIAS:
 RUA JOÃO WAGNER, RUA FIRMINO DE OLIVEIRA, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2, TRAVESSA 3, RUA SERGIO B. DE
 HOLLANDA, AVENIDA VEREDADOR WALTER LAURO E RUA ANTONIO LISBOA NETO COORDENADA DA RUA PRINCIPAL - AV.
 VER WALTER LAURO, COORDENADA INICIAL-11°15'16.6 S; 57°31'30.2 O COORDENADA FINAL-11°15'38.8"S;
 57°31.15.3"O, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 19.381,94 MHO MUNICIPIO DE JUARA -MT., CONFORME TERMO DE
 CONVENIO N° 0199/2024 - PROCESSO SINAPI - PRO- 2022/08576 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024.

LOCAL: JARDIM UBRIZAUARA E AVENIDA WALTER LAURO
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
 DATA: JULHO DE 2024

TABELA REFERENCIAL:
 SINAPI (JULHO/2023)
 ANP (JULHO/2023)
 SICRO (ABRIL/2023)

NAO DESONERADO
 22,00%
 15,28%

BOLETIM	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	UNITARIO (R\$)	UNITARIO * BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	1° MEDIÇÃO		2° MEDIÇÃO			
									DE 01/04/2025 A 20/05/2025		DE 20/05/2025 A 31/07/2025			
									QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		
SINAPI	11.24	BOCA DE LOBO CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	62,00	2.367,01	2.887,75	179.040,50	5,60%			10,00	R\$ 28.877,50	16,13%	
SICRO	11.25	IMPACTO AMBIENTAL BOCA DE BSTITO = 1,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS	UN	1,00	2.933,79	3.579,22	3.579,22	0,11%					0,00%	
SICRO	11.26	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	UN	1,00	3.398,62	4.146,31	4.146,31	0,13%					0,00%	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 1.102.130,43	R\$ 433.071,93	34,46%				R\$ 249.754,74		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$3.198.167,03	R\$560.251,31	100,00%				R\$539.564,42	R\$ 1.199.815,72	37,52%

Importa o presente orçamento em:
 OBSERVAÇÕES:
 1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO
 2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO 113,04% (HORA) E 71,63% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR 2° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 347/2024: R\$ 539.564,42 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

UAIAS SOARES GARCIA
 FISCAL DE OBRAS
 PORTARIA FISCAL 023/2025

Ofício número 290725/2025

Juara – MT, 30 de julho de 2025.

A Vossa Excelência Senhor

VALDINEI HOLANDA MORAES

PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA

Prefeitura Municipal de Juara

78.575-000

Juara – MT

Assunto: **INSTRUMENTO DE CONTRATO nº 347/2024 – Solicitação aditivo de prazo de execução e vigência do contrato.**

Prezado Sr. Prefeito,

Reportamos execução de 36,41% da meta total de obra, dos quais 20,07% encontram-se formalmente medidos.

Relembramos que a liberação de recursos para retomada dos serviços ocorreu a aproximadamente 3 semanas, desde então foram executados: 31% da área de pavimentação; 16% das Bocas de Lobo; 31,07% de meio-fio e sarjeta. Em se tratando da Rede de Galerias de Águas Pluviais, as prumadas de 600 mm; 1.000 mm e 1.200 mm encontram-se 100% executadas. Sendo que a execução da prumada de 1.500 mm foi paralisada ontem a tarde em virtude de solicitação de membro do poder legislativo local.

Considerando tais fatos, acreditamos ser necessária prorrogação de prazo de vigência do contrato e de execução da obra em 180 dias; ou outro que esta administração considerar adequado.

Pedimos deferimento

Atenciosamente

MARCIO HENRIQUE Assinado de forma digital
por MARCIO HENRIQUE
GIRALDELLI:581077 GIRALDELLI:58107770153
70153 Dados: 2025.07.30
Calabria MHG Construtora LTDA

02.639.244/0001-44



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Venho, por meio deste, justificar a solicitação do aditivo de prazo de vigência do contrato nº 347/2024, referente à contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica do bairro Ubirajara e av. Walter Lauro no município de Juara-MT.

A necessidade deste aditivo se deve à impossibilidade de realização dos serviços, em decorrer da liberação dos recursos do estado.

Assim, solicito a aprovação do termo aditivo de prazo de vigência do contrato, com a extensão do prazo por mais 01 ano, conforme a situação exposta.

Agradeço antecipadamente pela atenção e compreensão.

Atenciosamente,

UALAS SOARES
GARCIA:05887
008199

Assinado de forma digital
por UALAS SOARES
GARCIA:05887008199
Dados: 2025.07.31
10:13:24 -04'00'

Juara - MT, 31/07/2025

UALAS SOARES GARCIA
Engenheiro Civil CREA MT 49045
Fiscal de Obras.