



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 267/2021 - GP

Juara-MT, 30 de Março de 2021.

Ao Senhor
Luciano Aparecido de Oliveira
Primeiro Secretário
Câmara Municipal de Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 333/2021
Data: 01/04/2021 - Horário: 12:57
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 073/GVLO/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 136/2021 – 01/04/2021


Assunto: Ofício nº 267/2021 - GP - Em resposta ao Ofício nº 073/GVLO/2021 – Referente cronograma físico-financeiro da obra de leitos de estabilização do Hospital Municipal de Juara.

Senhor Vereador,

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais *Edis* do Poder Legislativo Municipal, venho através do presente em resposta ao vosso ofício acima mencionado, encaminhar Cronograma Físico-Financeiro da obra dos Leitos de Estabilização junto ao Hospital Municipal.

Sem mais, elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,


Antônio José Santana Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria GP nº 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: TÉRMINO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA - MT

Tomada de Preços: 018/2020

Município: Juara - MT

Endereço: Rua João Pessoa, 553-N, Centro - Hospital Municipal de Juara

Arquiteta Responsável Fiscalização: Suziane Regina Silva da Rocha CAU: A158548-7

CODIGO SINFRA	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar										
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.192,08	3,15	12.192,08	100,00%	-		-		-		-		100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.119,48	1,44	6.119,48	100,00%	-		-		-		-		100,00%
3	ESTRUTURA	0,00	0,00	-		-		-		-		-		0,00%
4	ALVENARIA	0,00	0,00	-		-		-		-		-		0,00%
5	COBERTURA	4.920,60	1,16	-		4.920,60	100,00%	-		-		-		100,00%
6	ESQUADRIAS	46.081,69	10,88	-		-		-		23.040,84	50,00%	23.040,84	50,00%	100,00%
7	REVESTIMENTO	14.097,69	3,32	-		-		7.048,84	50,00%	7.048,84	50,00%	-		100,00%
8	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	74.645,14	19,09	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	14.929,03	20,00%	100,00%
9	PINTURA	55.558,53	17,23	13.889,63	25,00%	13.889,63	25,00%	27.779,27	50,00%					100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.617,41	4,15	-		-		-		8.808,71	50,00%	8.808,71	50,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	87.419,76	20,65	-		-		-		43.709,88	50,00%	43.709,88	50,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS	14.173,63	3,34	-		1.417,36	10,00%	1.417,36	10,00%	8.504,18	60,00%	2.834,73	20,00%	100,00%
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO	3.509,82	0,83	-		-		-		-		3.509,82	100,00%	100,00%
14	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E CALÇADAS PARTE DOS FUNDOS DO HOSPITAL	47.906,31	13,59							23.953,16	50,00%	23.953,16	50,00%	100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FINAL	4.634,40	1,17	-		-		-		-		4.634,40	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	388.876,54	100,00	47.130,22	12,12%	35.156,63	9,04%	51.174,50	13,16%	129.994,64	33,43%	125.420,56	32,25%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			47.130,22	12,12%	82.286,84	21,16%	133.461,34	34,32%	263.455,98	67,75%	388.876,54	100,00%	

Juara, 22 de Março de 2021

Suziane Regina Silva da Rocha

CAU A158548-7

Fiscal Port N°185/2021