



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Ofício 199/2017
Secretaria Municipal de Cidade

Juara – MT, 18 de maio de 2017.

Ao Senhor
Valdi Leandro Cavichioli (Leo Boy)
Vereador Municipal
Câmara Municipal de Juara

Assunto: resposta ao Ofício nº 050/GVLB/2017

Venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade fornecer informações solicitadas sobre a Obra da Quadra Coberta na Escola Municipal Presidente Costa e Silva:

- A obra encontra-se paralisada, com cerca de 75% de serviços executados e pagos.
- Em vistoria realizada, constatou-se alguns serviços executados em desconformidade com o projeto que deverão ser regularizados.
- A empresa foi notificada em janeiro/2017 e maio/2017 para regularizar as pendências apontadas na vistoria. Na última notificação, o município fixou um prazo de 10 dias para a retomada dos serviços.
- Essas alterações e correções estão sendo providenciadas pela empresa executora da obra, Mendanha Construtora LTda.
- A data prevista para a conclusão da obra e o término do convenio é 30/06/2018.

Sem mais por momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

João Candido da Oliveira
Secretário Municipal de Cidade

Leo Boy - Vereador

Protocolo nº 339/2017 – 19/05/2017

Assunto: Ofício nº 199/SMC/2017 – Encaminhando resposta ao
Ofício nº 050/GVLB/2017.

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 0000564
Data: 19/05/2017 Horário: 14:38
Administrativo -