



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

Ofício nº 229/SMC/2021

Juara - MT, 12 de agosto de 2021.

Ao Senhor  
**Luciano A. de Oliveira e Outros**  
Vereadores Municipais

**Câmara Municipal de Juara - MT**



**PROTOCOLO GERAL 964/2021**  
Data: 16/08/2021 - Horário: 13:40  
Administrativo

**Assunto: Resposta ao Ofício 218/GVLO/2021**

Prezado Senhor,

Venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade informar a Vossa Senhoria quanto ao atraso na entrega da obra do contrato 181/2020 – **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA.**

Devido a dificuldade em conseguir os materiais para finalização da obra, assim como o aumento exorbitante do custo a etapa de acabamentos tem se dado de forma lenta. Os valores dos itens em aço para a execução do alambrado sofreram um reajuste muito alto, por isso a empresa contratada protocolou junto a Prefeitura uma solicitação de reajuste de valor que se encontra em tramitação legal no setor administrativo e jurídico.

Visando a entrega da edificação com a qualidade requerida em projeto, memorial descritivo e planilha o novo prazo para conclusão da obra é outubro de 2021, tempo suficiente para que haja a conclusão dos procedimentos administrativos e finalização da obra.

Sem mais para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.  
Att

**Suziane Regina Silva da Rocha**  
Arquiteta e Urbanista CAU A158548-7  
Portaria de Fiscalização 192/2021

**Joaquim Tolovi Junior**  
Secr. Adjunto de Cidade  
Portaria nº 058/2021

**Luciano Olivetto – Primeiro Secretário**  
Protocolo nº 429/2021 – 16/08/2021

Assunto: Ofício nº 229/SMC/2021 - Em resposta do Ofício nº 218/GVLO/2021 - Referente previsão para conclusão da obra de Construção de Quadra Esportiva na Escola Municipal Presidente Costa e Silva.