



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 214/2025 - GP

Juara-MT, 21 de fevereiro de 2025.

A Excelentíssima Senhora
Vereadora Patrícia Alves Vivian da Guia
Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 024/GP/2025

Senhora Presidente,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, venho através encaminhar a Vossa Senhoria, Ofício nº 023/ENG/2025 da Concessionária Aguas de Juara, que resposte ao Requerimento nº 001/2025, de autoria do Vereador Luciano Olivetto, sobre cronograma das obras para a transição da captação de água do Córrego Alcebíades para o Arinos Arinos.

Caso haja necessidade de mais esclarecimentos ou documentos adicionais, coloco-me à disposição para atendê-la prontamente.

Atenciosamente,

Valdinei Holanda Moraes
Prefeito do Município



Ofício nº 023/ENG/2025

Juara-MT, 19 de fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Alzira Maria Piva

Diretora do Departamento de Normas e Legislação

Assunto: Apresentação do Cronograma Detalhado da Transição da Captação de Água do Córrego Alcebiádes para o Rio Arinos

Prezado(a) Senhora,

Em atendimento ao ofício nº 007/2025, referente à solicitação de cronograma detalhado das etapas da obra para a transição da fonte de captação de água do Córrego Alcebiádes para o Rio Arinos, encaminhamos em anexo o planejamento contendo informações técnicas e operacionais para execução do projeto.

Salientamos que o cronograma apresentado, faz referência somente aos processos e obras sob controle da empresa, podendo haver alteração nos prazos informados em razão de obrigações cuja execução dependa de atos administrativos ou providências que deveriam ser realizadas pela Administração Pública e terceiros alheios à Concessionária, como por exemplo o poder judiciário e a SEMA/MT.

Importante ressaltar ainda, conforme inclusive mencionado pelo Sr. Vereador no ofício nº 007/2025, que a implementação da mudança da fonte de captação de água do município foi prejudicada em razão da suspensão pelo judiciário dos efeitos do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão assinado em 2020, decorrência de uma ação promovida pelo Ministério Público Estadual (MPE/MT).

PREFEITURA MUN. DE JUARA
OFÍCIO Nº 2681
DATA 19/02/25
HORA 14:42
Assinatura: *Stephany*



Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar as etapas de execução da transição da captação de água para garantir a continuidade do abastecimento com segurança e eficiência, em conformidade com as normativas vigentes.

1. Etapas do Cronograma

A execução do projeto será dividida nas seguintes fases:

1.1. Mobilização e Planejamento Inicial

Levantamento topográfico e batimétrico da área, (Etapa Concluída);

Solicitação da área junto a prefeitura, (Etapa Concluída);

Regularização da área, incluindo execução de CAR, (Protocolo em 05/11/2024 – em análise);

Estudos e projetos; (Etapa Concluída)

Licenciamento ambiental, (Protocolo 10/2024 – em análise)

- Outorga para Captação, (Protocolo 27/11/2024 – em análise)
- PEF para retirada de vegetação nativa em área de APP, (Protocolo 27/11/2024 – em análise)
- Licença Prévia, (Publicação em 14/02/2025)
- Licença de Instalação;
- Licença de Operação;

1.2. Infraestrutura e Obras Cíveis (Previsto início em: março/2025)

Terraplanagem e Aterros;

Instalação do canteiro de obras;

Aquisição de materiais e equipamentos;

Construção da estrutura de Elevatória de Água Bruta:

Construção tomada de água no Rio Arinos.

Instalação de tubulações de adução e conexões com a ETA existente.

Implementação dos sistemas de automação e monitoramento remoto.

1.3. Testes e Ajustes Operacionais (Previsto: agosto - outubro/2025)

Testes de estanqueidade e vazão do novo sistema.

Avaliação da qualidade da água captada e adequação ao padrão de potabilidade.

Simulação de operação e correção de eventuais falhas.

1.4. Transição da Captação (Previsto: agosto - novembro/2025)

Operação assistida do novo sistema de captação.

Desativação gradual do sistema de captação do Córrego Alcebiades.

Monitoramento e controle de estabilidade do abastecimento.

1.5. Finalização e Entrega (Previsto: novembro/2025)

Revisão final do sistema e elaboração de relatórios técnicos.

Capacitação da equipe de operação e manutenção.

Entrega oficial do projeto ao órgão competente.

2. Impactos e Medidas Mitigadoras

Minimização de impactos ambientais através de práticas sustentáveis.


Garantia da continuidade do abastecimento durante a transição.

Monitoramento da qualidade da água ao longo do processo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e apreço.



CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA

Claudio S. Christófoli

Gerente.