



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Juara**

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 619  
Data: 24/05/2018 Horário: 14:14  
Administrativo -

Ofício nº 268/SME/2018

Juara – MT, 24 de Maio de 2018.

Senhor Salvador

Em resposta ao ofício nº 038/GVSP/2018 do dia 21 de maio de 2018, venho por meio deste informar a vossa senhoria que conforme documento expedido pelo sistema SIMEC como esta a situação das obras federais bem como a construção da quadra de esporte da Escola Municipal Presidente Costa e Silva e a construção da Escola Municipal Santo Antônio situada na fazenda monte azul.

Informo que a construção da quadra de esporte da Escola Municipal Costa e Silva esta quase pronta e a obra da escola Municipal Santo Antônio no momento estão paralisadas.

Justifico que foi iniciada a reforma parcial da Escola Municipal Presidente Costa e Silva na gestão passada e ficou algumas partes sem fazer a instalação elétrica, cobertura dos corredores, calçadas e piso em vários lugares.

Neste dia 21 tive a visita do fiscal de obras do FNDE, pois o mesmo fez suas obrigações indicando obras e comunicando as autoridades competentes.

Atenciosamente.

D.M.T (Isac Pintor)

Diretor Municipal de Educação

Ao Vereador  
Salvador Marinho Pizzolio Alves  
Juara-MT.

Isac Pintor  
Secretário Mun. de  
Educação e Cultura  
24/05/2018

**Salvador Pizzolio Alves - Vereador**

Protocolo nº 351/2018 – 24/05/2018

Assunto: Ofício nº 268/SME/2018 Resposta ao Ofício nº 038/GVSP/2018 Referente Reforma escola Costa e Silva e Construção da Escola Monte Azul.



# PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 038/GVSP/2018.

Juara-MT, 21 de maio de 2018.

Ilustríssimo Senhor  
**Isac Pintor**  
Secretário Municipal de Educação  
Juara-MT

**Isac Pintor – Secretário Mun. de Educação**

Protocolo nº 254/2018 – 22/05/2018

Assunto: Ofício nº 038/GVSP/2018 – Solicitando informações referente Construção escola Monte Azul, construção quadra de esportes Escola Costa e Silva, Reforma escola Costa e Silva.


Senhor Secretário,

Venho por intermédio deste, nos termos do art. 13, X da Lei Orgânica do Município, com escopo de sanar dúvidas e prestar informações plausíveis a população juarense, solicitar a Vossa Senhoria que, remeta a este parlamentar informações sobre o andamento e a previsão de conclusão das seguintes obras:

- construção da Escola Municipal Monte Azul;
- construção da Quadra de Esportes da Escola Municipal Presidente Costa e Silva;
- reforma da Escola Municipal Presidente Costa e Silva (os materiais estão disponíveis, se deteriorando com as intempéries).

Sem mais para o momento, colho da oportunidade para elevar protestos de estima e distintas considerações.

Atenciosamente,

  
**Salvador Marinho Pizzolio Alves**  
(Salvador Pizzolio)  
Vereador



Dados da Obra  
 Projeto Executivo  
 Licitação  
 Contratação  
 Cronograma  
 Vistorias  
 Recursos  
 Documentos  
 Galeria de Fotos  
 Restrições e Inconformidades  
 Execução Orçamentária  
 Solicitação de Desembolso  
 Solicitações  
 Funcionamento da Obra  
 Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **19/02/2018 (93 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (65251) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1006631) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

## Cadastro de Obra

◄ Indica Campo Obrigatório.

**Tipo de Ensino:** Educação Básica

**Foto:**

**Unidade Implantadora:** PREF MUN DE JUARA

**Nome da Obra:** PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

**Tipologia da Obra:** COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE ▼ ◄

**Tipo da Obra:** Construção ▼ ◄

**Classificação da Obra:** Urbana ▼ ◄

**Descrição / Composição da Obra:**

**Valor Previsto (R\$):** 184.989,99 ◄

Dados da Obra

**Esfera:** Municipal ▼ ◄

**Programa:** Cobertura ▼

**Modalidade de Ensino:** Infantil ▼ ◄

**Estado Atual**

Execução

Ações

nenhuma ação disponível para o documento

Histórico



Histórico de Paralisações

Visualizar	Tipo de Paralisação	Data da Paralisação	Data da Liberação	Responsável
	Questões Climáticas	17/05/2017	29/06/2017	JOAQUIM TOLOVI JUNIOR
	Questões Climáticas	13/06/2017	Não Liberada	JOAQUIM TOLOVI JUNIOR

Local da Obra

CEP: 78.575-000

Logradouro: Rua das Dalias

Número: 01

Complemento: Rua Angela Maria dos Reis Araújo

Bairro: Catuai

Município/UF: Juara

MT

Coordenadas Geográficas

Latitude 11 ° 27 ' 16 " S

Longitude 57 ° 36 ' 37 " W

Localização geográfica

Mapa [Abrir Mapa](#)

## Contatos

Nome	E-mail	Telefone
BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO	bruno.macedo@fnde.gov.br	(61) 2022-4696

## Responsáveis pela Obra

Nome	E-mail	Telefone	Perfil	Situação do cadastro
( 007.070.991-29 ) JOAQUIM TOLOVI JUNIOR	planejamento@juara.mt.gov.br	(66) 3556-1784	Fiscal Unidade	Ativo
( 545.551.839-91 ) ISAC PINTOR	isacpintor@gmail.com	(66) 3556-2763	Gestor Unidade	Ativo
( 571.474.341-53 ) MARINES PELLIZZARI DO NASCIMENTO	marines_pellizzari@hotmail.com	(66) 3556-4203	Gestor Unidade	Ativo
( 581.047.711-91 ) LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA	planejamento@juara.mt.gov.br	(66) 3556-9400	Gestor Unidade	Ativo

## Contatos do PAR

 Visualizar Contatos PAR

## Desbloqueio

 Desbloqueio de Obras



Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Máximo Referência
23400012523201314	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	38,701,68	0,00	0,00	0,00 04/2015
23400012523201314	15072663000189	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	38,401,44	0,00	0,00	0,00 03/2015
23400012523201314	15072663000189	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	38,201,18	0,00	0,00	0,00 02/2015
23400012523201314	15072663000189	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	38,001,23	0,00	0,00	0,00 01/2015
23400012523201314	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	37,779,22	0,00	0,00	0,00 12/2014
23400012523201314	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	37,552,35	0,00	0,00	0,00 11/2014
23400012523201314	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	37,329,34	0,00	0,00	0,00 10/2014
23400012523201314	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	000229121	0,00	37,145,64	0,00	0,00	0,00 09/2014

Salvar Voltar



- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Visitas
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Execução Orçamentária
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **19/02/2018 (93 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | [Lista de Opções](#)

Detalhe: O detalhe de execução refere-se a execução da obra. A obra aqui é a obra de construção de uma escola. O detalhe de execução refere-se a execução da obra. O detalhe de execução refere-se a execução da obra. O detalhe de execução refere-se a execução da obra.

**Tipo do ensino:** Educação Básica  
**Pré-obra:** (65251) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013  
**Município - UF:** Juara - MT  
**Obra:** (1006631) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

**Execução Orçamentária**

Atenção! As notas fiscais devem constar além do nome do município, a identificação do órgão concedente (FNDE/SMEC), o número do instrumento de prestação (forma de compromisso ou convênio) e o nome do Programa (PAR ou Proinfância).

Toda execução deve ter o detalhe de execução. O detalhe de execução refere-se a execução da obra. O detalhe de execução refere-se a execução da obra. O detalhe de execução refere-se a execução da obra.

[Escondendo Dados Antigos](#)

**Pagamento**

**Empresa Contratada:** (33.046.661/0001-88) VIDRACARIA ALIANCA LTDA

**Data da Transferência:**

**Valor da Transferência (R\$):**

**Data da NF:**

**Número da NF:**

**Valor da NF (R\$):**

**Percentual de medição física correspondente a esse pagamento:**

**Percentual de medição física acumulada até esse pagamento:**

**Arquivos Anexo**

**Comprovante da Transferência:**  Nenhum arquivo selecionado

**Nota Fiscal:**  Nenhum arquivo selecionado

**Boletim de Medição:**  Nenhum arquivo selecionado

**Lista de Pagamentos**

Ação	Data	Valor da Transferência (R\$)	Data da NF	Número da NF	Valor da NF (R\$)	Arquivo Comprovante da Transferência	Arquivo Nota Fiscal	Arquivo Boletim de Medição	% medição física	% medição física acumulada
	16/08/2016	69.580,88	25/05/2016	0010	72.104,54	anexoordembancaria_1006631_1519743545	anexonotafiscal_1006631_1519743545	anexoBoletimMedicao_1006631_1519743545	38,98	38,98
	04/09/2017	53.857,25	28/08/2017	0010	58.775,40	anexoordembancaria_1006631_1519743631	anexonotafiscal_1006631_1519743631	anexoBoletimMedicao_1006631_1519743631	31,27	70,25
<b>Total Transferência:</b>		<b>123.438,13</b>		<b>Total N.F.:</b>	<b>130.879,94</b>				<b>70,25</b>	<b>70,25</b>



Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **19/02/2018 (93 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Selecione a opção de situação atual para a obra e clique em OK para atualizar a situação. A situação atual é a situação atualizada no sistema. Caso não seja possível atualizar a situação atual, clique em OK para voltar para a tela de solicitação de obras para obter o FND. Caso a situação atual não seja atualizada, clique em OK para voltar para a tela de solicitação de obras para obter o FND. Caso a situação atual não seja atualizada, clique em OK para voltar para a tela de solicitação de obras para obter o FND. Caso a situação atual não seja atualizada, clique em OK para voltar para a tela de solicitação de obras para obter o FND.

**Tipo do ensino:** Educação Básica

**Pró-obra:** (65251) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1006631) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

### Solicitação de Desembolso

Solicitação Nº 41780

Situação Deferido

Data da Solicitação 27/02/2018

Percentual Solicitado 7.66%

Percentual Físico Total 69.00%

Percentual a ser Desembolsado 3.00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CESAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Não é possível comprovar o percentual informado do item cobertura.

Situação do Pedido 3.00 - Efetivado

Solicitação Nº 41575

Situação Indeferido

Data da Solicitação 22/02/2018

Percentual Solicitado 7.66%

Percentual Físico Total 0.00%

Percentual a ser Desembolsado 0.00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CESAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise A obra apresenta aspecto de paralisada, essa informação deve ser informada na vistoria. Caso a obra esteja em execução inserir nova vistoria informado quais serviços estão em execução e comprovar no relatório fotográfico.

Situação do Pedido -

Solicitação Nº 34253

Situação Deferido

Data da Solicitação 23/08/2017

Percentual Solicitado 31.38%

Percentual Físico Total 65.00%

Percentual a ser Desembolsado 15.00%

Análise FNDE

Analisado Por IVANIA DE AZEVEDO NEVES

Observações da Análise Obra com percentual de execução entorno de 65% edificada.

Situação do Pedido 15.00 - Efetivado

Solicitação Nº 28716

Situação Deferido

Data da Solicitação 15/03/2017

Percentual Solicitado 17.31%

Percentual Físico Total 50.00%

Percentual a ser Desembolsado 15.00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CESAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Solicitação Deferida! OBS: Atualizar a Aba Execução Orçamentária.

Situação do Pedido 15.00 - Efetivado

Solicitação Nº 19780

Situação Deferido

Data da Solicitação 09/09/2016

Percentual Solicitado 17.19%

Análise FNDE

Percentual Físico Total 35.00%

Percentual a ser Desembolsado 15.00%

Analisado Por IVANIA DE AZEVEDO NEVES

Observações da Análise Obra com percentagem de execução entorno de 35% edificada.

15.00 - Efetivado

**Obras com pendências para novos recursos**

Tipo de ensino: Educação Básica

Município - UF:

Obra	Descrição	UF	Município	Exec.(%)	Situação
1008008	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	MT	Juara	78,24	Obra com mais de 30 dias sem atualização.
1014070	FAZENDA MONTE AZUL	MT	Juara	33,10	Obra com mais de 30 dias sem atualização.
1006631	PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	MT	Juara	72,66	Obra com mais de 30 dias sem atualização.

Principal  
Lista de Obras  
Lista de Obras

Lista de Obras

Filtro as Obras

Nome da Obra / ID:

[Pesquisa avançada]

Ação	R	I	V	ID	ID	Pre-Obra	Nº Processo	Termo/Convênio	Termo/Convênio	Ano	Obra	Unidade	Implantadora	Município UF	Data de Início da Execução	Data de Término da Obra	Situação da Obra	Última Visita	Última Inspeção	% Executado	Empresa Executada	Empresa	Tipo
				2318	2004	2040000014800789				2004	Escudo de Armas - Vila - Juazeiro do Norte - Ceará	PRET MUN DE JUAZERO DO NORTE	Juazeiro do Norte - Ceará	MT	007/2008	31/09/2012	Concluída	31/09/2012	100%				Escudo de Armas - Vila - Juazeiro do Norte - Ceará
				13308	2011	204001200000000000				2011	Abertura de Bacia - Juazeiro do Norte - Ceará	PRET MUN DE JUAZERO DO NORTE	Juazeiro do Norte - Ceará	MT	0004/2011	01/07/2011	Concluída	14/03/11	100%				Abertura de Bacia - Juazeiro do Norte - Ceará
				18313	2011	2040000027201101				2011	Problemas de Infraestrutura - Juazeiro do Norte - Ceará	PRET MUN DE JUAZERO DO NORTE	Juazeiro do Norte - Ceará	MT	07/11/2011	04/07/2012	Concluída	21/05/2014	100%				Problemas de Infraestrutura - Juazeiro do Norte - Ceará
				1217	2013	20400012520201314				2013	Coleta de Lixo - Juazeiro do Norte - Ceará	PRET MUN DE JUAZERO DO NORTE	Juazeiro do Norte - Ceará	MT	602/2016	04/03/2018	Execução	19/02/2018	72,66%				Coleta de Lixo - Juazeiro do Norte - Ceará
				1028009	2014	2040001450201316				2014	Construção de Quadra de Esportes - Juazeiro do Norte - Ceará	PRET MUN DE JUAZERO DO NORTE	Juazeiro do Norte - Ceará	MT	25/11/2014	13/07/2018	Execução	22/02/2018	78,24%				Construção de Quadra de Esportes - Juazeiro do Norte - Ceará
				1014070	2014	20400009173201444				2014	RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA - Juazeiro do Norte - Ceará	PRET MUN DE JUAZERO DO NORTE	Juazeiro do Norte - Ceará	MT	21/08/2015	06/07/2018	Execução	13/02/2018	33,10%				RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA - Juazeiro do Norte - Ceará

Total de Registros: 0



Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **16/02/2018 (96 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (93011) FAZENDA MONTE AZUL

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1014070) FAZENDA MONTE AZUL - Juara - MT

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

## Solicitação de Desembolso

### Solicitação N° 43023

Situação Deferido

Data da Solicitação 28/03/2018

Percentual Solicitado 13,10%

Percentual Físico Total 25,00%

Percentual a ser Desembolsado 5,00%

Análise FNDE

Analizado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise

Solicitação deferida. Fazer nova vistoria in-loco e anexar vistoria atualizada com fotografias recentes para possibilitar a análise da real situação da obra. OBS: No mínimo 20 fotografias. (fotos com visões panorâmicas são necessárias para possibilitar a identificação da localização da obra).

Situação do Pedido 5.00 - Solicitação Aprovada

### Solicitação N° 41779

Situação Indeferido

Data da Solicitação 27/02/2018

Percentual Solicitado 15,42%

Percentual Físico Total 24,00%

Percentual a ser Desembolsado 4,00%

Análise FNDE

Analizado Por Adminstrador de sistema

Observações da Análise

A vistoria não possibilita a comprovação de todos os percentuais informados e solicitados.

Situação do Pedido -

### Solicitação N° 41577

Situação Indeferido

Data da Solicitação 22/02/2018

Percentual Solicitado 19,67%

Análise FNDE

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser Desembolsado 0,00%

Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise As informações dos percentuais estão sendo informadas em desacordo com o real executado na obra. Itens como Superestrutura, Alvenaria e Revestimentos estão superestimados, impossibilitando a análise e autorização de novos desembolsos. Verificar no Site (http://www.fnnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/202-manuais?start=12) - Obras 2.0 - Como consultar e preencher o Modulo Monitoramento de Obras - SIMEC 2.0 - 03/2014 , nas páginas 67 a 83 a maneira correta de vistoria.

Situação do Pedido -

Solicitação N° 37085

Situação  Indeferido

Data da Solicitação 01/11/2017

Percentual Solicitado 14,63%

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser Desembolsado 0,00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Solicitação Indeferida. O FNDE libera recursos apenas para serviços executados. Inserir nova vistoria informando os percentuais executados com coerência.

Situação do Pedido -

Solicitação N° 36238

Situação  Indeferido

Data da Solicitação 11/10/2017

Percentual Solicitado 14,63%

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser Desembolsado 0,00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Para possibilitar novos desembolsos é necessário que a vistoria contenha as informações corretas da obra. Os percentuais executados devem estar coerentes com a real situação da obra. EX: Superestrutura - As vigas e lajes não foram executadas esses dois itens correspondem a 71% do total do item, que está informado 85% executado na vistoria. Inserir nova vistoria revendo todos os percentuais informados e justificar a redução percentual. Após a vistoria caso o percentual executado for superior a 3% do percentual já pago inserir nova solicitação de desembolso.

Situação do Pedido -

Solicitação N° 12049

Situação  Deferido

Data da Solicitação 27/04/2016

Percentual Solicitado 6,85%

Percentual Físico Total 20,00%

Percentual a ser Desembolsado 5,00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Solicitação Deferida. De acordo com vistoria anexada falta algumas vigas baldramas para ser concretadas e parte de movimentação de terra para executar.

Situação do Pedido 5.00 - Efetivado



Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **16/02/2018 (96 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | [Lista de Opções](#)

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (93011) FAZENDA MONTE AZUL

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1014070) FAZENDA MONTE AZUL - Juara - MT

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

## Recursos da Obra

**Tipo de Instrumento** Termo de Compro ▼

**Situação do Instrumento** Vigente ▼

**Data de Vigência** 30/08/2018

**Medidas de Exceção**  Sim  Não

**Fonte:** TD ▼

### Pagamentos

Nº do Termo	Número processo	Número do Empenho	Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Parcela	Data pagamento	Situação	Valor FNDE	Valor Contrapartida	Valor Total da Obra
29755/2014	23400.003773/2014-44	2014NE650192	84.945,47	10,00	1	21/09/2015	2 - EFETIVADO	849.454,72	0	849.454,72
29755/2014	23400.003773/2014-44	2015NE653516	42.472,74	5,00	1	15/10/2015	2 - EFETIVADO	849.454,72	0	849.454,72
29755/2014	23400.003773/2014-44	2014NE650192	42.472,74	5,00	2	03/05/2016	2 - EFETIVADO	849.454,72	0	849.454,72
29755/2014	23400.003773/2014-44	2014NE650192	42.472,73	5,00	3	29/03/2018	8 - SOLICITAÇÃO APROVADA	849.454,72	0	849.454,72
<b>Totais:</b>			<b>212.363,68</b>	<b>25,00</b>						

### Financeiro

**Termo:** Gerado (16/02/2018) **Empenho:** Gerado (R\$169.890,94 - 2014NE650192) **Pagamento:** Pago  
Valor pagamento(R\$): 84.945,47  
Nº da Ordem Bancária: 2015OB814677  
Data de Solicitação do pagamento: 21/09/2015  
Data do pagamento: 09/10/2015  
Banco: 001, Agência: 2836

### Extrato

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.243,48	0,00	0,00	03/2018
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.241,00	0,00	0,00	02/2018
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.238,81	0,00	0,00	01/2018
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.235,97	0,00	0,00	12/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.233,24	0,00	0,00	11/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.230,19	0,00	0,00	10/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.226,37	0,00	0,00	09/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.222,43	0,00	0,00	08/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.217,15	0,00	0,00	07/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.211,52	0,00	0,00	06/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.205,79	0,00	0,00	05/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.198,94	0,00	0,00	04/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.184,87	0,00	0,00	02/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.169,57	0,00	0,00	12/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.160,66	0,00	0,00	11/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.152,40	0,00	0,00	10/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.125,85	0,00	0,00	07/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	43.945,37	0,00	0,00	06/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	43.594,46	0,00	0,00	05/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	975,29	0,00	0,00	04/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	968,24	0,00	0,00	03/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	129.090,29	0,00	0,00	02/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	128.202,93	0,00	0,00	01/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	127.418,21	0,00	0,00	0,00	12/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	84.945,47	0,00	0,00	0,00	11/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	09/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	08/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	06/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	05/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	03/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	01/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2014
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	11/2014

Salvar



Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **16/02/2018 (96 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (93011) FAZENDA MONTE AZUL

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1014070) FAZENDA MONTE AZUL - Juara - MT

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

## Recursos da Obra

**Tipo de Instrumento** Termo de Compro ▼

**Situação do Instrumento** Vigente ▼

**Data de Vigência** 30/08/2018

**Medidas de Exceção**  Sim  Não

**Fonte:** TD ▼

### Pagamentos

Nº do Termo	Número processo	Número do Empenho	Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Parcela	Data pagamento	Situação	Valor FNDE	Valor Contrapartida	Valor Total da Obra
29755/2014	23400.003773/2014-44	2014NE650192	84.945,47	10,00	1	21/09/2015	2 - EFETIVADO	849.454,72	0	849.454,72
29755/2014	23400.003773/2014-44	2015NE653516	42.472,74	5,00	1	15/10/2015	2 - EFETIVADO	849.454,72	0	849.454,72
29755/2014	23400.003773/2014-44	2014NE650192	42.472,74	5,00	2	03/05/2016	2 - EFETIVADO	849.454,72	0	849.454,72
29755/2014	23400.003773/2014-44	2014NE650192	42.472,73	5,00	3	29/03/2018	8 - SOLICITAÇÃO APROVADA	849.454,72	0	849.454,72
Totais:			212.363,68	25,00						

### Financeiro

**Termo:** Gerado (16/02/2018) **Empenho:** Gerado (R\$169.890,94 - 2014NE650192) **Pagamento:** Pago  
Valor pagamento(R\$): 84.945,47  
Nº da Ordem Bancária: 2015OB814677  
Data de Solicitação do pagamento: 21/09/2015  
Data do pagamento: 09/10/2015  
Banco: 001, Agência: 2836

### Extrato

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.243,48	0,00	0,00	03/2018
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.241,00	0,00	0,00	02/2018
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.238,81	0,00	0,00	01/2018
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.235,97	0,00	0,00	12/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.233,24	0,00	0,00	11/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.230,19	0,00	0,00	10/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.226,37	0,00	0,00	09/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.222,43	0,00	0,00	08/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.217,15	0,00	0,00	07/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.211,52	0,00	0,00	06/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.205,79	0,00	0,00	05/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.198,94	0,00	0,00	04/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.184,87	0,00	0,00	02/2017
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.169,57	0,00	0,00	12/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.160,66	0,00	0,00	11/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.152,40	0,00	0,00	10/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	1.125,85	0,00	0,00	07/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	43.945,37	0,00	0,00	06/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	43.594,46	0,00	0,00	05/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	975,29	0,00	0,00	04/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	968,24	0,00	0,00	03/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	129.090,29	0,00	0,00	02/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	128.202,93	0,00	0,00	01/2016
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	127.418,21	0,00	0,00	0,00	12/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	84.945,47	0,00	0,00	0,00	11/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	09/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	08/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	06/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	05/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	03/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	01/2015
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2014
23400003773201444	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000234036	0,00	0,00	0,00	0,00	11/2014

Salvar

Voltar



Dados da Obra  
 Projeto Executivo  
 Licitação  
 Contratação  
 Cronograma  
 Vistorias  
 Recursos  
 Documentos  
 Galeria de Fotos  
 Restrições e Inconformidades  
 Execução Orçamentária  
 Solicitação de Desembolso  
 Solicitações  
 Funcionamento da Obra  
 Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **22/02/2018 (90 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o menu Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR NEOPNDE. Clique AQUI para ver detalhes. **Aprovação Condicional**

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (63041) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1008008) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juara - MT

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

## Cadastro de Obra

◄ Indica Campo Obrigatório

**Tipo de Ensino:** Educação Básica

**Foto:**

**Unidade Implantadora:** PREF MUN DE JUARA

**Nome da Obra:** PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juara - MT

**Tipologia da Obra:** QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE ▼

**Tipo da Obra:** Construção ▼

**Classificação da Obra:** Urbana ▼

**Descrição / Composição da Obra:**

**Valor Previsto (R\$):** 509.478,66 ▼

Dados da Obra

**Esfera:** Municipal ▼


**Programa:** Quadras ▼

**Modalidade de Ensino:** Médio ▼

Histórico de Paralisações

Visualizar	Tipo de Paralisação	Data da Paralisação	Data da Liberação	Responsável
	Outros	28/01/2016	29/02/2016	JOAQUIM TOLOVI JUNIOR
	Outros	10/05/2017	14/08/2017	JOAQUIM TOLOVI JUNIOR
	Paralisação por falta de pagamento à empresa executora	08/04/2016	Não Liberada	JOAQUIM TOLOVI JUNIOR

<b>Estado Atual</b>
Execução
<b>Ações</b>
nenhuma ação disponível para o documento
<b>Histórico</b>

Visualizar	Tipo de Paralisação	Data da Paralisação	Data da Liberação	Responsável
 Questões Climáticas		13/06/2017	24/08/2017	JOAQUIM TOLOVI JUNIOR

## Local da Obra

CEP: 78.575-000

Logradouro: Avenida Dona Nilza

Número: 000

Complemento: Escola

Bairro: Jardim Santa Cruz

Município/UF: Juara MT

## Coordenadas Geográficas

Latitude 11 ° 14 ' 54 " S

Longitude 57 ° 31 ' 28 " W

## Localização geográfica

Mapa

## Contatos

Nome	E-mail	Telefone
BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO	bruno.macedo@fnde.gov.br	(61) 2022-4696

## Responsáveis pela Obra

Nome	E-mail	Telefone	Perfil	Situação do cadastro
( 007.070.991-29 ) JOAQUIM TOLOVI JUNIOR	planejamento@juara.mt.gov.br	(66) 3556-1784	Fiscal Unidade	Ativo
( 545.551.839-91 ) ISAC PINTOR	isacpintor@gmail.com	(66) 3556-2763	Gestor Unidade	Ativo
( 571.474.341-53 ) MARINES PELLIZZARI DO NASCIMENTO	marines_pellizzari@hotmail.com	(66) 3556-4203	Gestor Unidade	Ativo
( 581.047.711-91 ) LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA	planejamento@juara.mt.gov.br	(66) 3556-9400	Gestor Unidade	Ativo

## Contatos do PAR

 Visualizar Contatos PAR

## Desbloqueio

 Desbloqueio de Obras



Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **22/02/2018 (90 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes. [  Aprovação Condicional ]

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (63041) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1008008) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juara - MT

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

### Recursos da Obra

**Tipo de Instrumento** Termo de Compro ▼

**Situação do Instrumento** Vigente ▼

**Data de Vigência** 30/06/2018

**Medidas de Exceção**  Sim  Não

**Fonte:** PAC2 ▼

#### Pagamentos

Nº do Termo	Número processo	Número do Empenho	Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Parcela	Data pagamento	Situação	Valor FNDE	Valor Contrapartida	Valor Total da Obra
9710/2014	23400.014150/2013-16	2013NE653711	127.369,66	25,00	1	06/06/2014	2 - EFETIVADO	509.478,66	0	509.478,66
9710/2014	23400.014150/2013-16	2015NE640948	157.938,38	31,00	1	29/01/2016	2 - EFETIVADO	509.478,66	0	509.478,66
9710/2014	23400.014150/2013-16	2013NE653711	35.663,51	7,00	2	18/04/2016	2 - EFETIVADO	509.478,66	0	509.478,66
9710/2014	23400.014150/2013-16	2013NE653711	35.663,51	7,00	3	29/09/2016	2 - EFETIVADO	509.478,66	0	509.478,66
9710/2014	23400.014150/2013-16	2013NE653711	25.473,93	5,00	4	25/08/2017	2 - EFETIVADO	509.478,66	0	509.478,66
Totais:			382.108,99	75,00						

#### Financeiro

**Termo:** Assinado **Empenho:** Gerado (R\$245.574,15 - 2013NE653711) **Pagamento:** Pago  
Valor pagamento(RS): 127.369,66  
Nº da Ordem Bancária: 2014OB642891  
Data de Solicitação do pagamento: 06/06/2014  
Data do pagamento: 04/07/2014  
Banco: 001, Agência: 2836

#### Extrato

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
----------	------	--------------	-------	---------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------	--------------------

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	311.53	0,00	0,00	03/2018
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	310.91	0,00	0,00	02/2018
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	310,36	0,00	0,00	01/2018
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	309.65	0,00	0,00	12/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	308.96	0,00	0,00	11/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	25.756,63	0,00	0,00	10/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	278.63	0,00	0,00	09/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	277.74	0,00	0,00	08/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	276.54	0,00	0,00	07/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	275.26	0,00	0,00	06/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	273.96	0,00	0,00	05/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	272.40	0,00	0,00	04/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	269,20	0,00	0,00	02/2017
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	35.762.58	0,00	0,00	12/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	0,00	0,00	0,00	11/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	0,00	0,00	0,00	10/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	1.126,63	0,00	0,00	06/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	1.117,64	0,00	0,00	05/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	1.109,16	0,00	0,00	04/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	1.101,16	0,00	0,00	03/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	158.570,26	0,00	0,00	02/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	112,92	0,00	0,00	01/2016
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	112,10	0,00	0,00	12/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	111,21	0,00	0,00	11/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	109,56	0,00	0,00	09/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	108,73	0,00	0,00	08/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	107,90	0,00	0,00	07/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	107,04	0,00	0,00	06/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	44.076,94	0,00	0,00	05/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	43.788,04	0,00	0,00	04/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	43.516,21	0,00	0,00	03/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	132.926,67	0,00	0,00	02/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	132.230,92	0,00	0,00	01/2015
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	131.458,40	0,00	0,00	12/2014
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	130.668,98	0,00	0,00	11/2014
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	129.997,36	0,00	0,00	10/2014
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	129.253,77	0,00	0,00	09/2014
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	0,00	128.547,17	0,00	0,00	08/2014

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400014150201316	15072663000199	PREF MUN DE JUARA	001	2836	0000229288	369,66	127.507,15	0,00	0,00	07/2014





Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **22/02/2018 (90 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JOAQUIM TOLOVI JUNIOR** | **Lista de Opções**

Señor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes. [ Aprovação Condicional ]

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Pré-obra:** (63041) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

**Município - UF:** Juara - MT

**Obra:** (1008008) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juara - MT

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

## Solicitação de Desembolso

### Solicitação Nº 42080

Situação Indeferido

Data da Solicitação 08/03/2018

Percentual Solicitado 3,24%

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser Desembolsado 0,00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Não foi possível verificar na vistoria do dia 22 evolução percentual. Inserir nova vistoria atualizada discriminando quais serviços encontra-se em execução e comprovar através do relatório fotográfico.

Situação do Pedido -

### Solicitação Nº 41898

Situação Indeferido

Data da Solicitação 01/03/2018

Percentual Solicitado 3,24%

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser Desembolsado 0,00%

Análise FNDE

Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

Observações da Análise Inserir nova vistoria informado quais serviços estão em execução e comprovar no relatório fotográfico.

Situação do Pedido -

### Solicitação Nº 41576

Situação Indeferido

Data da Solicitação 22/02/2018

Percentual Solicitado 3,24%

Análise FNDE

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser 0,00%

**Desembolsado****Analisado Por BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO**

**Observações da Análise** A obra apresenta aspecto de paralisada, essa informação deve ser informada na vistoria. Caso a obra esteja em execução inserir nova vistoria informado quais serviços estão em execução e comprovar no relatório fotográfico.


**Situação do Pedido -****Solicitação N° 34301****Situação**  Deferido**Data da Solicitação** 24/08/2017**Percentual Solicitado** 5,11%**Percentual Físico Total** 75,00%**Percentual a ser Desembolsado** 5,00%**Análise FNDE****Analisado Por** IVANIA DE AZEVEDO NEVES**Observações da Análise** Obra com percentual de execução entorno de 75% edificada.**Situação do Pedido** 5.00 - Efetivado**Solicitação N° 28719****Situação**  Indeferido**Data da Solicitação** 15/03/2017**Percentual Solicitado** 5,11%**Percentual Físico Total** 0,00%**Percentual a ser Desembolsado** 0,00%**Análise FNDE****Analisado Por** Adminstrador de sistema**Observações da Análise** A obra apresenta restrições impeditivas de liberação de pagamento. Favor consultar aba "Restrições e Inconformidades" para regularização de pendências.**Situação do Pedido -****Solicitação N° 20651****Situação**  Deferido**Data da Solicitação** 27/09/2016**Percentual Solicitado** 7,24%**Percentual Físico Total** 70,00%**Percentual a ser Desembolsado** 7,00%**Análise FNDE****Analisado Por** BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO**Observações da Análise** Solicitação Deferida de acordo com a análise de vistoria anexada ao sistema.**Situação do Pedido** 7.00 - Efetivado**Solicitação N° 20105****Situação**  Indeferido**Data da Solicitação** 15/09/2016**Percentual Solicitado** 7,24%**Percentual Físico Total** 0,00%**Percentual a ser Desembolsado** 0,00%**Análise FNDE****Analisado Por** BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO

**Observações da Análise** Solicitação indeferida! Sr. fiscal favor acrescentar vistoria rica em detalhes para que seja possível uma análise coerente do percentual executado da obra. Da forma em que esta sendo anexada ao sistema às vistorias não há como mensurar/confirmar os percentuais de andamento físico da obra. As fotos devem conter o atual estágio de execução da obra. Verificar no Site (<http://www.fnde.gov.br/programas/paripar-monitoramento>) - Manual de Monitoramento de Obras 2.0 nas páginas 67 a 83 a maneira correta de vistoria para solicitação de desembolso. OBS: É obrigatório foto da Placa de Obra. Apenas serviços executados são considerados para compor os percentuais solicitados. (Material na Obra não entra na composição).

**Situação do Pedido -****Solicitação N° 19850****Situação**  Indeferido**Data da Solicitação** 12/09/2016**Percentual Solicitado** 7,24%**Análise FNDE****Percentual Físico Total** 0,00%**Percentual a ser Desembolsado** 0,00%**Analisado Por** BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO**Observações da Análise** Solicitação Indeferida! Sr. fiscal favor acrescentar vistoria rica em detalhes para que


seja possível uma análise coerente do percentual executado da obra. Da forma em que esta sendo anexada ao sistema às vistorias não há como mensurar/confirmar os percentuais de andamento físico da obra. As fotos devem conter o atual estágio de execução da obra. Verificar no Site (<http://www.fn.de.gov.br/programas/par/par-monitoramento>) - Manual de Monitoramento de Obras 2.0 nas páginas 67 a 83 a maneira correta de vistoria para solicitação de desembolso. OBS: É obrigatório foto da Placa de Obra. Apenas serviços executados são considerados para compor os percentuais solicitados. (Material na Obra não entra na composição).

**Situação do Pedido -****Solicitação Nº 11304**

**Situação**  Deferido  
**Data da Solicitação** 13/04/2016  
**Percentual Solicitado** 7,80%


**Percentual Físico Total** 63,00%  
**Percentual a ser Desembolsado** 7,00%  
**Análise FNDE** **Analisado Por** BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO  
**Observações da Análise** Solicitação Deferida!  
**Situação do Pedido** 7.00 - Efetivado

**Solicitação Nº 6856**

**Situação**  Deferido  
**Data da Solicitação** 19/01/2016  
**Percentual Solicitado** 31,41%

**Percentual Físico Total** 56,00%  
**Percentual a ser Desembolsado** 31,00%  
**Análise FNDE** **Analisado Por** BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO  
**Observações da Análise** Solicitação Deferida de acordo com vistoria anexada no sistema. OBS: Atualizar o Cronograma executivo.  
**Situação do Pedido** 31.00 - Efetivado

**Solicitação Nº 1239**

**Situação**  Indeferido  
**Data da Solicitação** 10/09/2015  
**Percentual Solicitado** 26,74%

**Percentual Físico Total** 0,00%  
**Percentual a ser Desembolsado** 0,00%  
**Análise FNDE** **Analisado Por** Administrador de sistema  
**Observações da Análise** A obra apresenta restrições impeditivas de liberação de pagamento. Favor consultar aba "Restrições e Inconformidades" para regularização de pendências.  
**Situação do Pedido -**



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data de Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Critas
		223674	Inconformidade	Execução	Executivas	24/11/2016	Vigas executadas em desconformidade com o projeto. As vigas não foram executadas invertidas conforme previsto em projeto.	O Município/Estado deve emitir a seguinte documentação: A) Nota; projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Assistência de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual); informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua aderência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solução da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	24/12/2016	GAIGA ENGEN E CONSL LTDA -
		223675	Inconformidade	Execução	Executivas	24/11/2016	Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. O pé direito foi executado mais alto que o especificado em projeto.	Execlular e conter e inserir fotos comprovatórias na Aba Victoria.	24/12/2016	GAIGA ENGEN E CONSL LTDA -
		223676	Inconformidade	Execução	Executivas	24/11/2016	Esquadras executadas em desconformidade com o projeto. Os contramarcos das portas internas dos vestiários foram executados em desconformidade com o projeto. As bandeiras acima das portas dos vestiários foram executadas em desacordo com o projeto.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual); informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua aderência com o projeto apresentado.	24/12/2016	GAIGA ENGEN E CONSL LTDA -
		223677	Restrição	Execução	Executivas	24/11/2016	Plata executadas em desconformidade com o projeto. O piso da quadra apresenta pontos de pulimento em desconformidade com os padrões mínimos de qualidade (veja anexos).	O Município/Estado deve Executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual); informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua aderência com o projeto apresentado.	24/12/2016	GAIGA ENGEN E CONSL LTDA -
		344634	Inconformidade	Execução	Checklist: Administrativo Simples	22/02/2018	Faltam dados de pagamentos e medições na aba execução orçamentária, e cujos dados apresentam inconsistências.	Inserir comprovantes de pagamentos, notas fiscais e bolétons de medição na aba execução orçamentária; verificar dados já inseridos quanto a sua correção.	24/03/2018	ANTON OLIVE FILHO

Total de Registros: 14