



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Ofício nº 303/SMC/2023

Juara/MT, 25 de setembro de 2023.

A Senhora
Vera Monica da Silva Costa
Vereadora Municipal – Vice-presidente
Câmara Municipal de Juara – MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1448/2023
Data: 25/09/2023 - Horário 17:43
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 402/GVMC/2023 de 18/09/2023

Prezada Senhora,

Mônica Costa – Vice-Presidente
Protocolo nº 414/2023 – 25/09/2023
Assunto: ofício nº 303/SMC/2023- Resposta ao Ofício nº 402/GVMC/2023-
Solicitando informações referentes à quantidade de trabalhadores envolvidos na
Reforma da Feira, obra pública em andamento no município.

Por meio desta, desejo, antes de tudo, endereçar-lhe os meus respeitosos cumprimentos. Nesta oportunidade, almejo elucidar as indagações levantadas por intermédio do ofício, concernentes à abrangente empreitada de reforma da feira municipal de Juara.

A obra de reforma da Feira Municipal, conforme contrato número 277/2023, teve sua ordem de serviço emitida em 29 de maio de 2023, com um cronograma de execução de 180 dias. Desde então, a empresa executora, ZM MENDES EIRELI, registrada sob o CNPJ número 40.528.355/0001-72, empenhou-se incansavelmente para acelerar a realização deste empreendimento, visando cumprir o prazo estipulado.

Dado que a reforma das bancadas requer que os feirantes sejam realocados para a parte externa, medidas foram tomadas para garantir que essa transição ocorra de forma eficaz. A empresa já foi notificada pelo setor de engenharia da prefeitura, solicitando a intensificação dos trabalhos e a alocação de mão de obra adicional, a fim de seguir o cronograma previamente aprovado.

Nesse contexto, a equipe responsável pela cobertura entre os dois barracões existentes e pela substituição do alambrado ao redor da feira já está em pleno andamento. Além disso, a equipe encarregada do revestimento das bancadas liberou significativa parte delas, encontrando-se próxima da conclusão dessa etapa. Foi,



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

portanto, requisitado à empresa que inicie imediatamente a equipe responsável pela aplicação do piso granilite, permitindo assim a reutilização das bancadas pelos feirantes. Isso se torna ainda mais urgente devido ao iminente período de chuvas na região.

É importante salientar que a obra em questão passou por um aditamento de valor, que está sendo realizado concomitantemente com os trabalhos do contrato originalmente aprovado.

Em resumo, o setor de engenharia da prefeitura está empenhado em assegurar que a obra seja concluída dentro do prazo estabelecido, sem comprometer a qualidade do resultado final.

Sendo o que temos para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

Att



UALAS SOARES GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49045
FISCAL DE OBRAS
Portaria 319/2023