



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 89/2026 - GP

Juara-MT, 04 de fevereiro de 2026.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA
Ao Excelentíssimo Senhor
Eduardo Zimmerman Costa
Primeiro Secretário
Juara - MT

Assunto: Encaminhamento de resposta – Ofício nº 004/GVEB/2026.

Senhor Vereador,

Em atenção ao Ofício nº 004/GVEB/2026, que solicita informações acerca da obra de construção do campo society localizado na Praça dos Colonizadores, vimos, por meio deste, informar que segue em anexo o Ofício nº 036/SMC/2026, expedido pela Secretaria Municipal da Cidade, no qual constam, de forma detalhada e técnica, os esclarecimentos solicitados por essa Casa Legislativa.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal competente procedeu à formalização da resposta, contemplando os pontos levantados no expediente, para fins de acompanhamento e transparência quanto à execução da referida obra.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Valdinei Holanda Moraes
Prefeito do Município





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal da Cidade

PROTOCOLO
N.º 4767
DATA: 03/09/26 HORA: 10:42
ASSINATURA: [assinatura]

Ofício nº **036/SMC/2026**

Juara em 03 de setembro de 2026.

Ao Sr.

Aparecido da Silva

Chefe de Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Juara

Assunto: Resposta ao Ofício nº 004/GV, de 2024, de Eduardo Zimmerman Costa, sobre o andamento do processo nº 004/2024, referente à obra do Campo Society na praça (anexos).

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, primeiramente cumprimenta-lo e por meio deste venho prestar esclarecimentos referente a referida obra.

De acordo com o solicitado:

Ponto 1 – Não houve oficialmente uma paralização. A construtora praticamente finalizou seus serviços nas vésperas do fim de ano. Na ocasião foram constatados algumas irregularidades que seriam sanadas após transcorrer período de virada de ano.

Ponto 2 – Sobre o alagamento do campo, é um fato que ocorreu por um possível erro de projeto. A manta da grama artificial está sobre os drenos, obstruindo o local de escoamento da água. A alternativa encontrada será o recorte ou perfuração deste trecho sobre os drenos para poder melhorar a drenagem.

Ponto 3 – Referente ao pagamento para a empresa, a última medição (Boletim nº 4), acumulou em 97,34% sobre o valor total contratado, restando um saldo de R\$ 17.743,55 (dezessete mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Ponto 4 – Sobre a retomada e a conclusão da obra, a empresa está responsável em atender ao solicitado, conforme notificação em anexo (Ofício nº 028/SMC/2026), de forma imediata, haja vista que se extrapolaram os prazos.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal da Cidade

Sem mais para o momento, estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Meritawara Nibetad Baganha

Arquiteto e Urbanista – CAU A32813-8
Fiscal da obra CR nº 326/2024 - Portaria nº 024/2025


Joaquim Tolovi Junior

Secretário Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal da Cidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
PROTOCOLO Nº: 1935
DATA: 30/01/2026

HP 09:35

Ofício nº **028/SMC/2026**

Juara em 30 de janeiro de 2026.

A Ilma. Sra.

Zuleide Maria da Conceição Mendes

Empresa: Construtora ZM Mendes Eireli

CNPJ: 40.528.355/0001-72

Várzea Grande/MT

Assunto: **NOTIFICAÇÃO** sobre a finalização da obra do Campo Society, Contrato nº 326/2024 da Concorrência Eletrônica 006/2024

Contratada: Construtora ZM Mendes Eireli
72

CNPJ: 40.528.355/0001-

Obra: construção de um campo de futebol Society na Praça Central, coordenada: LAT: 11°15'11.68"S; LONG: 57°30'27.81"O, totalizando uma extensão de 1.537,50 m², no município de Juara - MT. Conforme Termo de Convênio nº 0046/2024 - Processo Sinfra - PRO- 2022/08099 Contrato: 326/2024 - Concorrência Eletrônica nº 006/2024

Resp. técnico pela execução: Joalice da Silva Almeida - Eng.ª Civil CREA 1217912886

Valor Licitado: R\$ 666.000,00

Prezada Senhora,

Por meio deste, **NOTIFICAMOS** Vossa Senhoria, na qualidade de representante da Construtora ZM Mendes Eireli, empresa responsável pela execução da obra do campo Society na praça central - Praça dos Colonizadores, no Município de Juara/MT, sobre questões relevantes à referida construção.

Motivo da notificação:

Solicitamos que sejam realizados de forma imediata as seguintes situações da referida obra:

1. O padrão instalado foi reprovado pela concessionária Energisa - providenciar adequação solicitada pela concessionária:

"Em resposta ao Ofício nº 329/2025-SMC, formulado por vossa excelência solicitando ligação de padrão para o Campo Society, informamos que a Ordem de Serviço de Vistoria foi reprovada devida as Instalações/Medições, que são de responsabilidade do cliente não estarem de acordo com as normas: - Condutor de aterramento não é contínuo do neutro à haste (substituir)"

2. Verificou-se que durante as chuvas, o volume de água captada pelos drenos está muito baixo, alagando completamente o campo. A manta sobre os drenos não deixa a água fluir. Solicitamos a remoção ou a perfuração dos trechos em que há o cobrimento dos drenos;
3. Na finalização da concretagem do calçamento ficou acordado o retorno para a realização dos frisos de dilatação que até o momento não foram executados. Executar os frisos;


Rua Niterói, 81-N - Centro
Site: www.juara.mt.gov.br

Fone: (66) 3556-9400 | CEP: 78575-000 | Juara-MT
E-mail: planejamento@juara.mt.gov.br | Ouvidoria: 66-3556-9404



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal da Cidade

4. A amarração inferior das telas do alambrado, de forma pontual, criou um situação de risco aos que se aproximarem. Os arames ficaram numa posição de corte ou perfuração às pessoas que ocasionalmente passarem próximo ao alambrado. Solicitamos que remova estes arames e faça a "costura" em arame, igualmente o que foi feito na parte superior;
5. Na entrega da instalação da grama, técnicos de esportes nos questionou sobre a homogeneidade do pó de borracha e a areia, que é importante que se tenha para a realização do esporte. Solicitamos que se faça um melhor espalhamento do material.



COMO FOI ENTREGUE

Determinações:

A empresa contratada deverá adotar as providências necessárias para sanar as pendências apontadas, de imediato, contados do recebimento desta notificação.

O não atendimento às determinações aqui constantes poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como no contrato firmado, incluindo advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração e demais sanções cabíveis.


Meritawara Nibetad Baganha

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A32813-8
FISCAL - PORTARIA Nº 024/2025