



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 921/2021 - GP

Juara-MT, 26 de Outubro de 2021.

Ao Ilmo Senhor
Vereador Luciano Aparecido de Oliveira
Primeiro Secretário
Câmara Municipal de Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1356/2021
Data: 26/10/2021 - Horário: 14:12
Administrativo

Assunto: *Resposta ao Ofício nº 305/GVLO/2021*

Senhor Vereador,

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais *Edis* do Poder Legislativo Municipal, venho através do presente em atenção ao vosso ofício acima mencionado, encaminho em anexo cópia da documentação requerida através do sobre dito ofício.

Na certeza de ter atendido vossa solicitação e não havendo mais para o momento, elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,


Antônio José Santana Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria GP nº 003/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 633/2021 – 26/10/2021

Assunto: Ofício nº 921/2021 - GP - Em resposta ao Ofício nº 305/GVLO/2021
- Referente informações acerca da obra de requalificação da Avenida Rio Arinos.



Empresa: GRUPO HEBROM
Inscrita sob CNPJ: Nº 29.742.141/0001-61
Sediada na: Rua Goiás nº158N, Bairro Centro, CEP:78.575-000 no Município de Juara-Mato Grosso

OBRA: REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE JUARA
DATA: 06 DE JULHO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1 MÊS	%	2 MÊS	%	3 MÊS	%	4 MÊS	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.678,53	100,00	0,00		0,00		0,00		21.678,53	2,42
2.0	SERVIÇO DEMOIÇÃO	16.873,28	25,00	16.873,28	25,00	16.873,28	25,00	16.873,28	25,00	67.493,05	7,54
3.0	TRANSPORTE	1.225,91	25,00	1.225,91	25,00	1.225,91	25,00	1.225,91	25,00	4.903,65	0,55
4.0	RAMPAS	6.608,40	25,00	6.608,40	25,00	6.608,40	25,00	6.608,40	25,00	26.433,60	2,95
5.0	CAÇAMENTO	173.434,75	25,00	173.434,75	25,00	173.434,75	25,00	173.434,75	25,00	693.738,01	77,49
6.0	PAISAGISMO	16.938,93	25,00	16.938,93	25,00	16.938,93	25,00	16.938,93	25,00	67.747,71	7,57
7.0	SINALIZAÇÃO E PINTURA ASFALTO	1.110,01	25,00	1.110,01	25,00	1.110,01	25,00	1.110,01	25,00	4.440,05	0,50
8.0	BICICLETÁRIO	2.200,00	25,00	2.200,00	25,00	2.200,00	25,00	2.200,00	25,00	8.800,00	0,98
	VALOR DA PARCELA	240.065,80	26,82	218.389,27	24,39	218.389,27	218,389,27	218.389,27	218,389,27	895.233,60	100,00
	VALOR ACUMULADO	240.065,80	26,82	458.455,07	51,21	676.844,34	676,844,34	895.233,60	895,233,60	895.233,60	100,00

CNPJ: 29.742.141/0001-61

GRUPO HEBROM

Rua Goiás, 158 N - Centro - CEP 78575-000
Juara - MT

[Assinatura]
João Batista Henrique de Moraes
Avaliador CAU AT-5582

[Assinatura]
Aciz,
[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

1ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO		REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS			BDI	R\$	0,25			1ª MEDIÇÃO		TOTAL
PROPRIETÁRIO		MUNICÍPIO DE JUARA			BOLETIM	SINAPI MAR/2021						
DATA		17/05/2021										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	VALOR			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 21.676,53		R\$ 17.282,45	79,73%		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA	M2	16,00	324,05	394,00	R\$ 6.304,00	6,00	R\$ 2.364,00	37,50%		
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	20,00	632,62	738,20	R\$ 14.764,00	20,00	R\$ 14.764,00	100,00%		
1.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1738,66	0,30	0,35	R\$ 608,53	441,28	R\$ 154,45	25,38%		
2.0	SERVIÇO DEMOLIÇÃO						R\$ 67.493,05		R\$ 24.853,61	36,82%		
ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO												
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	78,25	40,84	44,5	R\$ 3.482,13	78,25	R\$ 3.482,13	100,00%		
2.2	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,32	197,97	233	R\$ 1.006,56	4,32	R\$ 1.006,56	100,00%		
DEMOLIÇÃO DE PISO E LAJE												
2.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	8,54	9,90	R\$ 158,40	16,00	R\$ 158,40	100,00%		
2.4	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,92	86,83	100,00	R\$ 192,00	1,92	R\$ 192,00	100,00%		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA												
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	2,55	3,10	R\$ 249,40	80,45	R\$ 249,40	100,00%		
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	5,50	6,50	R\$ 522,93	80,45	R\$ 522,93	100,00%		
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS												
2.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	6,65	7,50	R\$ 7,50	1,00	R\$ 7,50	100,00%		
2.8	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	17,60	16,71	17,80	R\$ 313,28	17,60	R\$ 313,28	100,00%		
2.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,24	24,24	30,00	R\$ 7,20	0,24	R\$ 7,20	100,00%		
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA												
2.10	97656	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	170,98	182,00	R\$ 728,00	4,00	R\$ 728,00	100,00%		
DEMOLIÇÃO DE FORRO												
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	1,15	1,35	R\$ 21,60	16,00	R\$ 21,60	100,00%		
2.12	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	2,06	2,50	R\$ 40,00	16,00	R\$ 40,00	100,00%		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PISO DE PEDRA												
2.13	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4232,00	11,99	12,25	R\$ 51.842,00	1281,90	R\$ 15.703,28	30,29%		
2.14	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,00	11,44	13,00	R\$ 624,00	12,00	R\$ 156,00	25,00%		



1ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS	R\$	BDI		R\$	0,25
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA	BOLETIM	SINAPI MAR/2021			
DATA	17/05/2021					
					1ª MEDIÇÃO 12/08/2021 A 17/09/2021	TOTAL
2.15	DEMOLIÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS (ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	148,10	37,00	39,60	R\$ 5.864,76
2.16	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		197,97	247,46	R\$ -
2.17	DEMOLIÇÃO E RETRADA DE GRAMA E VEGETAÇÃO LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3111,00	0,25	0,30	R\$ 933,30
2.18	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	25,00	56,21	60,00	R\$ 1.500,00
3.0	TRANSPORTE					R\$ 4.903,65
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	411,38	5,62	7,03	R\$ 2.311,96
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMIT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4113,80	0,63	0,79	R\$ 2.591,69
4.0	RAMPAS					R\$ 26.433,60
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M2	240,00	110,14	137,68	R\$ 26.433,60
5.0	CALÇAMENTO					R\$ 693.739,01
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	203,42	5,02	5,99	R\$ 1.218,51
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	142,99	597,75	690,00	R\$ 98.666,14
5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDOADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1551,06	26,84	29,10	R\$ 45.135,85
5.4	CAIACAÓ EM MEIO FIO	M2	542,87	3,60	4,25	R\$ 2.307,20
5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4163,27	113,10	141,38	R\$ 470.865,84
5.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	2034,24	19,06	19,60	R\$ 39.871,10
5.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDOADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	775,53	42,89	46,00	R\$ 35.674,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

1ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS	BDI	R\$	SINAPI MAR/2021	0,25
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA	BOLETIM			
DATA	17/05/2021				
6.0	PAISAGISMO		R\$	67.747,71	
6.1	98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	4163,27	14,42	18,03
6.2	98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	156,24	9,60	11,50
6.3	98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDELA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	76,00	68,02	73,50
6.4	98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	76,00	3,64	4,35
6.5	RELOCAÇÃO DAS PALMEIRAS				
7.0	SINALIZAÇÃO E PINTURA ASFALTO				
7.1	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	129,99	12,66	14,90
7.2	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	168,00	12,66	14,90
8.0	BICICLETÁRIO				
8.1	COMP 002	M	16	493,84	550,00
9.0	PARKLETS				
9.1	A SER EXECUTADO EM OUTRA ETAPA				
TOTAL R\$			895.233,60		
TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO			R\$	75.519,26	8,44%

1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 063/2021. R\$ 75.519,26 (SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

JUARA - MT, 17 DE SETEMBRO DE 2021

JOÃO MIGUEL BISPO BERNARDI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 1219809098
FISCAL - PORTÁRIA 508/2021



2ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021													
PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS				BDI	R\$	0,25						
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA				BOLETIM								
DATA	17/05/2021				SINAPI MAR/2021								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			
								18/09/2021 A 06/10/2021	QUANTIDADE	VALOR	QUANT.	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA	M2	16,00	324,05	394,00	R\$ 21.676,53	R\$	206,90		R\$ 17.489,35	79,73%	
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	20,00	632,62	738,20	R\$ 14.764,00	R\$	-	6,00	R\$ 2.364,00	37,50%	
1.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1738,66	0,30	0,35	R\$ 608,53	R\$	206,90	20,00	R\$ 14.764,00	100,00%	
2.0	SERVIÇO DEMOLIÇÃO												
ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO							R\$ 67.493,05	R\$	9.159,09		R\$ 361,35	59,38%	
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	78,25	40,84	44,5	R\$ 3.482,13			78,25	R\$ 3.482,13	100,00%	
2.2	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,32	197,97	233	R\$ 1.006,56			4,32	R\$ 1.006,56	100,00%	
DEMOLIÇÃO DE PISO E LAJE													
2.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	8,54	9,90	R\$ 158,40			16,00	R\$ 158,40	100,00%	
2.4	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,92	86,83	100,00	R\$ 192,00			1,92	R\$ 192,00	100,00%	
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA													
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	2,55	3,10	R\$ 249,40			80,45	R\$ 249,40	100,00%	
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	5,50	6,50	R\$ 522,93			80,45	R\$ 522,93	100,00%	
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS													
2.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	6,65	7,50	R\$ 7,50			1,00	R\$ 7,50	100,00%	
2.8	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	17,60	16,71	17,80	R\$ 313,28			17,60	R\$ 313,28	100,00%	
2.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,24	24,24	30,00	R\$ 7,20			0,24	R\$ 7,20	100,00%	
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA													
2.10	97656	REMOÇÃO DE TESOUREAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	170,98	182,00	R\$ 728,00			4,00	R\$ 728,00	100,00%	
DEMOLIÇÃO DE FORRO													
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	1,15	1,35	R\$ 21,60			16,00	R\$ 21,60	100,00%	
2.12	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	2,06	2,50	R\$ 40,00			16,00	R\$ 40,00	100,00%	
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PISO DE PEDRA													
2.13	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4232,00	11,99	12,25	R\$ 51.842,00						
2.14	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,00	11,44	13,00	R\$ 624,00			R\$ 6.847,75	1840,90	R\$ 22.551,03	43,50%
										12,00	R\$ 156,00	25,00%	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

2ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS		BDI	R\$	0,25	2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO						
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA		BOLETIM	SINAPI MAR/2021		18/09/2021 A 06/10/2021								
DATA	17/05/2021													
2.15	DEMOLIÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS (ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA)	M3	148,10	37,00	39,60	R\$	5.864,76	50,35	R\$	1.994,02	87,94	R\$	3.482,49	59,38%
2.16	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		197,97	247,46	R\$	-							
2.17	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE GRAMA E VEGETAÇÃO	M2	3111,00	0,25	0,30	R\$	933,30	1057,74	R\$	317,32	1847,31	R\$	554,19	59,38%
2.18	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	25,00	56,21	60,00	R\$	1.500,00		R\$	-	9,00	R\$	540,00	36,00%
3.0	TRANSPORTE					R\$	4.903,65		R\$	-		R\$	1.244,55	
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	411,38	5,62	7,03	R\$	2.311,96		R\$	-	104,41	R\$	586,77	25,38%
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4113,80	0,63	0,79	R\$	2.591,69		R\$	-	1044,08	R\$	657,77	25,38%
4.0	RAMPAS					R\$	26.433,60		R\$	13.216,80		R\$	13.216,80	
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M2	240,00	110,14	137,68	R\$	26.433,60	120,00	R\$	13.216,80	120,00	R\$	13.216,80	50,00%
5.0	CAÇAMENTO					R\$	693.739,01		R\$	36.796,33		R\$	68.935,00	4,63%
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	203,42	5,02	5,99	R\$	1.218,51	49,80	R\$	298,30	57,00	R\$	341,43	28,02%
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	142,99	597,75	690,00	R\$	98.666,14	12,56	R\$	8.667,44	31,29	R\$	21.589,82	21,88%
5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1551,06	26,84	29,10	R\$	45.135,85	360,00	R\$	10.476,00	520,60	R\$	15.149,46	33,56%
5.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	542,87	3,60	4,25	R\$	2.307,20							
5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4163,27	113,10	141,38	R\$	470.865,84	122,76	R\$	17.354,59	225,32	R\$	31.854,29	6,77%
5.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	2034,24	19,06	19,60	R\$	39.871,10							
5.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	775,53	42,89	46,00	R\$	35.674,38							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

2ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS	BDI	R\$	0,25			
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA	BOLETIM	SINAPI	MAR/2021			
DATA	17/05/2021						
					2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	
					18/09/2021 A 06/10/2021		
6.0	PASAGISMO		R\$	67.747,71	R\$	-	R\$
6.1	98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCRETOGRAMA. AF_05/2018	M2	18,03	60.034,35			
6.2	98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	11,50	1.796,76			
6.3	98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	73,50	5.586,00			
6.4	98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	4,35	330,60			
6.5	RELOCAÇÃO DAS PALMEIRAS						
7.0	SINALIZAÇÃO E PINTURA ASFALTO		R\$	4.440,05	R\$	-	R\$
7.1	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,90	1.936,85			
7.2	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,90	2.503,20			
8.0	BICICLETÁRIO	M			R\$	-	R\$
8.1	COMP 002		16	8.800,00			
9.0	PARKLETS		493,84	8.800,00			
9.1	A SER EXECUTADO EM OUTRA ETAPA						
				TOTAL R\$	895.233,60		
				TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO	R\$	59.379,13	R\$
							134.898,39
							15,07%

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 063/2021. R\$ 59.379,13 (CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS).

JUARA - MT, 06 de SETEMBRO DE 2021

JOÃO MIGUEL BISPO BERNARDI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 1219809098
FISCAL - PORTARIA 508/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Ofício nº 273/SMC/2021

Juara-MT, 16 de setembro de 2021.

A Empresa
GRUPO HEBROM

Empresa executora: RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
- CNPJ: 29.742.141/0001-61
Resp. Téc.: João Batista Henrique de Moraes - CAU A115364-1

ASSUNTO: Serviço de execução de calçada referentes ao instrumento de contrato 063/2021

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que lhe cumprimento, venho por meio deste **NOTIFICAR** a Vossa Senhoria quanto a execução falha dos serviços de execução de calçada pelo contrato acima descrito.

Manifesto que os referidos serviços executados necessitam melhorias nas juntas de dilatação a quais se encontram pela metade. As mesmas devem atravessar a espessura da calçada para que exerçam a sua função.

Notifico também quanto as fissuras presenciadas *in loco* provavelmente proveniente de má cura do concreto lançado até a presente data. Solicito a melhora dos referidos serviços nos dias subsequentes.

Aproveito para reiterar o pedido via telefone sobre a ligação provisória de energia para utilização dos equipamentos da obra que deverá ser feita na concessionária de energia – Energisa, visto que a iluminação pública não deve permanecer ligada durando o dia.

Posto isto, solicito ainda em resposta deste Ofício enviado pela Secretaria Municipal de Cidade, um esclarecimento técnico da agente executora, a empresa **RAYLSON SANTOS SILVA - EPP** inscrita com o CNPJ sob o n.º **29.742.141/0001-61**, assim dou o prazo de 48 horas para a prestar os devidos esclarecimentos.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Apresento-lhe para vossa apreciação um relatório fotográfico das patologias existentes em obra.

É o parecer que submeto à apreciação

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações

Atenciosamente,



JOÃO MIGUEL BISPO BERNARDI
Eng. Civil – CREA RNP 1219809098
Fiscal de Obras. Portaria 508/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Cidade

ANEXO




Imagem 1



Imagem 2





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Imagem 3
ANEXO



Imagem 4



Imagem 5



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Ofício nº 295/SMC/2021

Juara-MT, 28 de setembro de 2021.

A Empresa
GRUPO HEBROM

Empresa executora: RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
– CNPJ: 29.742.141/0001-61
Resp. Téc.: João Batista Henrique de Moraes – CAU A115364-1

ASSUNTO: Serviço de execução de calçada referentes ao instrumento de contrato 063/2021

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que lhe cumprimento, venho por meio deste **NOTIFICAR** a Vossa Senhoria quanto a execução falha dos serviços de execução de calçada pelo contrato acima descrito.

Manifesto que os referidos serviços estão sendo mal executados de forma que o concreto lançado está apresentando diversas fissuras e trincas ao longo da ciclovia como também da área de lazer onde a posteriori será alocado o pergolado.

Sendo assim, visando a qualidade e funcionalidade física e visual da obra, condeno as parcelas de calçadas que apresentam tais patologias mantendo os espaçamentos de juntas similares a fim de manter a qualidade estética e visual do item supramencionado.

Essas patologias se originam possivelmente pela ausência de juntas de dilatação que exerçam sua função de permitir a expansão térmica dada pela reação química que o concreto apresenta no momento da cura. Outra possível causa conjunta seria o processo de cura deficiente do material. Tal processo deve ser concomitante a umidificação do concreto, após algumas horas do lançamento, a cada 2 (duas) horas principalmente durante o período de sol, mantendo-o sempre úmido obtendo um controle de temperatura para que a retração seja mínima.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Posto isto, solicito ainda em resposta deste Ofício enviado pela Secretaria Municipal de Cidade, um esclarecimento técnico da agente executora, a empresa **RAYLSON SANTOS SILVA - EPP** inscrita com o CNPJ sob o n.º **29.742.141/0001-61**, assim dou o prazo de 48 horas para a prestar os devidos esclarecimentos.

É o parecer que submeto à apreciação

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações

Atenciosamente,


JOÃO MIGUEL BISPO BERNARDI
Eng. Civil – CREA RNP 1219809098
Fiscal de Obras. Portaria 508/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº. 006626/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/07/2021
Competência: 07/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Tom.Precos - 5/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	Contrato: 63/2021	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra: 103

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0926 06.005.15.451.0018.1228-4.4.90.51.00.00
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 URBANISMO
Subfunção do Governo:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0018 UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade(Ação):	1228 REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.RIO ARI
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza do Bem:	0034 OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01213 OBRAS

FAVORECIDO

Credor:	32592 - RAYLSON SANTOS SILVA - EPP	CPF/CNPJ:	29.742.141/0001-61
Endereço:	RUA DAS ITAUBAS, Nº 1677 - LOT. COLINA II	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA MUTUM	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 063/2021 C/ OBJETO DE EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO NR. 05/2021

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.000.000,00 Valor Empenhado: 895.233,60 Saldo Atual da Dotação: 104.766,40

Valor por extenso: OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 895.233,60 conforme comprovantes.

JUARA - MT, 22 de julho de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC/3532/0-8 MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16817

Data do Pagamento: 8/10/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 6626/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/07/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 926 - 06.005.15.451.0018.1228-4.4.90.51.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo: 15 - URBANISMO
Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade(Ação): 1228 - REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.RIO ARI
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 895.233,60
Saldo Anterior: 819.714,34
O.P. 002 Parcela: 59.379,13
Saldo a Pagar: 760.335,21

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
00111802310101	- ISSQN PRINCIPAL	-1.888,28

Valor Liquido a Pagar: 57.490,87

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61 Banco: Agência: Cód: 32592
à quantia de: CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 063/2021 C/ OBJETO DE EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO NR. 05/2021

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	100801	57.490,87

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 08 de Outubro de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)



Emissão de comprovantes

G3310811039005721
08/10/2021 11:06:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.40
2836302836 SEGUNDA VIA 0002

1/1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 85.038-1

FAVORECIDO: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

VALOR: R\$ 57.490,87

DEBITO EM: 08/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: C.7CF.158.3F3.294.D82

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 17033

Data da Liquidação: 07/10/2021
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 6626/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/07/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0926 - 06.005.15.451.0018.1228-4 4.90.51.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade(Ação):	1.228 - REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.RIO ARI
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
Endereço: RUA GOIAS
Cidade: JUARA
Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta

CNPJ: 29.742.141/0001-61
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone: (65)9610-3290

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	895.233,60
Saldo Anterior:	819.714,34
Liquidação Parcela: 2	59.379,13
Saldo a Liquidar:	760.335,21
Valor por extenso:	CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS
Proveniente de:	VLR. REF. AO CONTRATO NR. 063/2021 C/ OBJETO DE EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO NR. 05/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação

033538 JOAO MIGUEL BISPO BERNARDI

Data do Atesto

07/10/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 59.379,13 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 07 de Outubro de 2021.

ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

15

GRUPO HEBROM

Razão social: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Rua: RUA GOIAS, 158-N - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone:

Inscrição Municipal: 9064

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante
pelo Simples Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 07/10/2021 - 14:21:27	Código de autenticidade 24cc 3ff8 52b9 b836 6e23 d08a 6ca3 f302
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.072.663/0001-99	Inscrição estadual	Inscrição municipal 400	Nome / razão social MUNICIPIO DE JUARA
Endereço Rua Niterói	Número 81	Complemento ED: N	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUARA - MT	CEP 78575-000	Telefone (66)3556-9400	E-mail juara@juara.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.

Alíquota
3,18 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVICO

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	43.9.9-1.03	1,00000	R\$ 59.379,13	R\$ 59.379,13	R\$ 0,00	R\$ 59.379,13

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.888,26

Resumo geral

Resumo geral					
Valor total dos serviços R\$ 59.379,13	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.888,26		Valor líquido R\$ 57.490,87	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 59.379,13	% alíquota do ISSQN 3,18	Valor total do ISSQN R\$ 1.888,26	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.888,26	ISSQN retido? Sim

Observações

Referente a Planilha da 2ª Medição da Obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS". Conforme Tomada de Preço nº 05/2021, Contrato nº 063/2021, Pedido nº 52/2021 e Requisição nº 7693/2021

Informações complementares

João Miguel Bispo Bernardi

Engenheiro Civil

CREA-RNP Nº 1219809098

Port Nº 508 / 2021

ATESTO QUE RECEBI
MERC. / SERVIÇOS
EM 07/10/2021

PAGUE-SE

07/10/2021

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 07/10/2021 - 14:21:27
Recebi(emos) de RAYLSON SANTOS DA SILVA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade



24cc 3ff8 52b9 b836 6e23 d08a 6ca3 f302

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade>

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
15





Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte		
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE JUARA		Documento (CPF/CNPJ) 15.072.663/0001-99
Logradouro Rua Niterói	Nº 81	Bairro CENTRO
Complemento N		CEP 78575-000
Cidade/Estado JUARA/MT		

Tributos e Valores


R\$ 1.888,26

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (12)

Número do Documento 37504/2021	Data do Processamento 07/10/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.888,26
Inscrição do imóvel	Nosso Número 28262132100054144	Vencimento 22/11/2021	(-) Descontos/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 10/2021 do contribuinte 15.072.663/0001-99 - MUNICÍPIO DE JUARA. NFS-e tomadas: 15 (R\$ 1.888,26).			(*) Juro
Retido de: 29.742.141/0001-61 - RAYLSON SANTOS DA SILVA			(*) Mora/Multa
Linha Digital 00190 00009 02826.213213 00054.144175 2 88120000188826			(*) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 1.888,26

Autenticação Eletrônica

Prefeitura Municipal de Juara



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

7ª MEDICÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO		REFORMA CANTIEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARIANOS		BDI	R\$	0,25				
PROPRIETÁRIO		MUNICÍPIO DE JUARA		BOLETIM	SINAPI MAR/2021					
DATA		17/05/2021								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
							18/09/2021 A 06/10/2021	QUANTIDADE	VALOR	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	21.076,53			
1.1	7-209/001	PLACA DE OBRA	M2	16,00	324,05	R\$	6.304,00			79,73%
1.2	93308	EXECUÇÃO DE ALUMINÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	70,00	637,62	R\$	14.764,00			100,00%
1.3	9506-4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	1738,66	0,30	R\$	505,53			59,38%
2.0		SERVIÇO DEMOLUÇÃO				R\$	67.493,05			100,00%
2.1	916/77	ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	78,25	40,84	R\$	3.482,13			100,00%
2.2	976/77	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_11/2017	M3	4,32	197,47	R\$	1.006,56			100,00%
2.3	976/77	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	1,92	85,83	R\$	158,40			100,00%
2.4	976/59	DEMOLUÇÃO DE PISO E LAJE	M2	16,00	5,54	R\$	9,90			100,00%
2.5	976/47	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	7,55	R\$	610,00			100,00%
2.6	976/50	DEMOLUÇÃO DE COBERTURA	M2	80,45	5,40	R\$	434,42			100,00%
2.7	976/44	DEMOLUÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	6,65	R\$	6,65			100,00%
2.8	1007191	DEMOLUÇÃO DE VÍDRIO USADO COMO DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	17,00	16,71	R\$	284,07			100,00%
2.9	976/45	DEMOLUÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,24	24,24	R\$	5,82			100,00%
2.10	976/56	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	4,00	170,98	R\$	683,92			100,00%
2.11	976/40	DEMOLUÇÃO DE CORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	1,15	R\$	18,40			100,00%
2.12	976/62	DEMOLUÇÃO DE TRAMPA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	2,06	R\$	32,96			100,00%
2.13	976/36	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4232,00	11,99	R\$	50.737,28			43,50%
2.14	976/35	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,00	11,44	R\$	549,12			25,00%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

2ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTIEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS	RS	BDI	BOLETIM	SINAPI MAR/2021	0,25
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA					
DATA	17/05/2021					
					2ª MEDIÇÃO 18/09/2021 A 06/10/2021	ACUMULADO
2.15	DEMOLIÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS (ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	148,10	39,60	RS	5.864,76
2.16	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	197,97	247,46	RS	
2.17	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE GRAMA E VEGETAÇÃO LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO A FIOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTRILHAS AF_05/2018	M2	3111,00	0,25	RS	933,30
2.18	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	25,00	56,21	RS	1.500,00
3.0	TRANSPORTE				RS	4.903,65
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 T ³ . CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	411,38	5,62	RS	2.311,76
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4113,80	0,79	RS	2.591,69
4.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M2	240,00	110,14	RS	26.433,60
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M2	240,00	110,14	RS	26.433,60
5.0	CAÇAMENTO				RS	693.739,01
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATUÍDO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	203,42	5,99	RS	1.718,51
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	142,99	597,75	RS	98.666,14
5.3	GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1551,06	26,84	RS	45.135,85
5.4	CAÇAMENTO EM MEIO FIO	M2	542,87	3,60	RS	2.307,20
5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGUAMA DE 35 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4163,27	113,10	RS	470.865,84
5.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃO	M2	2034,24	19,06	RS	39.871,10
5.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	775,53	42,89	RS	35.674,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

2ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS		RS		0,25	
PROPRIETÁRIO		BOI		SINAPI MAR/2021	
MUNICÍPIO DE JUARA		BOLETIM			
DATA		17/05/2021		18/09/2021 A 06/10/2021	
				2ª MEDIÇÃO	
				RS	
				RS	
6.0	PASAGISMO			RS	67.747,71
6.1	98503	4163,27	18,03	RS	60.014,35
6.2	98504	156,24	11,50	RS	1.796,76
6.3	98510	75,00	71,50	RS	5.586,00
6.4	98520	76,00	4,35	RS	330,60
6.5	SINALIZAÇÃO E PINTURA ASFALTO			RS	4.440,05
7.0	77947	129,99	14,90	RS	1.936,85
7.1	77947	165,00	14,90	RS	7.503,20
7.2	77947			RS	8.800,00
8.0	BICICLETÁRIO			RS	8.800,00
8.1	COMP 002				
9.0	PARKLETS				
9.1	A SER EXECUTADO EM OUTRA ETAPA				
TOTAL R\$ 895.233,60		TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO		RS	59.379,13
				RS	134.898,39
					15,07%

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 063/2021. R\$ 59.379,13 (CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS).

JUARA - MT, 06 de SETEMBRO DE 2021

JOÃO MIGUEL GROSSO BERNARDI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 1219805086
FISCAL PORTARIA 508/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15072663000199

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone 06635569400

prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15700

Data do Pagamento: 22/09/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 6626/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 22/07/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 926 - 06.005.15.451.0018.1228-4.4.90.51.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo: 15 - URBANISMO
Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade(Ação): 1228 - REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.RIO ARI
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	895.233,60
Saldo Anterior:	895.233,60
O.P. 001 Parcela:	75.519,26
Saldo a Pagar:	819.714,34

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
00111802310101	- ISSQN PRINCIPAL	-2.401,51

Valor Líquido a Pagar: 73.117,75

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Banco:

Agência:

Cód: 32592

Conta:

à quantia de: SETENTA E TRES MIL, CENTO E DEZESETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 063/2021 C/ OBJETO DE EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO NR. 05/2021

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	92201	73.117,75
					73.117,75

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 22 de Setembro de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.33
2836302836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 85.038-1

FAVORECIDO: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61


VALOR: R\$ 73.117,75

DEBITO EM: 22/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: C.397.FF7.858.896.708



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 16030

Data da Liquidação: 20/09/2021
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 6626/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/07/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0926 - 06.005.15.451.0018.1228-4.4.90.51.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade(Ação):	1.228 - REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.RIO ARI
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
Endereço: RUA GOIAS
Cidade: JUARA
Nº Banco: Nª Agência: Nª Conta:

CNPJ: 29.742.141/0001-61
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone: (65)9610-3290

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	895.233,60
Saldo Anterior:	895.233,60
Liquidação Parcela: 1	75.519,26
Saldo a Liquidar:	819.714,34

Valor por extenso: SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 063/2021 C/ OBJETO DE EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO NR. 05/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação

033538 JOAO MIGUEL BISPO BERNARDI

Data do Atesto


20/09/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 75.519,26 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 20 de Setembro de 2021.

ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Prefeitura Municipal de Juara



Rua Niterói, nº 81 - Centro
CEP 78575-000
CNPJ - 15.072.663/0001-99

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
Número do documento
13

GRUPO HEBROM
Razão social: RAYLSON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61
Rua: RUA GOIAS, 158-N - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000
Inscrição Municipal: 9064
Telefone:
Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Exigível
Número de RPS	
Data de emissão do RPS	20/09/2021 - 14:36:43
Data emissão da NFS-e substituída	
Número da NFS-e substituída	



Município de incidência do ISSQN JUARA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuara-mt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

Nome / razão social	MUNICÍPIO DE JUARA
Inscrição municipal	400
Endereço	Rua Niterói
Cidade / UF	JUARA - MT
CEP	78575-000
Telefone	(66)3556-9400
E-mail	juara@juara.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur., de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment., concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.

PRESTACAO DE SERVICO

Descrição do serviço	
Código CNAE	43.9-1-03
Quantidade	1,00000
Valor unitário do serviço	R\$ 75.519,26
Valor bruto do serviço	R\$ 75.519,26
Valor de desconto	R\$ 0,00
Valor líquido do serviço	R\$ 75.519,26

Retenções de impostos

PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
INSS	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00
Outras retenções	R\$ 0,00
ISSQN	R\$ 2.401,51

Resumo geral

Valor total dos serviços	R\$ 75.519,26
Valor dos descontos	R\$ 0,00
Valor das retenções	R\$ 2.401,51
Valor líquido	R\$ 73.117,75
Valor da dedução construção civil	R\$ 0,00
ISSQN retido?	Sim
Valor base de cálculo ISSQN	R\$ 75.519,26
% alíquota do ISSQN	3,18
Valor total do ISSQN	R\$ 2.401,51
% abatimento	0,00
Valor ISSQN a recolher	R\$ 2.401,51

Observações
Referente a Planilha da 1ª Medição da Obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTINEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS", Conforme Tomada de Preço nº 05/2021, Contrato nº 063/2021, Pedido nº 521/2021 e Requisição nº 7139/2021

ATESTO QUE RECEBI
MERC./SERVIÇOS
EM 20/09/2021

PAGUE-SE

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Receb(emos) de RAYLSON SANTOS DA SILVA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nome e número do CPF do Recebedor

Data



Código de autenticidade:

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuara-mt/#/autenticidade>



Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
13

João Miguel Basso Bernardi
Fiscal de Trib. - Portaria 508/2021



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nome/Razão Social			Documento (CPF/CNPJ)	
MUNICÍPIO DE JUARA			15.072.663/0001-99	
Logradouro	nº	Bairro	CEP	
Rua Niterói	81 N	CENTRO	78575-000	
Complemento	Cidade/Estado			
	JUARA/MT			

Tributos e Valores	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (12)	
R\$ 2.401,51	

Numero do Documento	36023/2021	Data do Processamento	20/09/2021	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 2.401,51	
Inscrição do Imóvel		Nosso Número	28262132100053757	Vencimento	20/10/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções		
Observações	Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 9/2021 do contribuinte 15.072.663/0001-99 - MUNICÍPIO DE JUARA - NFS-e tomadas: 13 (R\$ 2.401,51).						(+) Juro	
Retido de: 29.742.141/0001-61 - RAYLSON SANTOS DA SILVA						(+) Moral/Multa		
Linha Digitável						(+) Correção/Outros acréscimos		
00190.00009 02826.213213 00053.757175 9 87790000240151						(=) Valor Cobrado	R\$ 2.401,51	

Autenticação Manuál



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

1ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JUARA

DATA 17/05/2021

BDI R\$ 0,25
BOLETIM SINAPI MAR/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO 12/08/2021 A 17/09/2021		TOTAL
								QUANTIDADE	VALOR	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA	M2	16,00	324,05	394,00	R\$ 21.676,53		R\$ 17.282,45	79,73%
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELHAS. AF_02/2016	M2	20,00	632,62	738,20	R\$ 14.764,00		R\$ 2.364,00	37,50%
1.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1738,66	0,30	0,35	R\$ 608,53		R\$ 14.764,00	100,00%
2.0		SERVIÇO DEMOLIÇÃO					R\$ 67.493,05		R\$ 154,45	25,38%
2.1	97622	ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	78,25	40,84	44,5	R\$ 3.482,13		R\$ 24.859,61	36,82%
2.2	97627	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,32	197,97	233	R\$ 1.006,56		R\$ 3.482,13	100,00%
2.3	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO E LAJE	M2	16,00	8,54	9,90	R\$ 158,40		R\$ 1.006,56	100,00%
2.4	97629	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,92	86,83	100,00	R\$ 192,00		R\$ 158,40	100,00%
2.5	97647	DEMOLIÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	2,55	3,10	R\$ 249,40		R\$ 192,00	100,00%
2.6	97650	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,45	5,50	6,50	R\$ 522,93		R\$ 249,40	100,00%
2.7	97644	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS	M2	1,00	6,65	7,50	R\$ 7,50		R\$ 522,93	100,00%
2.8	102191	REMOÇÃO DE VIDRO USO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	17,60	16,71	17,80	R\$ 313,28		R\$ 7,50	100,00%
2.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,24	24,24	30,00	R\$ 7,20		R\$ 313,28	100,00%
2.10	97656	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	4,00	170,98	182,00	R\$ 728,00		R\$ 7,20	100,00%
2.11	97640	DEMOLIÇÃO DE TORRÕES DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	1,15	1,35	R\$ 21,60		R\$ 728,00	100,00%
2.12	97642	DEMOLIÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	2,06	2,50	R\$ 40,00		R\$ 21,60	100,00%
2.13	97636	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PISO DE PEDRA	M2	4232,00	11,99	12,25	R\$ 51.842,00		R\$ 40,00	30,29%
2.14	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,00	11,44	13,00	R\$ 634,00		R\$ 15.703,28	25,00%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

1ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS	BDI	R\$	0,25	SINAPI MAR/2021	1ª MEDIÇÃO	TOTAL
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA	BOLETIM				12/08/2021 A 17/09/2021	
DATA	17/05/2021						
2.15	DEMOLUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS (ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA) DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	148,10	37,00	39,60	R\$ 5.864,76	R\$ 1.488,48
2.16	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		197,97	247,46	R\$	
2.17	DEMOLUÇÃO E RETIRADA DE GRAMA E VEGETAÇÃO LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	3111,00	0,25	0,30	R\$ 933,30	R\$ 236,87
2.18	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	25,00	56,21	60,00	R\$ 1.500,00	R\$ 540,00
3.0	TRANSPORTE					R\$ 4.903,65	R\$ 1240,55
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	411,38	5,62	7,03	R\$ 2.311,96	R\$ 586,77
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4113,80	0,63	0,79	R\$ 2.591,69	R\$ 657,77
4.0	RAMPAS					R\$ 26.433,60	
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M2	240,00	110,14	137,68	R\$ 26.433,60	
5.0	CALÇAMENTO					R\$ 693.739,01	R\$ 32.138,66
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	203,42	5,02	5,99	R\$ 1.218,51	R\$ 43,13
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	142,99	597,75	690,00	R\$ 98.666,14	R\$ 12.922,37
5.3	GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1551,06	26,84	29,10	R\$ 45.135,85	R\$ 4.673,46
5.4	CAIACHO EM MEIO FIO	M2	542,87	3,60	4,25	R\$ 2.307,20	
5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4163,27	113,10	141,38	R\$ 470.865,84	R\$ 14.489,70
5.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DENAOS	M2	2034,24	19,06	19,60	R\$ 39.871,10	
5.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	775,53	42,89	46,00	R\$ 35.674,36	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

1ª MEDIÇÃO CONTRATO 063/2021

PROJETO	REFORMA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO ARINOS	BDI	R\$	0,25	
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JUARA	BOLETIM	SINAPI MAR/2021		
DATA	17/05/2021				
					1ª MEDIÇÃO 12/08/2021 A 17/09/2021
6.0	PAISAGISMO				
6.1	98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCRETOGRAMA. AF_05/2018	M2	4163,27	14,42	60.034,35
6.2	98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	156,24	9,60	1.796,76
6.3	98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	76,00	68,02	5.586,00
6.4	98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	76,00	3,64	330,60
6.5	RELOCAÇÃO DAS PALMEIRAS				
7.0	SINALIZAÇÃO E PINTURA ASFALTO				
7.1	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	129,99	12,66	1.936,85
7.2	72947 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	168,00	14,90	2.503,20
8.0	BICICLETÁRIO				
8.1	COMP 002	M	16	493,84	8.800,00
9.0	PARKLETS				
9.1	A SER EXECUTADO EM OUTRA ETAPA				
TOTAL R\$				895.233,60	
TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO				R\$	75.519,26
					8,44%

1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 063/2021: R\$ 75.519,26 (SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

JUARA - MT, 17 DE SETEMBRO DE 2021

JOÃO MIGUEL GISTO BERNARDI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 1219809098
FISCAL - PORTÁRIA 508/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Juara-MT, 18 de outubro de 2021.

ASSUNTO: Porcentagem de Obra Executada. Contrato 063/2021 – EXECUÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO ARINOS

Prezado Senhor(a),

Na oportunidade em que lhe cumprimento, venho por meio deste apresentar a Vossa Senhoria quanto o andamento da obra do contrato acima descrito, que tem como executante a empresa **RAYLSON SANTOS SILVA - EPP** inscrita com o CNPJ sob o n.º **29.742.141/0001-61**.

Apresento pela tabela a seguir as porcentagens por item da obra.

ITENS	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	80,68%
SERVIÇO DEMOLIÇÃO	50,39%
TRANSPORTE	25,38%
RAMPAS	50,00%
CALÇAMENTO	9,94%
PAISAGISMO	0,00%
SINALIZAÇÃO E PINTURA ASFALTO	0,00%
BICICLETÁRIO	0,00%

Tabela I – Porcentagem executada por item

As porcentagens apresentadas na tabela têm como referência os valores dos itens medidos e pagos através da 1ª e 2ª Medição, sendo a última medição efetuada no dia 06 de outubro do corrente ano, totalizando o valor acumulado pago de R\$ 134.898,39 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

Aproveito para manifestar que os serviços de calçada não estão totalmente saldados em virtude de diversas patologias identificadas *in loco*.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Cidade

Usando o mesmo critério para proporção total de obra consumada, temos que 15,07% da obra foi executada até a última medição.

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações

Atenciosamente,


JOÃO MIGUEL BISPO BERNARDI
Eng. Civil - CREA RNP 1219809098
Fiscal de Obras. Portaria 508/2021